

Микрофотокопия

Фонд	1853
Опись	7
Дело	3078

ЦГАОР
ЛЕНИНГРАДА

ОДГОРОВАНО

Протокола совещаний
у заместителя председателя
Ленгорисполкома по рассмотре-
нию хозяйственно-финансовой
деятельности предприятий и управле-
ний Ленгорисполкома.

28 марта 1956 г.

8 мая 1956 г.

58 листов.

ЦГАОР ЛЕНИНГРАДА	
Фонд	1853
Опись	7
Дело	3078

Микрофотокопия

3078

Ленградский Горсовет

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
Ленгорисполкома

Архив Горфо

Опись №	Пор. №	Св. №	Год
7	19 21		1956

Отдел финансирования

коммунально-жилищного хозяйства

ДЕЛО № 03-А.-29

Протоколы

совещаний у зам. Председателей Ленгорисполкома

по рассмотрению хозяйственно-финансовой деятельности

Отделов и Управлений Ленгорисполкома за 1956 год.

Начато 28 марта 1957 г.

Окончено 8 мая 1957 г.

На 58 листах

хранить. Похоянко

Государственный архив Октябрьской
Революции и Социалистического
строительства
Ленинградской области

1853ср. 70 3078

N 262

Куда:

Кому:

Помощник Зам, Председателя

Исполкома Ленгорсовета

1 "апреля" 1957

Ленгорисполком
3 1957
3-658
ОЗ а 4/15

Ленг 8.4571

П Р О Т О К О Л

совещания у заместителя председателя Исполкома
Ленгорсовета депутатов трудящихся тов. Лебедева А.А.

от 28 марта 1957 года

О финансово-хозяйственной деятельности Топливо-
энергетического управления за 1956 год.

Присутствовали:

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Санжаров С.А. | - | Начальник Топливо-энергетического управления |
| 2. Куцко Е.А. | - | главный инженер ТЭУ |
| 3. Львова Э.А. | } | - от Топливо-энергетического управления |
| Гуревич Ю.Е. | | - управляющий трестом "Ленсвет". |
| 4. Афонин Д.И. | - | управляющий трестом "Ленгор-тон" |
| 5. Зориков А.В. | - | управляющий трестом "Ленгор-тон" |
| 6. Виноградов В.А. | - | зам. зав. Горфо |
| 7. Ломаченко В.Н., | } | - от Горфо |
| Смирнов Н.В. | | - от Комбанка |
| 8. Бекенева Г.В. | - | от Ленплана |
| 9. Петров А.С. | - | пом. зам. председателя Исполкома Ленгорсовета. |
| 10. Головкин В.А. | - | |

Обсудив итоги финансово-хозяйственной деятельности Топливо-энергетического управления за 1956 г. совещание отмечает:

Топливо-энергетическое управление Исполкома Ленгорсовета в 1956 г. выполнило план реализации топлива населению, предприятиям и организациям, в том числе населению - на 103,1%.

План реализации электроэнергии выполнен на 121%. План капитального строительства выполнен на 104,8%, капитального ремонта на 103,2%.

Ввод в действие основных сооружений превысил план на 15,1%.

Вновь освещено 34 улицы в г. Ленинграде с установкой 570 фонарей, частично освещено 41 улица с установкой 635 фонарей.

В результате снижения себестоимости топлива и изменения структуры отпускной стоимости, убыток снижен против плана на 4729 т.р., в том числе от реализации топлива населению 4192 т.р.

Себестоимость реализации электроэнергии снижена на 0,9 коп. на один квт/ч. и сверхплановая прибыль составила 2178 тыс.руб.

Однако в работе Топливо-энергетического управления имел место ряд недостатков.

План поставки топлива поставщиками не выполнен, имели место очереди на складах, опоздания при доставке населению дров по предварительным заказам, грубость работников дровяных складов и т.д.

Не ликвидированы недоделки на законченных строительством тепловых распределительных сетях, несмотря на то, что ежегодно на эти цели выделяются ассигнования. Имели место случаи включения в план работ объектов, не обеспеченных проектно-сметной документацией (склад на р.Смоленке).

Недостаточен контроль за реализацией электроэнергии в пригородных электросетевых конторах.

Работа механизмов в тресте "Ленгортоп" продолжает оставаться неудовлетворительной: планово-предупредительный ремонт не выполнен, исключительно высоки простои механизмов и аварийные ремонты; коэффициент использования механизмов составил 58,6% при плане 76%, вследствие необходимости держать их в готовности, в связи с холодной зимой 1955-56 г.г.

Непроизводительные потери не изжиты и составили 394,5 т.р.

В 1956 г. по тресту "Ленгортоп" имелась значительная текучесть рабочей силы и зарегистрированы потери от несчастных случаев 309 чел/дней, хотя по сравнению с 1955 годом эти потери снижены на 22%.

При общем выполнении уточненного плана прокладки тепловых сетей, первоначальный план выполнен всего лишь на 67%, Трестом "Ленсвет" допущено превышение по нормируемым активам в сумме 381 т.р., платежная дисциплина в тресте "Ленсвет" поставлена неудовлетворительно.

Совещание приняло следующее решение:

1. Обязать начальника Топливо-энергетического управления тов.Санжарова С.А.:

а) обеспечить выполнение плана заготовок топлива по фондам, выделенным Исполкому Ленгорсовета на 1957 г. и снижение потерь электроэнергии;

б) принять меры к своевременному снабжению топливом населения и предприятий, повысив культуру обслуживания и увеличив доставку дров по предварительным заказам;

в) улучшить организацию труда в хозяйствах трестов, полностью укомплектовать предприятия рабочей силой и ликвидировать непроизводительные потери рабочего времени;

г) организовать систематический контроль за реализацией электроэнергии в пригородных электросетевых конторах, обеспечив регулярный обход абонентов;

д) улучшить использование механизмов в тресте "Ленгортон";

е) обеспечить систематическое снятие натуральных остатков топлива на складах и изжить образование излишков и недостатков топлива;

ж) улучшить планирование капитальных вложений и установить повседневный контроль за ходом строительства по всем объектам, обеспечив безусловное выполнение установленного плана на 1957 год;

з) нормируемые активы привести в соответствие с утвержденным нормативом;

и) не допускать нарушений платежей в бюджет и обеспечить своевременное представление периодической бухгалтерской отчетности подведомственными хозяйствами;


к) разработать и согласовать с Управлением по делам строительства и архитектуры перспективный план развития топливных складов;

л) представить на утверждение Исполкома Ленгорсовета баланс по капиталовложениям, осуществляемым непосредственно управлением.

м) совместно с ГСИ г. Ленинграда, усилить работу по борьбе с загрязнением воздушного бассейна города;

н) разработать и представить в Горисполком план мероприятий по усилению освещения уличных магистралей и площадей Лен-да
Срок - 1 мая 1957 г.

Председатель совещания - Зам. Председателя
Исполкома Ленгорсовета:


(А. Лебедев)

Куда:

Ленгосфинотдел

Кому:

тов. Виноградову

Направляю Вам для сведения протокол
рассмотрения результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности Управления "Дормост"
за 1956. год.

Помощник Зам. Председателя
Исполкома Ленгорсовета

„ 16. “ апреля 1957 г.

Ленгосфинотдел
17
17
3/767
1957
18/12

Виноградов

П Р О Т О К О Л

совещания у Заместителя Председателя Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся тов. Кузнецова А.А. по вопросу о хозяйственной и финансовой деятельности управления "Дормост" за 1956 год.

от 30 марта 1957 г.

Присутствовали:

от Исполкома Ленгорсовета - т. Кузнецов А.А.
" управления "Дормост" - т. Агтунин С.Е.
управляющие трестами их главные инженеры.
" Горфинотдела т.т. Виноградов В.А., Домаченко В.И.
" Плановой комиссии - т. Шедомова Л.П.
" Ленкомбанка - Дерябин И.М.

Обсудив итоги хозяйственной и финансовой деятельности управления "Дормост" за 1956 год, совещание отмечает следующее:

План капиталовложений и капитального ремонта в целом по дорожно-мостовому управлению вместе с районами выполнен на 103,9%, в т.ч.: по дорожным работам на 102%, по мостам и набережным на 112,5%.

Строительные организации Управления выполнили задание по снижению сметной стоимости строительных и ремонтных работ. Управление начало своими силами строительство жилого фонда для рабочих и служащих управления.

План накоплений по хозяйствам Управления перевыполнен на 2940 т.р. или на 25,2%.

Наряду с этим в деятельности управления "Дормост" за 1956 год имели место отдельные недостатки:

Управление "Дормост" недостаточно осуществляло контроль за сокращением сроков капитального строительства и сдачи объектов по строительству и капитальному ремонту дорог в эксплуатацию.

Не освоены средства по капитальным вложениям на расширение производственной базы хозяйств управления "Дормост". План по строительству асфальто-бетонного завода № 2 выполнен только лишь на 13,8%, по конторе механизации треста "Дендорстрой" на 46,6%, базе механизации треста "Денмостострой" на 30,8%.

Неудовлетворительная организация производства строительных работ создала большое количество переходящих дорожных адресов и рост более чем в два раза незавершенного производства против отчета за 1955 год /21.980 т.р. в 1956 году против 9194 т.р. в 1955 году/.

План ввода в эксплуатацию дорожных работ по натуралу выполнен лишь на 62,1%.

По ремонтно-дорожным конторам исполкомов остались несданными в эксплуатацию 21 адрес законченных дорожных работ.

Строительными организациями управления "Дормост" - трестами "Ленмостострой" и Строительства набережных не обеспечено выполнение установленного плана на 1956 год. Строительные организации допускали на строительных объектах недоделки и дефекты /Детская улица, Объездная дорога - правый берег Невы, Гранитная улица, Загородный проспект, Ушаковский и Каменноостровский мосты и т.д./.

В строительных организациях была допущена большая текучесть рабочих, что отрицательно сказалось на выполнении плана работ.

Управлением "Дормост" не были приняты должные меры по упорядочению оплаты труда рабочих. В нарядах на зарплату по строительным управлениям допущены переплаты по зарплате по адресам работ: Лебяжья канавка, набережная реки Фонтанки у Английского моста, Володарский мост и др. адреса.

В путевых листах допускались завышения объемов перевозок с 2 до 5 раз, а также часов работы строительных механизмов.

Простой механизмов по тресту "Лендорстрой" за 1956 год составили 19,8%, в т.ч. по асфальто-укладчикам 43,8%, камнедробилкам - 25,1%.

Трест эксплуатации дорог не уделял должного внимания благоустройству тротуаров; план текущих ремонтов тротуаров выполнен трестом лишь на 59% и по ремонтно-дорожным конторам райисполкомов на 63,3%. Не выполнен план по натуралу по текущему ремонту мостов и набережных.

Хозяйствами Управления не были приняты действенные меры к взысканию дебиторской задолженности по растратам и хищениям.

Совещание приняло следующее решение:

Признать работу управления "Дормост" и результаты финансово-хозяйственной деятельности удовлетворительными и обязать начальника управления "Дормост" тов. Алтунина С.Е.:

1. Обеспечить полное выполнение плана по капитальным работам, капитальному ремонту и текущему ремонту дорожных покрытий как по городским организациям, так и ремонтно-дорожным конторам райисполкомов.

2. Принять меры в 1957 году к полному выполнению плана строительно-монтажных работ по строительным трестам, особенно трестам, строящим мосты и набережные и обратить внимание на своевременное выполнение дорожных работ, выполняемых для основных заказчиков - треста Эксплуатации дорог и районных ремонтно-дорожных контор райисполкомов.

3. Повысить требовательность к строительным организациям по резкому улучшению качества производства работ, не допуская недоделок и дефектов при предъявлении объектов к вводу в эксплуатацию. Форсировать строительство собственной базы Управления и жилого фонда.

4. Обеспечить постоянный контроль за качеством строительства со стороны подрядных строительных организаций и заказчиков. В кратчайший срок добиться полной регулировки разводных частей новых мостов.

5. По строительным организациям обеспечить систематический контроль за стоимостью строительно-монтажных работ, для чего:

а/ повысить трудовую дисциплину и сократить текучесть рабочей силы;

б/ проверять объёмы выполненных работ по нарядам рабочих, не допускать нарушений в оплате труда. Повысить ответственность производителей работ за переплаты по заработной плате;

в/ полностью и своевременно относить на производство количество и стоимость расходуемых материалов, не допуская недосписаний и перерасходов;

г/ упорядочить контроль за эксплуатацией строительных механизмов, снизить простой механизмов и оборудования;

д/ обеспечить снижение транспортных расходов за счёт полного использования тоннажа автомашин и устранения повторных перевозок.

6. Упорядочить планирование выпуска асфальто-бетонной смеси в установленном ассортименте, исходя из производственных заданий строительных управлений.

7. Разработать технически обоснованную рецептуру основных видов асфальто-бетонной смеси, обеспечивающей повышение качества дорожных работ.

8. В целях снижения остатков незавершенного строительства:

а/ в срок до 1 июня 1957 года закончить ликвидацию недоделок и сдать в эксплуатацию переходящие адреса дорожных работ с 1956 года в т.ч. включая 21 адрес работ по ремонтно-дорожным конторам райисполкомов;

б/ не допускать растягивания сроков строительства и капитального ремонта на адресах с небольшим объёмом работ.

9. Запретить подведомственным организациям производство работ без утверждения проектно-сметной документации. Виновных лиц привлекать к строгой ответственности.

- 4 -

10. Уделить серьезное внимание в 1957 году благоустройству тротуаров, обеспечив полное использование отпущенных средств на их ремонт трестом эксплуатации дорог и ремонтно-дорожными конторами райисполкомов.

11. Не допускать в 1957 году непроизводительных расходов, имевших место в отчетном году по Управлению Онежских разработок диабазы, вследствие плохой организации отгрузочных работ и по другим хозяйствам Управления.

12. В течение I-го полугодия с.г. добиться погашения просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и принять ответственные меры к взысканию дебиторской задолженности по рас-
тратам и хищениям.

Председатель совещания
Зам. Председателя Исполкома
Ленгорсовета

А. А. Кузнецов
(А. А. Кузнецов)

Куда:

Кому:

Ленгорфинотдел

тов. Виноградову

Ленгорфинотдел

18

195

3187

21.

Направляю Вам для сведения протокол
рассмотрения результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности Управления "Водока-
нал" за 1956 год.

Помощник Зам. Председателя
Исполкома Ленгорсовета

16 " апреля 1957 г.

П Р О Т О К О Л

совещания у Заместителя Председателя Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся тов. Кузнецова А.А. по вопросу о хозяйственной и финансовой деятельности управления "Водоканал" за 1956 год

от 30 марта 1957 года

Присутствовали:

- от Исполкома Ленгорсовета - т. Кузнецов А.А.
 " Управления "Водоканал" - т. Ноев Ф.М., Сленин М.М.
 и управляющие трестами и их
 главные инженеры.
 " Горфинотдела - т.т. Виноградов В.А., Ломаненко В.Н.
 " Плановой комиссии - т. Шеломова Л.П.
 " Ленкомбанка - т. Дерябин И.М.

Обсудив итоги хозяйственной и финансовой деятельности управления "Водоканал" за 1956 год, совещание отмечает, что управление "Водоканал" в 1956 году обеспечило прирост водопроводной сети и водовводов на 38,1 км, канализационной сети на 11,5 км и заменило 1,8 км водопроводных сетей и 26,6 км канализационных сетей.

Управлением обеспечено бесперебойное водоснабжение из городского водопровода.

План по реализации воды выполнен на 103,3%.

Себестоимость реализованной воды снижена на 6,1%.

План по отведению сточных и дождевых вод перевыполнен на 4,4%.

Промышленные предприятия Управления перевыполнили производственную программу. Задание по снижению себестоимости сравнимой товарной продукции выполнено всеми промышленными предприятиями.

Строительные организации Управления выполнили установленное задание по снижению стоимости работ.

План накоплений в целом по управлению "Водоканал" перевыполнен на 6714 т.р. или на 12,5%.

Непроизводительные потери за 1956 год снизились против отчёта за 1955 год на 492 тыс.руб. и оставили 1306 тыс.рублей.

Управлением проведена значительная работа по обеспечению ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию. Введены в эксплуатацию 57 объектов на сумму 67870 т.р., в т.ч.: Южная водопроводная станция 2-ой очереди, водоснабжение Сталинского района, канализационные работы и очистные сооружения - район Лесное, посёлок "Сосновая поляна", Насосная станция им. Ленсовета и другие объекты.

Наряду с этим в деятельности управления "Водоканал" имели место отдельные недостатки:

Рост мощностей строительных организаций Управления идет исключительно медленными темпами.

Строительные организации Управления нарушали график ввода объектов в эксплуатацию. Сдача объектов в эксплуатацию произведена

121

в конце декабря 1956 г. Имеют место неликвидированные строительными организациями отдельные недоделки по ряду объектов: очистные сооружения в районе "Лесное", сетевые работы по ул. Губина.

Строительством жилого фонда для нужд рабочих и служащих оно всерьез не занималось.

Управление "Водоканал" недостаточно осуществляло контроль за сокращением сроков капитального строительства и сдачи в эксплуатацию объектов с небольшим объемом работ, в связи с чем остались в незавершенном строительстве 20 адресов работ по сетевым работам. Кроме того, с 1954 года не закончены работы по водопроводной сети - ул. Гастелло, 24-25 линия В.О., по канализационным работам по 2-й Северной и по спецобъекту треста Ленводоканалстрой.

Не выполнен план ввода водопроводных и канализационных сетей в натуральном выражении. Подлежало вводу водопроводных сетей 27,3 км., канализационных 13,4 км, фактически сдано водопроводных сетей 22,6 км или 82,5%, канализационных 11,8 км или 88%.

В течение отчетного года управление "Водоканал" неоднократно изменяло адресную программу работ /титульные списки переоформлялись по канализационной сети 13 раз, водопроводной сети 10 раз и центральной канализации 6 раз /в результате чего вновь включенные объекты не были своевременно обеспечены проектно-сметной документацией и финансированием.

Слабо осуществлялся контроль за расходованием материалов на производство.

По тресту "Подземкналострой" превышен расход материалов сверх установленных норм /кабеля, цемента/.

На отдельных объектах имели место излишнее списание и недосписания материалов.

Недостаточно осуществлялся контроль за своевременным оприходованием материалов, кроме учтенных в нормативе, а также поступлением возвратной части материалов с адресов работ.

Не принято должных мероприятий по упорядочению оплаты труда рабочих. В нарядах на зарплату по конторе Инженерных сооружений из проверенных нарядов на сумму 182,5 т.р. переплаты по зарплате составили 49,3 т.р. или 26,9% к сумме проверенных нарядов.

В путевых листах допускались завышения объемов перевозок в 2-3 раза, а также объемов работ, выполняемых строймеханизмами.

Заводом "Лентрублин" допущен перерасход по цеховым и общезаводским расходам с учётом выполнения программы на 769 т.р.

Производственный литейный брак за 1956 год составил 6,9% к заданному против отчёта за 1955 год 6,4%, т.е. повысился на 0,5%. Потери от производственного брака составили 1114 т.р. Основными причинами роста производственного брака явились нарушения технологии производства и отсутствие должной организации труда.

Завод "Лентрублин" иммобилизовал оборотные средства в капитальное строительство в сумме 173,8 тыс.руб.

Трест "Ленканализация" недостаточно проводил работу по внедрению механизмов по очистке канализационной сети, по своевременной уборке грязи при проведении работ по очистке сети.

Трест "Ленводопровод" не предъявлял должных требований к промышленным предприятиям по установке ими собственных водопроводов и соблюдению установленного средне-суточного лимита расхода воды на технические нужды.

По хозяйствам Управления слабо осуществлялся контроль за расходами и доходами по эксплуатации жилищного фонда, допускался недобор с проживающих за пользование центральным отоплением, жестким инвентарем, а также по квартплате.

Отдельные хозяйства Управления на 1 января 1957 года имеют большие сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей. Трест "Ленводопровод" на I кв. 1957 г. имеет на 1167 т.р. сверхнормативных запасов материальных ценностей. Допущены значительные остатки готовой продукции по заводу "Лентрублин" - 3097 тыс.руб. при установленном нормативе 1082 тыс.руб.

Промышленные предприятия допустили замедление производственного цикла производства; вместо 10-15 дней продукция находится в незавершенном производстве от 4 месяцев до 2-х лет. По заводу "Лентрублин" незавершенный остаток по производству станционных турбингов в количестве 74 тн. находился без движения в течение 6-ти месяцев и канализационных в механическом цехе - 4 месяца.

На заводе "Ленводоприбор" фотоэлектронный аппарат системы инж. Крымского находится в незавершенном производстве 2 года.

Совещание приняло следующее решение:

Работу Управления и результаты финансово-хозяйственной деятельности признать удовлетворительными и обязать начальника управления "Водоканал" тов. Носова Ф.М.:

I. При разработке программы и графика строительных и ремонтных работ на 1957 год сосредоточить максимальное внимание на вводе в действие в установленные сроки канализации центральной части города в бассейне р. Фонтанки, предусмотреть концентрацию производственных мощностей подрядных строительных организаций на пусковых объектах, установив сжатые сроки проведения работ по каждому объекту, и обеспечить систематический контроль за качеством строительства и капремонта со стороны подрядных организаций и заказчиков.

2. В целях снижения остатков незавершенного строительства обеспечить:

а/ сдачу в эксплуатацию канализации группы заводов Василеостровского района;

б/ оформить ввод в действие фактически эксплуатируемых объектов и сооружений, зданий завода "Лентрублин";

в/ в срок до 1 мая 1957 года закончить ликвидацию недоделок и сдать в эксплуатацию переходящие сетевые адреса с 1956 г., а также объекты с 1954 года/ул. Гастелло, 24-25 линия В.О., 2-я Северная/;

г/ не допускать растягивания сроков строительства и капитального ремонта на адресах с небольшим объемом работ.

3. Запретить подведомственным строительным организациям производство работ без утвержденной проектно-сметной документации. Виновных лиц привлекать к строгой ответственности.

4. Установить жесткий контроль за расходованием материалов в соответствии с установленными нормами, полностью и своевременно относить на производство расход материалов.

5. Обеспечить снижение транспортных расходов за счёт сокращения расстояния перевозок, полного использования тоннажа автомашин, избегая повторных перевозок.

6. Повысить ответственность производителей работ за упорядочение оплаты труда рабочих, за эксплуатацию строительных механизмов и обеспечить систематическую проверку объемов выполненных работ.

7. Повысить трудовую дисциплину и принять меры к прекращению текучести рабочей силы и сокращению невыходов рабочих. № в строительных организациях.

8. Разработать организационно-технические мероприятия, направленные:

а/ на повышение ритмичности выпуска товарной продукции;

б/ на снижение производственного брака, обратив особое внимание на соблюдение установленной технологии производства и улучшение организации труда; повысить материальную ответственность лиц, допустивших производственный брак;

в/ в целях снижения цеховых расходов пересмотреть структуру аппарата цехов, численность цехов и численность вспомогательных рабочих.

9. Принять меры к расширению водомерного хозяйства и сокращению безводомерного учёта воды, отпускаемой водопотребителям. Обратить серьезное внимание на улучшение качества ремонта водомеров, производимого заводом "Ленводоприбор".

10. Разработать план мероприятий, обеспечивающих выполнение промпредприятиями установленных лимитов расходования воды и осуществление строительства собственных водопроводов для технических нужд.
11. Улучшить работу по очистке уличных канализационных сетей, организовать немедленную уборку осадков, не допуская оставления их на улицах после рабочей смены.
12. Организовать работу по внедрению механизмов по очистке уличных канализационных сетей.
13. В срок до 15 апреля с.г. высвободить оборотные средства из затрат по капитальному строительству, оформить источником финансирования и в соответствии с действующим законодательством.
14. В течение 2 и 3 кварталов 1957 года высвободить затраты оборотных средств из незавершенного производства по заводу "Ленводоприбор" по производству автоматического дозатора коагулянта, фотоэлектронного аппарата системы инж. Крымского, настольной игры.
15. В срок до 15 апреля 1957 г. завершить незавершенное производство по заводу "Лентрубит" по эскалаторным, станционным и перегонным турбинам. Систематически осуществлять контроль за незавершенным производством, не допуская замедления производственного цикла.
16. В срок до 1 июля 1957 года реализовать сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей по всем хозяйствам Управления.

Председатель совещания
Зам. Председателя Исполкома
Ленгорсовета

А.А. Кузнецов
(А.А. Кузнецов)

Кому:

Помощник Зам. Председателя

Исполкома Ленгорсовета

1954 г.

1957

3-659

4/15

8.4.57

236. 59

17

ПРОТОКОЛ

совещания у заместителя Председателя Исполнительного Комитета Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся тов. Лебедева А.А. 28 марта 1957 года

О финансово-хозяйственной деятельности Управления "Ленгаз" за 1956 год.

Присутствовали:

1. Горшков В.А. - гл. инженер управления "Ленгаз"
2. т.т. Харин Н.С.,
Моргулян Н.И. - от управления "Ленгаз"
3. т. Уткин А.И. - управляющий ремонттрестом управления "Ленгаз"
4. т. Виноградов В.А. - зам. зав. Горфо.
5. т.т. Ломаченко В.Н.,
Смирнов Н.В. - от Горфо.
6. т. Беконева Г.В. - от Комбанка.
7. т. Петров А.С. - от Ленплана.
8. т. Головки В.А. - пом. зам. Председателя Исполкома Ленгорсовета.

Обсудив итоги финансово-хозяйственной деятельности Управления "Ленгаз" за 1956 г. совещание отмечает:

Управление "Ленгаз" выполнило план реализации газа на 100,0%, включение квартир под газ - 166,1%, план капиталовложений на 102,8%, капитального ремонта за счет амортизации на 100,8%.

Однако газоснабжение Ленинграда в IV квартале 1956 г. было неудовлетворительным, вследствие плохой работы газосланицевых заводов.

В работе Управления "Ленгаз" имел место ряд существенных недостатков: план ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства выполнен только на 50,5%; сроки производства работ из квартала в квартал нарушались; план включения сетей под газ выполнен только на 64,4%; потери газа превышены по сравнению с планом на 2% и составили 4,3%; допущено удорожание себестоимости 1000 куб.м. реализованного газа на 2 р. 89к. (всего на 2.105,8 тыс.руб.) и невыполнен план накоплений на 1664 тыс.руб.; план профилактических ремонтов и осмотров отдельными межрайонными конторами не выполнялся, ремонты производились некачественно. Жалобы на действия работников контор не изжиты.

Производственная программа Ремстройтреста собственными силами выполнена на 83,9%, допускалось низкое качество работ, нарушались установленные сроки выполнения работ.

Имелись недостатки в учете товаро-материальных ценностей Ремстройтреста и Газоремонтного завода.

Совещание приняло следующее решение:

1. Обязать начальника Управления "Ленгаз" тов. Соловьева:

1) Обеспечить в 1957 г. безусловное выполнение плана капитальных вложений и плана ввода в действие объектов, а также всех эксплуатационных показателей плана, задания по снижению себестоимости газа и плана накоплений.

2) Осуществлять регулярное и своевременное проведение профилактических ремонтов и осмотров газовой аппаратуры в газифицированных квартирах.

3) Ускорить ликвидацию недоделок на законченных строительных объектах и сдать их в эксплуатацию, кроме того оформить актами приемки эксплуатируемые объекты прошлых лет.

4) Организовать систематический контроль за работой Ремонтно-строительного треста и принять меры к улучшению его деятельности.

5) В целях более рентабельной эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства рассмотреть вопрос о ликвидации некоторых общежитий.

6) Установить повседневный контроль за ходом производства работ по объектам газификации, добиться выполнения их в установленные сроки.

7) Усилить контроль за работой газосланцевых заводов и в срок до 1 июля 1957 г. установить непосредственную телефонную связь управления "Ленгаз" с газосланцевыми заводами.

8) Принять меры к улучшению газоснабжения Ленинграда, обеспечив, в первую очередь, ввод в эксплуатацию в 1957 году станции регазификации жидкого газа, для подачи его в газопроводы в часы максимальных пиковых расходов газа населением.

II. Представить на утверждение Исполкома Ленгорсовета:


а) Баланс по эксплуатационной деятельности
с валютой 382.441.121 р. 98 к.

списав с баланса законченные капитальные
работы в сумме

37.245 р. --

Уставный фонд	333.107.674 р.77 к.
Прибыль	8.786.241 р.39 к.
б) Баланс по промышленной деятельности в валютой	3.438.925 р.30 к.
списав с баланса законченные капитальные работы в сумме	52.551 р.46 к.
Прибыль	2.052.096.р.32 к.
в) Баланс капиталовложений с валютой	25.303.295 р.12 к.
списав с баланса законченные капитальные работы в сумме	15.889.411 р.88 к.

Председатель совещания -
Зам.Председателя Исполкома Ленгорсовета
депутатов трудящихся


(А.Лебедев)

20

Куда:


Ленгорсовет

Кому:

гос. секретарю Б. Б.

мзс
8/12/57

г. Юмашеву
6.11.57



Помощник Зам. Председателя
Исполкома Ленгорсовета

4/15/57

19 г.

г. Табачников
и др.
8/12/57

ПРОТОКОЛ

209.11

совещания у Заместителя Председателя Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся тов. Лебедева А.А. о хозяйственной и финансовой деятельности Ленинградского городского Дачного треста за 1956 год.

от 28 марта 1957г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. т.Ковырулин Л.Ф. - Упр. Дачным трестом
2. т.Земмель П.Г. - гл.инженер --"
3. т.Самборская М.И. - ревизор --"
4. т.Михайлов М.В. - гл.бухгалтер --"
5. т.Глазман И.М. - Нач.Ремстройконторы --"
6. т.Обрам К.Н. - гл.бухгалтер --"
7. т.Виноградов В.А. - зам.зав.Горфо
8. т.Ломаченко В.Н. - нач.сектора --"
9. т.Береговская М.П. - Комбанк
10. т.Аюлло Л.С. - --"
11. т.Шумилова Р.И. - Ленплан
12. т.Галахова Е.И. - Пом.зам.председателя Ленгорисполкома

Обсудив итоги финансово-хозяйственной деятельности Ленинградского городского Дачного треста за 1956 год, совещание отмечает:

План по доходам выполнен на 105,8%, по капитальному ремонту на 132,4%. Программа ремонтно-строительных работ выполнена Ремконторой на 107,5%. План накоплений перевыполнен (план 209 т.р., отчет 263 т.р.).

Наряду с этим в работе Дачного треста имели место следующие недостатки:

Расходная часть сметы по Дачному тресту выполнена с перерасходом на 111,2 т.р. или 6,4%, в т.ч. по текущему ремонту перерасход составил 49,1 т.р. Допускались перерасходы фонда заработной платы.

Ремстройконтора не добилась ритмичной работы - план работ II и III кварталов выполнен на 93,5% и 83,1%.

При сокращении программы работ Ремконторы в 1956 году площадь занятая под жилье рабочими и служащими возросла.

В конторе имеет место распыление средств на многочисленных объектах и затягивание сроков окончания работ, допускается завышение объемов работ.

Качество выполняемых работ Ремконторой на ряду объектов низо. В постановке учета товаро-материальных ценностей имеются недо-
четы.

Стройматериалы списываются прорабами с превышением установ-
ленных нормативов.

Отсутствует должный контроль за правильностью активирования
материалов, полученных от разборки строений.

В течение ряда лет находятся без движения ненужные Ремконтор
материалы и оборудование на сумму 15,5 т.р.

Автотранспорт работал неудовлетворительно. План в тонно-кило-
метрах выполнен на 82%, себестоимость 1 тонно-километра превы-
шает плановую. Простой машин при плане в 489 м/дней составили
898 м/дней.

В нарушение пункта 7 решения Ленгорисполкома от 1/V1-55г.
№ 34-42-6 лесопильный цех продолжал оказывать услуги частным
лицам и работникам Ремконторы.

Без разрешения Ленгорисполкома Дачный трест произвел списани
основных средств на сумму 33,2 т.р.

Бухгалтерская отчетность по Ремконторе продолжает представля
ся с опозданием.

Совещание приняло следующее решение:

Обязать Управляющего Дачным трестом (т.Ковырулина Л.Ф.):

1. Обеспечить своевременную подготовку дач к летнему сезону
1957 года и своевременно провести договорную кампанию.

2. Обеспечить выполнение плана 1957г. по вводу в эксплуатацию
дачной площади.

3. Не допускать самовольного списания остаточной стоимости
основных средств (в т.ч. и дачных строений).

4. Принять меры к устранению перерасхода средств по текущему
ремонту и другим статьям затрат.

5. Усилить контроль за работой ремстройконторы, для чего
необходимо:

а) добиться ритмичности в выполнении объемов ремонтно-строи-
тельных работ,

б) обратить особое внимание на вопросы нормирования труда
и обеспечить систематический контроль за расходованием фондов
заработной платы,

в) установить контроль за учетом и использованием материалов
от разборки дачных строений и реализовать имеющиеся ненужные
материалы и оборудование,


г) усилить борьбу за снижение стоимости перевозок автотранспортом,

д) пересмотреть правильность использования жилой площади рабочими и служащими ремстройконторы, приняв меры к максимальному высвобождению дачного фонда, для сезонной аренды.

е) принять меры к своевременному представлению бухгалтерских отчетов,

ж) добиться безусловного выполнения Ремстройконторой плана строительства новых дач в 1957 году и наращивания производственной мощности Ремстройконторы для увеличения объема нового строительства в 1958 году и последующие годы.

Председатель совещания-
Зам. председателя Исполкома
Ленгорсовета депутатов трудящихся:


(А.Лебедев)

Ленгосфинотдел

4. IV 1957 г.

Сходящийся № 3-625

Направлено

03а 575

Горфинотделу

236-40

ПРОТОКОЛ

состояния у заместителя председателя Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся тов. Кузнецова А.А. по вопросу о результатах хозяйственной и финансовой деятельности управления "Ленводпуть" за 1956 год

от 29 марта 1957 года.

Присутствовали:

от Ленгорисполкома - т.т. Кузнецов, Коваленко
управления "Ленводпуть" - т.т. Войк, Аристархов, Плансон,
Пузырев, Михайлов
" Горфинотдела - т.т. Ломаченко, Смирнов
" Плановой комиссии - т. Кузнецова
" Ленкомбанка - т. Смарышева

Обсудив итоги финансово-хозяйственной деятельности управления "Ленводпуть" за 1956 год, совещание отмечает, что управление "Ленводпуть" выполнило в 1956 году план грузоперевозок на 110,8% / в тонно-километрах/, добычи морского песка на 100,0%, землечерпательных работ на 100,5%, землесосной очистки на 100%, выпуск товарной продукции по заводу на 100,3%.

Наряду с этим в работе управления "Ленводпуть" имел место ряд существенных недостатков:

Буксирный флот Морской пристани работал неудовлетворительно: простой под сверхплановым ремонтом и из-за отсутствия команды составили 4043 часа или 25,8% от эксплуатационного времени пароходов; аварии и аварийные происшествия с судами не изжиты, убыток от аварий по вине личного состава управления составил 19,1 тыс. рублей.

В оплате труда на Морской пристани допускались нарушения действующего законодательства, имело место неправильное применение норм и расценок в оплате труда экскаваторщиков и бульдозеристов, заработки которых достигали 100 руб. в день. Временные нормы и расценки по механизации не пересматривались с 1954 года. Учет рабочего времени рабочих погрузочной механизации был поставлен неудовлетворительно.

Недостатки в нормировании труда на Судоремонтном заводе не устранены: допущен относительный перерасход фонда заработной платы рабочих в сумме 39 тыс. рублей /1,8%/, имеет место опережение роста средней заработной платы рабочих по сравнению с ростом производительности труда /средняя зарплата составила 109,9% к плану, а выработка 106,7%.

На Судоремонтном заводе широко практиковалось совмещение и привлечение на временную работу рабочих различных специальностей, как плавсостава управления, так и рабочих со стороны.

Текучесть рабочей силы в хозяйствах управления исключительно высока, на Морской пристани при общем количестве работающих в 215 человек, принято за 1956 год 156 человек и уволено 162 человека.

План ввода в действие основных фондов по управлению "Ленводпуть" не выполнен.

В результате обмена мнениями совещание постановило:

1. Обязать начальника управления "Ленводпуть" тов. Войк:
 - а/ обеспечить выполнение графика выхода судов из ремонта;
 - б/ разработать план мероприятий по улучшению работы буксирного флота;
 - в/ навести порядок в нормировании труда на Судоремонтном заводе;
 - г/ до 1 мая 1957 года пересмотреть нормы и расценки погрузочной механизации;
 - д/ во II полугодии 1957 года произвести проверку правильности применения действующего законодательства в оплате труда работников Морской пристани и Судоремонтного завода;
 - е/ принять меры к выполнению плана ввода в действие основных фондов в 1957 году.

2. Представить на утверждение Исполкома Ленгорсовета отчеты управления "Ленводпуть":

а/ по эксплуатационной деятельности	
валюта баланса	- 45.155.343р.33к.
уставный фонд	- 32.781.038р.27к.
прибыль	- 2.134.110р.23к.
б/ по промышленной деятельности	
валюта баланса	- 7.111.029р.77к.
прибыль	- 859.805р.05к.

Председатель/совещания -
Зам.председателя Исполкома
Ленгорсовета

А.А. Кузнецов
/А.А. Кузнецов/

1280



ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

4. Мещеряков В.И.
З.И.

Ленгорфинотдел
2-й кв. 1957 г.
Входящий № 3-648
направлен *ОЗ а*

26
3/IV

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Ленинград, Исаакиевская пл., 6. Тел. А9-14-85

№ *236-17* " *2/IV* 1957 г.

Управляющему Ленинградским Ломбардом — тов. ЕРШОВУ В.И.

Копия: Зам. Заведующего Горфинотделом — тов. ВИНОГРАДОВУ В.А.

Направляя заключение Горфо о хозяйственно-финансовой деятельности Ленинградского Ломбарда за 1956 год, Исполком Ленгорсовета депутатов трудящихся предлагает Вам принять необходимые меры к устранению недостатков, отмеченных в нём.

О принятых Вами мерах доложите Исполкому Ленгорсовета к 27 апреля 1957 года.

Приложение: Заключение на 3-х листах.

Секретарь Исполкома Ленгорсовета
депутатов трудящихся

О.И. Христофоров
(Н. Христофоров)

Зам. Зав. Горфинотделом
В.И. Мещеряков

ЛМ

Куда:

Ленгорфинотдел

Кому:

тов. Виноградов Р. А.

Направляю Вам для сведения протокол
рассмотрения результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности по УПХО за 1956 год.

Помощник Зам, Председателя
Исполкома Ленгорсовета

„16“ апреля 1957 г.



27

18/15

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the bottom right and various initials throughout the document.

ПРОТОКОЛ

совещания у заместителя Председателя Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся тов. Кузнецова А.А. по вопросу о хозяйственной и финансовой деятельности городских предприятий Управления предприятиями коммунального обслуживания за 1956 год.

от 6/12

Присутствовали:

1. от Ленгорисполкома - тов. Кузнецов А.А.
2. от Управления предприятиями коммунального обслуживания - тов. Жуков И.М., т. Зиновьев М.И., управляющие трестами, и их главные инженеры.
3. от Ленгорфинотдела - т. Виноградов В.А., т. Ломаченко В.И.
4. от Ленплана - т. Шеломова Л.П.
5. от Ленкомбанка - т. Дерябин И.М.

Обсудив итоги хозяйственно-финансовой деятельности Управления предприятиями коммунального обслуживания за 1956 год, совещание отмечает: Управление в 1956 году не улучшило своей работы по сравнению с 1955 годом, ранее отмеченные недостатки не были устранены.

План по оказанию коммунальных услуг и выпуску промышленной продукции выполнен на 105,4%. В отчетном году Городской трест очистки лучше предыдущих лет справился с зимней и летней уборкой города. По итогам республиканского соцсоревнования Городскому тресту очистки дважды присуждалось первое место.

Однако в работе коммунальных предприятий в обслуживании населения коммунальными услугами и в хозяйственно-финансовой деятельности имело место ряд недостатков.

Первоначальный план капиталовложений выполнен на 91,2% и измененный (сниженный на 2284 т.р. в связи с невыполнением) на 99,0%.

Выполнение объема работ сложилось не за счет строительно-монтажных работ, а за счет приобретения. Так, трест Гостиниц, при выполнении общего плана капиталозложений на 86,1%, по строительно-монтажным работам выполнил объем лишь на 48,5%, а по приобретению на 146,2%. Технический надзор за строительством очень слаб и контрольные обмеры банка показывают очень много нарушений.

Управление совершенно не занималось собственным жилищным строительством.

Из семи плановых объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию в 1956 г., было введено только два объекта. Не были

введены в действие бани на Дегтярной улице и в Сосновой Поляне, Гостиница "Термес" и др. объекты. Работы по баням на ближайшие год-два не обеспечены проектно-сметной документацией.

Прачечными фабриками постоянно нарушаются сроки стирки белья. По сравнению с 1955 годом количество жалоб в 1956 году значительно возросло (на 36%). Из общего количества 712 жалоб 67 падает на несоблюдение сроков и 25% на низкое качество обработки и потери белья.

В связи с недоброкачеством сеток, применяемых при обработке белья с неполным технологическим циклом, трест ограничивает прием белья в сетках, что также вызывает жалобы населения и, кроме того, удорожает себестоимость обработки белья в сетках. За счет ускоренного износа сеток перерасход по материалам по белью, обрабатываемому в сетках, составил 250 т.р., что составляет 43,6% плановой суммы расхода.

25 бань города - 43% от их общего количества не выполнили плана по помывкам. Имели место случаи антисанитарного состояния ряда бань, парикмахерских (бани № 23, 27, 47, 57 и др.). Недостаточно была обеспечена сохранность вещей лиц, пользующихся банями. Количество краж в банях возросло по сравнению с 1955 годом на 22,8%.

В связи с невыполнением плана помывок большим количеством бань и пережигами топлива себестоимость одной помывки по отчету выше плановой на 3,4%. Общий перерасход по смете затрат составил 2023 т.р., в том числе по топливу 1722 т.р. - 8,5%. В натурале перерасход по топливу допустили 21 баня, т.е. 50% от общего количества бань, работающих на твердом топливе.

Основными причинами такого большого перерасхода по топливу были неудовлетворительное содержание тепло-технического хозяйства. Нарушался режим эксплуатации котельных в банях № 20, 23, 27, 32, 36. Из имеющихся в банях города 17-ти теплоуловителей работало только 8.

В результате удорожания себестоимости услуг Городской трест бань выполнил план накоплений только на 95%. Трестом недодано в бюджет 1495 т.р.

В тресте парикмахерского хозяйства на протяжении ряда лет не соблюдалась дисциплина при расходовании средств. Даже при учете отдельных факторов, влияющих на себестоимость при повышении среднего дохода от одного посещения, себестоимость услуг парикмахерских превышена на 2% - 1138 т.р., а по отдельным статьям сметы перерасходы достигают 1%. Так, на материалах перерасходовано 182 т.р. - 3,4%, на электроэнергию 415 т.р. - 19,0%, на стирке белья 402 т.р. - 14,3% и т.д.

В результате удорожания себестоимости услуг план накоплений по парикмахерским недовыполнен на 758 тыс.руб. - 13,7%.

Автопарки Городского треста очистки, производящие механизированную уборку городских территорий, против выполненного объема работ перерасходовали 1700 т.р. - 7,4%. По производственной заработной плате перерасходовано 490 т.р. - 6,5%, по ремонтам 403 т. р. - 18%.

Со стороны руководителей этих автопарков недостаточно осуществлялся контроль за бережливым расходованием средств, допускались излишества и непроизводительные расходы в использовании фондов заработной платы. Так, только по выборочным данным было установлено, что за период с января по апрель 1956 г. автопарками № 3 и № 4 необоснованно было выплачено водителям автомашин 36,4 тыс.руб.

Производственные и финансовые показатели по подведомственным тресту очистки хозяйствам составлялись в заниженных размерах, в связи с чем создавались большие резервы в плане, в частности, не учитывались возможности по сокращению плановых расходов на оплату простоев за очистку по метеорологическим условиям.

Так, объем работ по грузоперевозкам (в свободное от основной работы время) выполнен на 155%, а план накоплений от грузоперевозок на 208%. Резервы в плане были допущены и в хозяйствах треста "Похоронное обслуживание". Так, столярная мастерская треста задание по снижению себестоимости выполнила на 486%. Монументные мастерские указанного треста работы, связанные с заказами населения, выполняли неудовлетворительно, что способствовало проникновению частных и др. нарушения. Так, план по изготовлению колонок ими выполнен на 27,7%, по изготовлению раковин на 43,6% и по изготовлению оград на 60,6%.

Монументные мастерские не организовали приема заказов на ремонт надмогильных сооружений, не было налажено производство новых видов надмогильных сооружений. Установка памятников по заказам населения производилась с большим опозданием.

Существенным недостатком в деятельности завода прачечного оборудования попрежнему остается неритмичность выпуска продукции, что отрицательно сказывается как на финансовой, так и хозяйственной деятельности завода. Так, в ноябре 20% изготовленных машин за месяц было сдано на склад готовых изделий 21-го и 24-го ноября и 80% - 30-го ноября, т.е. в последний день месяца. В декабре 72% выпуска было сдано на склад готовых изделий с 26 до 30 декабря, т.е. в последнюю пятидневку месяца.

Вследствие отсутствия контроля со стороны потребителей хозяйств Управления и самого Управления, контора Снабжения перешла на порочную практику расширения складского оборота, что вызывает неоправданные торговые расходы у хозяйств. В связи с этим оборот по складу конторы снабжения Управления выполнен на 171,7% и составил 50,6% к общему обороту по реализации по конторе.

В результате допущенных резервов в планировании лимитов по труду и отсутствия должного контроля за расходованием фондов заработной платы, в ряде хозяйств допускались излишества в расходовании фондов заработной платы. В планах промышленных предприятий была занижена производительность труда. Вместо предусмотренного в 1956 г. роста производительности труда на 5-7%, план по труду по промпредприятиям был установлен со снижением производительности на 1,5%. Средняя заработная плата на 1 рабочего была принята выше определенной в расчетах плановой комиссии. Заниженность в плане средней выработки подтверждается отчетными данными. Например, в производственных мастерских треста Парикмахерского хозяйства средняя выработка по отчету составила 131%, в столярной мастерской 121,3%.

Рост средней заработной платы обгоняет рост выработки в центрально-производственных мастерских и в монументных мастерских.

Не упорядочена в большинстве предприятий Управления расчетная и финансовая дисциплина. За отчетный год дебиторская задолженность возросла на 857 т.р. - 42,6%. Более чем в два раза возросла задолженность в хозяйствах треста Очистки. При этом задолженность ремонтно-механического завода тресту по отчислениям от прибылей имеет двухгодичную давность и выражается в сумме 546 тыс.руб.

Об отсутствии порядка в расчетах и финансового контроля свидетельствует и большой рост кредиторской задолженности - 2485 тыс.руб. Только в Конторе снабжения кредиторская задолженность составила 1024 тыс.руб., причем половина этой задолженности образовалась по оплаченным счетам за неотпущенные товары, к тому же подчас и отсутствующие во время выписки счета.

На заводе прачечного оборудования кредиторская задолженность возросла в пять раз.

В хозяйствах Управления имеется на 1857 т.р. сверхнормативных запасов товаро-материальных ценностей. Превышение норматива имеется в восьми трестах и предприятиях из двенадцати. Только в тресте Очистки сверхнормативные запасы достигли 1510 т.р. - на 29,5% более норматива. На заводе прачечного оборудования на 255 т.р. - 22% и т.д.

Недостатки в работе большинства хозяйств, отмеченные по итогам деятельности Управления за 1955 г. продолжали иметь место и в 1956 году. Ряд предложений, принятых в решении Совещания по итогам деятельности за 1955 г., остались не выполненными.

Совещание приняло следующее решение:

1. Обязать начальника Управления предприятиями коммунального обслуживания тов. Жукова И.М.:

а) Обеспечить выполнение плановых заданий 1957 г. каждым предприятием, расширить объем и повысить качество и культуру обслуживания населения всеми видами коммунальных услуг. Неуклонно соблюдать санитарный режим в парикмахерских, банях и других предприятиях коммунального обслуживания.

б) Коренным образом улучшить качество строительных и ремонтных работ, сократив сроки строительных и ремонтных работ; обеспечить в установленные сроки ввод в действие пусковых объектов.

в) Разработать конкретные мероприятия по сокращению сроков стирки белья и потребовать от директоров предприятий их соблюдения.

г) с целью сокращения сроков обработки белья, более эффективного использования автотранспорта и сокращения транспортных расходов, в порядке опыта, с 15 апреля с.г. перевести ряд фабрик на централизованную доставку белья на фабрики-прачечные и пункты приема и выдачи белья.

д) Для ликвидации очередей в пунктах сдачи и приема белья разработать временные тарифы и перевести во 2-ом квартале, в порядке опыта, две-три фабрики-прачечные на оплату за стирку белья с килограмма сухого белья.

е) На основе отчетных данных за 1-й квартал 1957 год изучить опыт перевода автопарков уличной очистки на хозяйственный расчет, пересмотреть временные тарифы за услуги по уборке и упорядочить учет и отчетность в автопарках. Пересмотреть в сторону упрощения систему учета.

ж) Упорядочить планирование технико-экономических показателей по отдельным предприятиям в трестах очистки, бань и "Похоронное обслуживание", не допуская резервов в планах.

з) Обратить особое внимание на неудовлетворительную организацию финансового хозяйства и отсутствие финансовой дисциплины в предприятиях трестов очистки и парикмахерских и потребовать от руководителей этих трестов и предприятий в кратчайший срок устранить имеющиеся недостатки.

и) С целью ликвидации причин пережега топлива банями в 1-м квартале закончить проверку правильности эксплуатации котельных установок и в кратчайший срок устранить причины неправильной их эксплуатации.

Повысить ответственность инженерно-технического персонала треста бань и теплотехников бань за правильную техническую эксплуатацию котельных.

Усилить контроль за приемом топлива с угольных контор и за расходом топлива в банях.

к) Обратить серьезное внимание на устранение имеющихся недостатков в эксплуатации кладбищ и в промышленных и эксплуатационных хозяйствах треста "Похоронное обслуживание".

л) Пересмотреть технологию производства на заводе прачечного оборудования, обеспечив равномерный выпуск продукции в течение всего месяца.

м) Конторе снабжения не превышать плановый удельный вес складского оборота, не допуская реализацию через склад товаров подлежащих реализации транзитом.

н) Обратить самое серьезное внимание на правильное планирование и расходование фондов заработной платы.

Не допускать превышения роста заработной платы над ростом выработки.


о) Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сохранность личных вещей посетителей в банях, гостиницах, в первую очередь повысив трудовую дисциплину обслуживающего персонала. Обратить особое внимание на большие потери, связанные с оплатой за увечье в первую очередь по тресту очистки.

п) В срок до 1 мая 1957 г. привести остатки материальных ценностей до установленных нормативов. Упорядочить расчетную дисциплину.

р) В 1957 году принять решительные меры для развертывания собственного жилищного строительства управления.

2. Заслушать Управление предприятиями коммунального обслуживания об итогах финансово-хозяйственной деятельности по результатам работы за 6 месяцев 1957 года.

Председатель совещания
Зам. Председателя Исполкома Ленгорсовета
депутатов трудящихся:



(А.А.Кузнецов)

Ленгорфинотдел
13 1957 г.
Вх. л. 3/244
направлено
ПРОТОКОЛ

Горфинотделу.

03
17w 236.82

совещания у заместителя председателя Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся тов. КУЗНЕЦОВА А.А. по вопросу о хозяйственной и финансовой деятельности Трамвайно-троллейбусного управления за 1956 год.

от 4 апреля 1957 года.

Присутствовали:

- от Ленгорисполкома - т.т. Кузнецов, Коваленко
- " Трамвайно-троллейбусного управления - т.т. Скачков, Савенков, Ткачев
- " Горфинотдела - т.т. Виноградов, Грибков
- " Плановой комиссии - т.т. Коноплев, Заславская
- Ленкомбанка - т. Дерябин

Обсудив итоги финансово-хозяйственной деятельности Трамвайно-троллейбусного управления за 1956 год, совещание отмечает, что план перевозки пассажиров выполнен пассажирским трамваем на 100,05% и троллейбусом на 103,3%, а промышленные предприятия план по валовой продукции выполнили на 112,8% и по товарной продукции на 112%.

Себестоимость, по сравнению с планом, снижена: по пассажирскому трамваю на 1,4%, по троллейбусу на 1,0%, по промышленным предприятиям - по всей выпущенной товарной продукции на 3,4%, в том числе по сравнимой товарной продукции на 7,5%, против 6,8% по плану.

Однако в деятельности Трамвайно-троллейбусного управления в 1956 году продолжали иметь место существенные недостатки:

Недостаточно осуществлялся контроль за техническим состоянием подвижного состава и энергохозяйства, в результате чего выбытие из движения вагонов и машин по техническим неисправностям составило по пассажирскому трамваю 461 случай, по троллейбусу 368 случаев и 817 случаев повреждений контактной и кабельной сети с задержкой движения на 1902 минуты.

Промышленные предприятия (ВАРЗ № 1 и троллейбусный завод) в отчетном году попрежнему работали неритмично, выпуская большую часть продукции в третьей декаде. По вагоноремонтному заводу № 1 в третьей декаде выпускалось продукции 64% и по троллейбусному заводу 68,5%.

Неритмичная работа заводов снижала качество выпускаемой продукции и вызывала дополнительные непроизводительные затраты.

*т. Ломацкий кон
дир. контора
13.04.57
В.Р. 24.04.57*

В 1956 году заводам было предъявлено 208 претензий на качество продукции, в том числе по ВАРЗ № 1 - 180, по ВАРЗ № 2 - 18 и по троллейбусному заводу 10 претензий, по которым заводы уплатили 19 тыс.руб.

Не выполнили задания по снижению себестоимости троллейбусный завод, строительная служба и грузовой трамвайный парк.

По грузовому трамваю при выполнении плана по перевозке грузов в тонно-километрах на 92,6%, себестоимость одного тонно-километра составила 102,7%.

План накоплений в целом по Трамвайно-троллейбусному управлению не выполнен в сумме 2439 тыс.руб. или на 1,8%, в том числе: по пассажирскому трамваю на 4232 тыс.руб. или 4,7%, по грузовому трамваю на 1905 тыс.руб. или 41,5% и по строительной службе на 158 тыс.руб. или на 9,9%.

Трамвайно-троллейбусное управление в 1956 году имело кроме убытков от эксплуатации ведомственного жилого фонда и общежитий в сумме 2094 тыс.руб., разных других непроизводительных расходов и убытков на сумму 664 тыс.руб., в том числе: уплачено по исполнительным листам за увечья на производстве 127 тыс.руб. пени, штрафы и неустойки - 106 тыс.руб. и прочие непроизводительные расходы и потери - 431 тыс.руб.

По отдельным объектам план капиталовложений не выполнен. Так, строительство пионерлагеря в Пери за счет фонда директора, при годовом плане 445 тыс.руб., выполнено на 317 тыс.руб. или 71,2%; строительство трамвайного павильона на набережной реки Смоленки при годовом плане 35 тыс.руб. выполнено на 26,9 тыс.руб. или 76,9%; план газификации жилфонда выполнен на 60,1% - при плане 95 тыс.руб. Фактически выполнено на 57,1 тыс.руб.

По строительно-монтажным работам план ввода в действие основных фондов выполнен на 94,5% (план 11053,8 тыс.руб., выполн. 10446,8 тыс.руб.). Из 35 строек, подлежащих вводу в 1956 году, не сдано в эксплуатацию 8 строек, в том числе: пионерлагерь в Пери, пожарный водопровод на ВАРЗ № 2, газификация жилфонда т/п им. Володарского, трамвайный павильон на набережной реки Смоленки, объект № 22, два жилых дома в Сосновой Поляне.

По сравнению с 1/1-1956 года незавершенное строительство возросло на 4315 тыс.руб. и на 1/1-1957 года составило 16.472 тыс.руб. Допускалось распыление средств на большое количество строек и растяжка строительства на длительные сроки. Так, по службе подвижного состава было включено в план 6 строек: строительство жилдома на пр. Щорса со сметной стоимостью 3507 тыс.руб. растянуто на 4 года, строительство трамвайного павильона на набережной реки Смоленки со сметной стоимостью 137 тыс.руб. растянуто на 3 года, строительство противопожарного водопровода на ВАРЗ № 2 со сметной стоимостью 475,4 тыс.руб. на 3 года.

Обеспеченность рабочей силой предприятий, хозяйств и организаций Управления в отчетном году находилась в неудовлетворительном состоянии и составляла: по пассажирскому трамваю 96,1%, по троллейбусу 98,1%, по грузовому трамваю 91% и по стройслужбе 95,7%.

Текучесть составила к среднесписочному составу: по пассажирскому трамваю - по кондукторам 28,7%, по рабочим депо 25,1%, по троллейбусу - по группе рабочих 21,8%, по грузовому трамваю 31,6%, по промышленным предприятиям 23% и по строительной службе 36,2%.

Значительные суммы были выплачены за сверхурочные часы работы: только по одному пассажирскому трамваю за отчетный год выплачено за 922,6 тыс. сверхурочных часов работы 1339,8 тыс. руб.

Решение Исполкома Ленгорсовета от 13/УШ-1956 года № 35-5-з, обязывающее обеспечить к 1/Х-1956 года реализацию излишних и ненужных материальных ценностей, Управлением выполнено не полностью. Должного контроля за реализацией излишних и ненужных товаро-материальных ценностей установлено не было. Трамвайно-троллейбусное управление не уделяло должного внимания жилищно-бытовым вопросам и созданию нормальных условий для работников Управления. Ряд пунктов постановления совещания от 30 марта 1956 года о финансово-хозяйственной деятельности за 1955 год не выполнено Трамвайно-троллейбусным управлением.

В результате обмена мнениями совещание постановило:

1. Обязать начальника Трамвайно-троллейбусного управления тов. Скачкова:

а) обеспечить в 1957 году выполнение производственных планов и планов накоплений всеми хозяйствами, предприятиями и организациями Управления;

б) добиться в 1957 году резкого улучшения ритмичности в работе, повышения качества выпускаемой продукции и снижения себестоимости всеми промпредприятиями и хозяйствами и в особенности по вагоноремонтному заводу № 1 и троллейбусному заводу;

в) обеспечить до 15 мая 1957 года все объекты, включенные в план капитальных работ на 1957 год, проектно-сметной документацией;

г) закончить в первую очередь строительство переходящих объектов и прекратить практику растягивания строительства объектов с небольшой сметной стоимостью на несколько лет; строго соблюдать сроки строительства и сроки ввода в эксплуатацию;

д) в срок до 15 мая 1957 года провести мероприятия по ликвидации излишних и ненужных материальных ценностей и оборудования, не допуская заготовки таковых сверх плановой потребности;

е) потребовать от руководителей строительных контор стройслужбы прекратить порочную практику завышений объемов выполненных работ, строго наказывать виновных лиц и взыскивать с последних штрафы по контрольным обмерам;

ж) принять меры к дальнейшему снижению количества повреждений, аварий, опозданий, простоев и возвратов трамвайных пассажирских и грузовых вагонов и троллейбусных машин путем усиления контроля за техническим состоянием подвижного состава и энергохозяйства;

з) в срок до 15 мая 1957 года рассмотреть вопрос о максимальном использовании на строительных объектах строймеханизмов и о порядке взимания платы мехбазой за эксплуатацию механизмов, а также вопрос о постепенной замене в Строительной службе женского труда на мужской;

и) разработать к 1 июня 1957 года перспективный план развития троллейбусных линий в Ленинграде на ближайшие 3 года.

2. Обратить внимание начальника Трамвайно-троллейбусного управления т. Скачкова на невыполнение Управлением постановления Совета Министров СССР от 24 декабря 1955 года № 1552 "Об упорядочении планирования, укрепления хозрасчета и улучшения сметного дела в строительстве" в части включения в план объектов, не обеспеченных технической документацией, распыления средств на большое количество объектов, растягивания строительства на длительное время и допущения значительного роста остатков незавершенного строительства.

3. Представить на утверждение Исполкома Ленгорсовета отчет Трамвайно-троллейбусного управления с валютой баланса:

а) по основной деятельности в сумме - 680.640 тыс.руб., в том числе: уставный фонд - 473.480 тыс.руб. и прибыль - 121.206 тыс.руб.;

б) по промышленным предприятиям в сумме - 82.897 тыс.руб. в том числе прибыль - 9.168 тыс.руб.;

в) по строительной службе в сумме - 13.673 тыс.руб. в том числе прибыль - 1441 тыс.руб.;

г) по капиталовложениям в сумме - 37.080 тыс.руб.

4. Рассмотреть на совещании в Исполкоме Ленгорсовета в июле месяце вопрос о результатах финансово-хозяйственной деятельности Трамвайно-троллейбусного управления за 1 полугодие 1957 года.

Председатель совещания -
зам. председателя Исполкома Лен-
горсовета

А.А. Кузнецов
(А.А. Кузнецов)

Куда:

KOMV

Помощник Зам. Председателя

Исполкома Ленгорсовета

195 г.

ПРОТОКОЛ

Совещания у заместителя председателя Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся тов. КУЗНЕЦОВА А.А.

О хозяйственной и финансовой деятельности Управления Садово-паркового хозяйства и целеного строительства за 1956 год.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. от Ленгорисполкома - пом.зам.пред. Галахова
2. " Управления садово-паркового хозяйства - т.т. Романов, Лифшиц
3. " Горфинотдела - т.т. Виноградов, Грибков
4. " Ленплана - т.т. Козлов, Шеломова.
5. " Ленкомбанка. - т.Дерябин.

Обсудив итоги хозяйственно-финансовой деятельности за 1956г., совещание отмечает:

Управлением и его хозяйствами в 1956г. проделана работа по озеленению и благоустройству г. Ленинграда и пригородов. Вновь озеленено 53 га площадей, в т.ч. общественного пользования 23га; капитально отремонтировано 104га, в т.ч. общественного пользования 73 га; утвержденный план посадок выполнен по деревьям на 113%, по кустарникам на 136%, по летникам на 108% и по многолетникам на 133%.

Улучшено текущее содержание и качество цветочного оформления скверов, садов, парков и бульваров общественного пользования.

Наряду с этим в деятельности Управления и его хозяйств имеют место серьезные недостатки:

План выпуска товарной продукции Цветочно-питомническим трестом не выполнен /96%/.
При невыполнении плана выпуска смета производства перерасходована в абсолютной сумме на 210 т.р.

Относительный перерасход сметы производства при пересчете на выпуск составляет 653 т.р.

Хозяйствами управления / цветочно-питомническим трестом и трестом лесопарковой зоны / допущены большие убытки по эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства.

При проверке Горфинотделом причин образования сверхплановых убытков по жилфонду Выборгского комбината установлено, что комбинатом допущен перерасход сметы по статье топливо, вследствие покупки дров по повышенной против сметы цене и перерасхода топлива в натурале.

В статье "Содержание обслуживающего персонала" имеются излишества, так при наличии общежитий в количестве 275м² содержится 4 уборщицы с годовым фондом зарплаты в 13,7т.р.

В Московском комбинате за счет цеховых расходов незаконно содержалась сверхштатная единица.

В течение отчетного года в цветочно-питомническом тресте имели место большие сверхнормативные отходы, которые списаны в конце года в сумме 93 т.р., как убытки от стихийных бедствий.

Хозяйствами Управления не осуществляется должного контроля за расходованием фондов заработной платы, о чем свидетельствуют перерасходы фондов заработной платы по Таврическому комбинату 15 т.р., бывшей автомеханической базе - 25 т.р.

В тресте зеленого строительства рост среднедневной зарплаты обгоняет рост выработки.

Конторой Ленгорзеленснаббыт не выполнен план розничного товарооборота /94%/.

Проверкой Ленгорфинотдела в магазинах № 4, 6, 7 установлены случаи завышения цен и таким образом обчеты покупателей за счет повышенной сортности.

При снятии натуральных остатков по магазину № 7 установлена недостача в сумме 341 руб..

В тресте зеленого строительства в течение всего года был не упорядочен вопрос с пред"явлением промежуточных счетов за выполненные работы.

В связи с этим почти на все отчетные даты норматив по статье "Заказчики по пред"явленным счетам за выполненные работы" был превышен в 3-4 раза, что отрицательно влияло на финансовое состояние треста. Вследствие этого просроченная задолженность треста носила систематический характер и на отдельные даты достигала до 700 тыс.рублей.

Все это привело к непроизводительным расходам в виде уплаты пени за несвоевременную оплату счетов в сумме 4,1тр.

В тресте зеленого строительства не изжит порочная практика завышения об"емов выполненных работ, так по строительству собственного жилого дома контрольным обмером банка выявлены завышения физических об"емов работ в сумме 45,1 тыс.рублей.

В тресте лесопарковой зоны в течение отчетного года имело место использование средств, предназначенных на текущие расходы по лесному хозяйству, не по назначению, неиспользованные остатки финансирования расходовались на приобретение сверхнормативных товаро-материальных ценностей, значительная часть из которых предназначалась для производства капитальных работ.

План накоплений не выполнен двумя хозяйствами Управления, цветочно-питомническим трестом и зеленснаббытом. Всего недодано по этим хозяйствам в бюджет отчислений от прибылей 932 тыс.рублей.

Платежная дисциплина хозяйств Управления на протяжении всего отчетного года была на низком уровне.

Автомеханическая база почти на все платные даты имела просрочку платежей в бюджет по отчислениям от прибыли.

Во второй половине года значительно ухудшилась платежная дисциплина цветочно-питомнического треста.

В ряде хозяйств Управления /трест лесопарковой зоны, цветочно-питомнический трест/ имеют место сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей, которые составляют на I.I-57 г. - 400 т.р.

План капиталовложений, предусмотренных народнохозяйственным планом, не выполнен трестом лесопарковой зоны и конторой Ленгорзеленснабсбыт.

Не выполнен план капвложений по Московскому парку Победы и парку XXX-летия ВЛКСМ.

При составлении титульных списков Управление допускает распыление средств на большое количество объектов, что не обеспечивает окончания строительства объектов с большим процентом технической готовности и приводит к замораживанию средств в незаконченном строительстве.

Остаток незаконченного строительства на I.I-57 года составляет 6456 т.р., т.е. на 1627 т.р. больше по сравнению с началом года.

В составе незаконченного строительства в Московском и Приморском парках Победы числятся объекты, востроенные за счет 3-ей части генсметы, фактически эксплуатируемые с 1954 года, а также затраты по озеленению на сумму 367 т.р., которые согласно положения о бухгалтерских отчетах и балансах, утвержденных Постановлением СМ СССР от 12.IX-51г. № 3447 должны вводиться в действие ежегодно в сумме затрат за отчетный год независимо от окончания всего комплекса работ.

Кроме того на сумму I млн. рублей в составе незаконченного строительства числятся объекты, не введенные в эксплуатацию из-за недостатка и отступлений от технического проекта.

Совещание решает:

Обязать начальника Управления садово-паркового хозяйства тов. РОМАНОВА В.Е.

1. Выполнить план выпуска и закладок по всем отраслям и видам культур в установленном ассортименте и план реализации всей выпущенной товарной продукции.

2. Ликвидировать перерасходы фондов заработной платы.

3. Навести надлежащий порядок в эксплуатации жилого фонда, в частности в срок до I/VI-1957 г. рассмотреть вопрос о сокращении числа уборщиц.
4. Запретить тресту Лесопарковой зоны использование средств на текущие расходы по лесному хозяйству для приобретения материалов, предназначенных на капитальные работы.
5. Усилить ~~работы по~~ контроль за работой магазинов "Зеленснаббута" в особенности по вопросу правильности применения преysкурантных цен.
Привлекать лиц, виновных в завышении преysкурантных цен к строгой ответственности.
6. Обязать трест зеленого строительства своевременно пред"являть заказчикам промежуточные счета и акты за выполненные работы.
7. Повысить уровень использования механизмов, выполнения плана по машино-сменам.
8. Оформить сдачу в эксплуатацию всех выстроенных за счет 3-ей части генсметы временных сооружений, фактически эксплуатируемых, но числящихся в составе незаконченного строительства.
9. В соответствии с положением о бухгалтерских отчетах и балансах, утвержденным Постановлением СМ СССР от 12/IX-51 г. затраты на озеленение парков включить в основные средства, независимо от окончания всего комплекса работ.
10. При составлении годовых планов капиталовложений включать в план работ в I-ую очередь об"екты с большим процентом технической готовности, недопуская распыления средств на большое количество об"ектов.
11. Совместно с Горфо уточнить начисление сумм директорского фонда по конторе механизации и автотранспорта за 1956 г.

Заместитель Председателя
Исполкома Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся

А. Кузнецов

/КУЗНЕЦОВ/

Кузнецов
Кузнецов

ПРОТОКОЛ

совещания у Заместителя Председателя Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т.ТОЛСТИКОВА В.С., по вопросу:

О хозяйственной и финансовой деятельности Ремонтно-строительных организаций Управления капитального ремонта жилых домов Ленгорисполкома за 1956 год

22 апреля 1957 года.

Присутствовали:

1. От управления капитального ремонта жилых домов т.т. ШАБРОВ и КРАСОВСКИЙ.
2. От Ремонтно-строительных организаций, управляющие трестами: № 1 - т.ТУРГЕНЕВ, № 2 - т.ХУДКОВ; Сантехнических и электромонтажных работ - т.КУДРЯШОВ и главн. инженер т. ПЕТСОН; Московского р-на т.ЭМУС, Октябрьского р-на т.КРЮКОВ, Ленинского р-на т.ОРЛОВ и РСК Курортного р-на т.ДИТЯС.
3. От Ленгорфинотдела т.т. ВИНОГРАДОВ, ЛОМАЧЕНКО, ЖЕЛЕЗНОВ.
4. От Ленкомбанка т.СОРОКО.
5. От Ленплана т.КУЗНЕЦОВА Е.К.

Обсудив итоги хозяйственно-финансовой деятельности Управления капитального ремонта жилых домов Ленгорисполкома за 1956 год, совещание отмечает, что в Ремонтно-строительных организациях Управления капитального ремонта жилых домов за 1956 год достигнут рост производительности труда /годовая выработка/ на 8,5%, перевыполнены годовые планы по выпуску продукции промышленными предприятиями и оказанию услуг другим хозяйственным организациям Управления, а также план капиталовложений в жилищное строительство, расширение производственной базы и оснащение строительными механизмами, транспортом, оборудованием перевыполнен на 9,9%.

Однако, в деятельности ремонтно-строительных организаций Управления капитального ремонта жилых домов имели место серьезные недостатки, явившиеся следствием невыполнения Решения У1 сессии Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся /пятого созыва/ от 5/1У-1956 г., направленного на выполнение плана капитального ремонта жилого фонда г. Ленинграда в 1956 году, сокращению сроков и улучшению качества ремонта и обязывающее Исполкомы Райсоветов, Управление капитального ремонта жилых домов - "взять под неослабный контроль финансово-хозяйственную деятельность ремстройорганизаций, своевременно принимать меры к недопущению их убыточности, перерасходу фондов зарплаты и материалов, ведя решительную борьбу с практикой приписок и намазок":

Годовой план ремонтно-строительных работ за 1956 год не выполнен и составляет 95,5 /по генеральному подряду на 97,3%. Из 24 ремонтно-строительных организаций план по генподряду выполнен 15 организациями. Значительно недовыполнили план работ собственными силами ремонтно-строительные организации: трест сантехнических и электромонтажных работ - 6,4 млн.руб., или 26,4%, Павловского р-на - 1,3 млн.руб. или 19,4%, Сталинского - 1,5 млн.руб. или 11,3%, Колпинского - 0,7 млн.руб., или 10,9%, Октябрьского - 1,6 млн.руб., или 9,8%, Пушкинского - 0,8 млн.руб. или 5,8% и ряд других организаций.

Невыполнение плана ремонтно-строительных работ по-прежнему обуславливается неукомплектованностью рабочей силы, неудовлетворительной организацией труда рабочих на объектах, недостаточным применением индустриальных конструкций, слабой механизацией ремонтных работ, распылением материальных и людских ресурсов на многочисленных объектах /треста сантехнических и электромонтажных работ/, несвоевременным представлением фронта работ /Ремстройорганизации - Василеостровского, Октябрьского, Петроградского, Колпинского, Пушкинского, Павловского и других районов/. Качество ремонтно-отделочных работ продолжает оставаться низким, влекущим за собой значительные переделки, срыв сроков окончания работ и удорожание их стоимости /РСТ Московского, Октябрьского, Фрунзенского и других районов/.

Не изжит порочная практика завышения объемов выполненных работ. Так, например, контрольными обмерами, произведенными Комбанком только по 10 Ремстройорганизациям установлено завышений на общую сумму 2,2 млн.руб., из объема проверенных работ 37,5 млн.руб., т.е. 5,8% /Трест сантехнических и электромонтажных работ - 10,7%, Ремстройтресты Кировского р-на 7,3%, Куйбышевского - 7,0%, Фрунзенского - 5,8%, Дзержинского - 5,5%, Октябрьского - 4,3% и другие/.

Имеющийся в наличии парк строительных машин и механизмов используется еще недостаточно; по ремстройтресту Петроградского р-на коэффициент использования механизмов составил: камнедробилки - 0,3, бетономешалки - 0,23, пиломатериалы - 0,4, окрасочные агрегаты - 0,47, подъемные механизмы - 0,34. В Ремстройконторе Колпинского р-на из 10 автосамосвалов исправных только 4; в Ремстройтресте Свердловского р-на автопогрузчики используются только на 22% и т.д. Удорожание стоимости их эксплуатации составило 1,1 млн.руб.

В результате бесхозяйственности ремонтно-строительными организациями в 1956 году допущен перерасход фонда зарплаты на общую сумму 1010,0 т.р., в том числе по Тресту Сантехнических и электромонтажных работ - 641,0 т.р.

Установленное задание по снижению стоимости строительства ремонтно-строительными организациями не выполнено: превышение фактической стоимости против плановой составило 13,9 млн.руб., в том числе ремстройорганизации: Трест

сантехнических и электромонтажных работ - 2,5 млн.руб., или 13,9% к сметной стоимости выполненных работ, трест Октябрьского р-на - 2,0 млн.руб., или 13,6%, Ремстройконтора Курортного р-на - 0,6 млн.руб., или 11,1%, Ремстройтрест Ленинского р-на - 0,8 млн.руб., или 7,7%. Удорожание стоимости выполненных работ допущено за счет перерасходов: по материалам - на 2,0 млн.руб., по основной зарплате - на 2,8 млн.руб., расходам по эксплуатации машин и механизмов - на 1,1 млн.руб., по прочим прямым затратам - на 1,5 млн.руб. и по накладным расходам - на 6,4 млн.руб.,

Перерасход по материалам вызван наличием серьезных недостатков в части расходования и хранения на объектах, излишними затратами по переброске между объектами, высокой стоимостью изделий, выпускаемых подсобными мастерскими трестов. Так, только по двум объектам Петроградского ремстройтреста списано свыше норм: обоев 1124 кв.метров, паркета - 30 кв.м., стекла оконного - 100 м²; себестоимость 1 куб.метра леса, заготовленного в 1955 году Ремстройтрестом Свердловского р-на составила 461 р.70к. при преysкурантной цене в 127р.85 коп.М³.

По основной зарплате перерасход допустили 12 ремстройорганизаций районного подчинения, в т.ч. Пушкинского р-на - 581,0 т.р., Курортного - 246 т.р., Октябрьского районов - 189,0 т.р., а также тресты городского подчинения: Трест сантехнических и электромонтажных работ - 703,0 т.р. и Трест № 1 - 361,0 т.р. Произведенными проверками нарядов только по 5 ремстройорганизациям /Октябрьского, Дзержинского, Московского, Кировского и Колпинского районов/ установлено переплат на сумму 145,0 т.р. или в среднем 9,8% к сумме проверенных нарядов.

Значительные потери ремстройорганизации имеют на перевозках строительного мусора и грунта за счет допускаемых приписок в путевых листах автотранспорта по количеству и превышения расстояний, в результате, перерасход составил 1,5 млн.руб., в том числе: Ремстройтресты Фрунзенского р-на 307 т.р., Пушкинского - 307 т.р., Октябрьского - 163 т.р., Куйбышевского - 153 т.р. и общестроительный трест № 1 - 254 т.р. Только по 6 ремстройорганизациям приписка в путевых листах перевезенного мусора и грунта составила 50,6 тыс.тонн /оплачено по путевым листам за 94971 тн., возмещено заказчикам по актам ф.№ 2 - за 44377 тн./.

Наибольшее удорожание ремонтно-строительных работ допущено по накладным расходам и составляет 6,5 млн.руб., или 46,7% общей суммы перерасхода, в том числе: Трест сантехнических и электромонтажных работ - 1,0 млн.руб., Ремстройтресты: Октябрьского р-на - 0,9 млн.руб., Ленинского - 0,6 млн.руб., Петроградского - 0,4 млн.руб., Московского - 0,4 млн.руб. и относится в основном к перерасходу по износу временных нетитульных сооружений и приспособлений, а также малоценного инвентаря и инструмента / 2,8 млн.рублей/, а

также неперекрытым расходом по эксплуатации многочисленных мелких общежитий /838 т.р./, дополнительной зарплате в сумме 900,0 т.р. и т.д.

Большинство ремонтно-строительных организаций не обеспечили выполнения плана накоплений и своих обязательств перед районными и городским бюджетами: вместо 21,3 млн.руб. плановой прибыли получили в 1956 году только 7,5 млн.руб., или 35% к плану. Из 24 ремонтно-строительных организаций допустили убыток: трест Сантехнических и электромонтажных работ - 1,6 млн.руб., Ремстройтресты: Октябрьского р-на - 1,1 млн.руб., Московского р-на - 0,2 млн.руб., Ленинского - 0,2 млн.руб., Ремстройконтора Курортного р-на - 0,4 млн.руб.

Имеет место большие потери и непроизводительные затраты по ремонтно-строительным организациям, составившие в 1956 году - в сумме 1,0 млн.руб., в т.ч. пени и штрафы за несвоевременную оплату счетов - 109 т.р., оплата за простой транспорта и строительных механизмов - 136,0 т.р. и прочие непроизводительные затраты, связанные с оплатой за увечье и разными доплатами - 647,0 т.р.

Проведение ежегодных документальных ревизий подведомственных Управлению капитального ремонта жилых домов предприятий и организациях, предусмотренных Постановлением СНК СССР от 15/IV-1936 г. за № 708, почти не осуществлялось.

Совещание приняло следующее Постановление:

1/ Обратить внимание Начальника Управления капитального ремонта жилых домов т.ШАБРОВА на невыполнение им решения У1 сессии Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся /пятого созыва/ от 5/IV-1956 года, обязывающее обеспечить в 1956 году выполнение плана капитального ремонта жилого фонда г.Ленинграда, сокращение сроков и улучшение качества ремонта, а также усиления контроля за хозяйственной и финансовой деятельностью ремонтно-строительных организаций, недопущения их убыточности, перерасходов фондов зарплаты и материалов, ведя решительную борьбу с практикой приписок и намазок;

2/ Обязать Начальника Управления капитального ремонта жилых домов т.ШАБРОВА:

а/ обеспечить в 1957 году выполнение плана ремонтно-строительных работ, предусмотренного планом развития городского хозяйства гор.Ленинграда на 1957 год;

б/ принять необходимые меры к устранению недостатков в работе ремонтно-строительных организаций, к сокращению ведения одновременного производства работ на большом количестве об"ектов, добиваться более эффективного использования строительных машин и механизмов, улучшить организацию труда на об"ектах;

в/ добиться безусловного выполнения плана накоплений и обязательств перед бюджетом путем дальнейшего укрепления

хозрасчета и борьбы за строжайший режим экономии материальных и людских резервов, ликвидации непроизводительных потерь и расходов, а также сокращения накладных расходов, в особенности по износу временных нетитульных сооружений и приспособлений, инвентаря и инструмента;

г/ принять необходимые меры к укомплектованию ремонтно-строительных организаций рабочей силой, ликвидировать имеющиеся потери рабочего времени;


д/ в срок до 1/У1-57 г. разработать план оргтехнических мероприятий по обеспечению максимального использования производственных мощностей промышленных предприятий и базы механизации;

е/ обеспечить ежегодное проведение документальных ревизий во всех подведомственных Управлению предприятиях и организациях, предусмотренных Постановлением СНК СССР от 15/У-1936 г. за № 708 "Об внутриведомственном финансовом контроле и документальной ревизии учреждений, предприятий, хозяйственных организаций и строительстве";

ж/ устранить имеющиеся недостатки в планировании по выпуску продукции промышленных предприятий, учтя наличие неиспользованных резервов и производственных мощностей предприятий и подсобных производств;

з/ в срок до 15/У1-57 г. подготовить и представить в Ленгорисполком материал о возможности передачи на баланс Ремонтно-строительным организациям арендуемого ими жилого фонда.

Зам. председателя
Ленгорисполкома



2 Орденом отодет
м. Румянову

В.А. О За

4/IV 57? из Лемберга

ПРОТОКОЛ

Совещания у заместителя Председателя Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся тов. Толстикова, В.С. по вопросу финансово-хозяйственной деятельности треста "Фасадремстрой" за 1956 год

От 22-го апреля 1957 года.

Присутствовали: От Ленгорисполкома

Треста "Фасадремстрой" т. Антипов

Плановой Комиссии т. Кузнецова

Ленкомбанка т. Сороко

Ленгорфинотдела т. Виноградов, Ломаченко и Железнов

Обсудив итоги хозяйственно-финансовой деятельности треста "Фасадремстрой" за 1956 год совещание отмечает:

Утвержденный на 1956 год программа ремонтно-строительных работ недовыполнена на 2450 т.р., или на 8,9% при одновременном перевыполнении плана фасадных работ в натуральном показателе на 12,2% /план 400 т. кв.м., фактически отремонтировано 449 т. кв.м./

Из трех строительных управлений, находящихся в ведении треста, все три строительных управления выполнили план по площади фасадных работ: СУ №1 - на 105,9%, СУ №2 - на 106,1%, СУ №3 - на 152,6%. В денежном выражении план работ выполнен только по Строительному Управлению №1.

Невыполнение программы фасадных работ вызвано, в основном, неуклюжестью рабочей силой на 136 чел., в результате недовыполнено программы на 3,8 млн.р.

Задание по производительности труда перевыполнено на 4,9%. Среднегодовая выработка на одного рабочего за 1956 г. составила 27208 руб. против 25943 р. утвержденной планом на 1956 год. На уровень среднегодовой выработки рт отрицательно отразилось наличие потерь рабочего времени от невыходов, составивших за 1956 г. 1483 ч/дня.

Произведенной Ленкомбанком проверкой правильности выплаченных административно-управленческому персоналу премий установлено, что по СУ №1 и №2 начисление премий производится при невыполнении условий, предусмотренных Положением о премировании: невыполнение плана по среднесуточной выработке, перерасход материалов против норм и фондов зарплаты /СУ №1/.

Достигнутая экономия по материалам частично явилась следствием недостаточности проектно-сметной документации.

План капиталовложений осуществляемых сверх государственного плана за 1956 год недовыполнен на 384 т.р., или 13,7%. Одной из причин этого недовыполнения явилось невыполнение своих обязательств со стороны подрядчика - "Главленинградстрой".

Совещание приняло следующее решение:

1/Обязать управляющего трестом "Фасадремстрой" т. Антипова, М.М.

а/Обеспечить в 1957 году выполнение плана фасадных работ, как в денежном, так и в натуральном выражении,

б/В срок до 1/VI-57г. рассмотреть причины значительной экономии по материалам, образовавшейся вследствие недосписания против норм, заложенных в сметах,

в/В срок до 1/VI-57г. довести запасы нормируемых активов до см. продолжение

установленного на 1957год норматива оборотных средств.

г/ В месячный срок разработать план организационно-технических мероприятий, обеспечивающих дальнейший рост производительности труда и снижение себестоимости ремонтно-строительных работ,

д/Представить на утверждение Ленгорисполкома отчет и баланс треста:сводный баланс по основной деятельности с валютой баланса 23034194р.40к., в том числе:уставный фонд-15381884р.57к., прибыль-1762816р.72к., баланс Производственной Базы с валютой баланса-6234562р.18к., в том числе-прибыль -389641р.71к.

2/ Принять к сведению заявление управляющего трестом "Фасадремстрой" т.Антипова о том, что им на лиц, допустивших необоснованные выплаты премий административно-управленческому аппарату строительных управлений №1и 2 -наложены дисциплинарные взыскания.

и/п. Председатель совещания-
Заместитель Председателя Исполкома
Ленгорсовета депутатов трудящихся

/В.Толстиков/

Верно: В.В.В. —

ПРОТОКОЛ

совещания у заместителя председателя Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся тов. Толстикова В.С.

22 апреля 1957 года.

По вопросу: Итогов работы и результатов ревизии финансово-хозяйственной деятельности жилищного Управления Исполкома Ленгорсовета и подведомственных ему предприятий и организаций за 1956 год.

Присутствовали:

От Ленжилуправления: т.т. ЛЬВОВ, КОМИССАРОВ,
НИКИФОРОВ

Ленинград: т.т. КУЗНЕЦОВА, ХАЖЕВИЧ

Ленгорфо: т.т. ВИНОГРАДОВ и ЛОМАЧЕНКО

КРУ № РСФСР по
гор. Ленинграду: т.т. РАКИТЧЕНКО, КУДРО.

ЛОК Комбанка тов. СОРОКА.

Совещание отмечает, что Ленжилуправление при выполнении производственных планов за 1956 год, неудовлетворительно разрешило вопросы, связанные с эксплуатацией жилого фонда и технического руководства промышленными предприятиями.

Ввод в эксплуатацию новой жилой площади невыполнен на 5675 кв. метров или 21,4 %. По комплексному ремонту домов шесть районов города (Фрунзенский, Пушкинский, Дзержинский, Ленинский, Куйбышевский и Василеостровский) не выполнили план на 13830 кв. метров. Неудовлетворительно использовались средства выделенные Исполкомом на нужды капитального ремонта, в результате 27,4 млн. руб. были направлены Отделам Народного Образования и Здравоохранения. Плановые сроки проведения капитального ремонта не выполнялись. Из 32 проведенных объектов при плане на ремонт 4684 дня эти работы были выполнены за 6142 дня.

Неудовлетворительно осуществляется технический контроль за проектными и строительными работами, что приводит к пересоставлению проектов и вызывает проведение дополнительных работ, удорожая этим строительство.

Имеет место антигосударственная практика завышения объемов строительных работ, расценок и составления нарядов на фиктивные работы. Завышение объемов имело место и по работам, производимым хозяйственным способом. Только в I полугодии 1956 года были завышены объемы строительных работ по домоуправлениям Василеостровского РЖУ (58,5 %), Фрунзенского (21,7 %), Адановского (18,3 %) и др.

Трест "Ленжилснаб" не обеспечивает участки строительных работ необходимыми материалами. При недостатке некоторых строительных материалов, трест практикует их отпуск сторонним организациям под видом оказания "технической помощи". Одни только межрайонные конторы в 1956 году продали дефицитных материалов более чем на миллион рублей.

Отсутствовал контроль за списанием в расход строительных материалов, что приводило к образованию неучтенных излишков и

создавало условия для их расхищения.

План текущего ремонта жилых домов недовыполнен на 5,7 млн. руб. или на 7 %.

Отсутствовал контроль за расходованием фонда заработной платы, в ряде случаев рост заработной платы опережает производительность труда.

В организованных жилищных конторах квалифицированные рабочие используются на подсобных работах, не учитываются материалы от разборки конструкций, выполнение ремонта по заявкам жильцов задерживалось свыше двух месяцев.

Руководящий состав жилищных контор в своем большинстве не имеет высшего или средне-технического образования. По Петроградскому району начальниками контор работают бывшие управляющие домами, из которых только два имеют средне-техническое образование. По Фрунзенскому району в 18 жилищных конторах на должностях пяти главных инженеров, одиннадцать старших, двенадцать инженеров по эксплуатации, работают лица окончившие лишь курсы по повышению квалификации.

Домоуправления города имели за 1956 год убыток в 2,9 млн. руб. Из 1039 домохозяйств 492 являются нерентабельными. По сравнению с 1955 годом убытки домоуправлений возросли на 3 млн. руб., а убытки по водоснабжению увеличились в два раза.

Задолженность за квартальными на конец 1956 года увеличилась на 10 %, а просроченная более чем в три раза и составляла на 1 января 1957 год - 213,3 тыс. руб. В домоуправлениях допускались значительные недоборы и переборы с населения по взиманию платы за отопление, водоснабжение и другие коммунальные услуги.

Из 15 районных ремонтно-строительных контор только три: Василеостровская, Куйбышевская и Невская выполнили план строительных работ. При недостаточной собственной производственной базе, план ввода в эксплуатацию основных фондов в 1956 году не был выполнен.

Техническое руководство и контроль за работой заводов осуществляется неудовлетворительно.

Предприятия в значительной мере загружаются продукцией ненужной для жилищной системы, которая в 1956 году по заводу "Лифтооборудования" составила - 21,8 %, по "Лифтокомбинату" - 17,7 %. На этих заводах не проводится должной работы по снижению материальных и трудовых затрат, экономному расходованию фонда заработной платы, сокращению накладных расходов.

Со стороны главных бухгалтеров Ленжилуправления, трестов "Ленжилснаб" и "Лифтостроймонтаж" не осуществлялся жесткий контроль за соблюдением финансовой и расчетной дисциплины. В результате имело место бесхозяйственное расходование государственных средств, нарушалась штатная дисциплина. На "Лифтокомбинате" заводе в течение нескольких лет был запущен бухгалтерский учет, не обеспечивалась сохранность товарно-материальных ценностей, допускался перерасход фонда заработной платы, нарушалась сметная дисциплина, сверхштатный административно-хозяйственный аппарат содействовал под видом производственных рабочих, с выплатой зарплаты по фиктивным нарядам.

При наличии существенных недостатков в работе предприятий и организации системы "Ленжилуправления" ведомственный контроль сводится к выявлению мелких нарушений финансовой дисциплины и пр. вил бухгалтерского учета.

В целях наведения должного порядка и изжития отмеченных недостатков и нарушений в работе Ленжилуправления и подведомственных ему предприятий и организаций, совещание приняло следующее решение:

I. Предложить начальнику Ленжилуправления тов. ЛЕВОВУ:

55

а) До 15 мая 1957 года уточнить объекты капитального строительства на текущий год, допуская их изменения лишь в единичных случаях. В течение 2-го квартала 1957 года обеспечить технический документацией все объекты нового строительства и капитального ремонта, включенные в план 1957 года и по объектам строительства 1956 года к 1 декабря 1957 года.

Улучшить контроль за качеством составляемой технической документации. В каждом отдельном случае привлекать к ответственности работников конторы, допускавших брак в проектных работах.

Потребовать от начальников Райжилуправлений:

б) представить к 15 мая Городской проектно-сметной конторе и районным проектно-сметным бюро исходные данные, необходимые для составления проектно-сметной документации по объектам, срок ремонта которых истекает в 1957 году. Впредь исходные данные представлять одновременно со сдачей заказов на изготовление документации.

в) Усилить технический надзор за правильностью включения подрядчиками в приемные акты выполнения строительных работ, а также за качеством принимаемых в эксплуатацию жилых домов и других строительных объектов, привлекая к ответственности лиц, виновных в завышении объемов и брака в работе.

г) Прекратить отпуск со складов и без сторонних для системы Ленжилуправления организациями строительных и других материалов.

д) Не допускать нарушения Инструкции "О порядке учёта и использования старых материалов, изделий и домашнего оборудования, получаемых от разборки конструкций при капитальном ремонте жилых домов.", утвержденной Исполкомом Ленгорсовета 18 июня 1956 года, потребовав от проектно-сметных организаций полного их учёта при составлении технической документации. Обеспечить строгий учёт возвратных материалов, получаемых от разборки конструкций, как при подрядном, так и хозяйственном способе проведения работ.

е) Предложить начальникам районных жилищных управлений обеспечить нормальную работу жилищных контор: не допускать нарушения сроков рассмотрения заявлений трудящихся, установленных Постановлением ЦК СССР от 14 декабря 1935 года и немедленно ставить заявителя в известность с принятым решением, в частности о времени проведения текущего ремонта; рабочие наряды составлять и вручать рабочим за день до начала ремонтных работ (кроме аварийного); завести строгий учёт выполняемых работ по месту проведения и количества занятых на них рабочих, разместить склады контор на одной территории, установить определенные часы отпуска материалов.

ж) Отделу кадров Ленжилуправления разработать план мероприятий по повышению технической квалификации руководящих работников контор и привлечению молодых специалистов, окончивших строительные ВУЗ'ы и техникумы для работ в жилищной системе.

з) Главному бухгалтеру Ленжилуправления (т. Рассказову):

улучшить руководство и контроль за постановкой бухгалтерского учёта, соблюдением финансовой и расчётной дисциплины и сохранность товарно-материальных ценностей в предприятиях и хозорганизациях системы Ленжилуправления. Коренным образом перестроить работу ревизоров ведомственного финансового контроля, направив их внимание на проведение фактических ревизий (снятие натурных остатков товарно-материальных ценностей, проверка на месте правильности включения

в ф. № 2 объема выполненных работ, оплаты зарплат по рабочим нарядам, списания материалов, организация встречных проверок и т.д.), практикуя привлечение к ревизиям работников технического, ремонтно-эксплуатационного и планового отделов ЛМУ и РМУ.

Рассмотреть вопрос об укреплении ревизионного аппарата Явля более квалифицированными ревизорами, одновременно разработав мероприятия по дальнейшему повышению их деловой квалификации. Составить методические указания учёта в жилищных конторах.

в) Наложить дисциплинарное взыскание на работников, допустивших нарушения финансовой и штатной дисциплины и рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего использования на занимаемых должностях директора Лифтоабинного завода тов. СВЯТЕНКО и главного бухгалтера треста "Лифтстроймонтаж" тов. СЛАВИНА, как небезпечивавших работу на вверенных им участках.

О выполнении данного решения начальнику Ленжилуправления тов. ЛЕВЕРУ сообщить в Исполком Ленгорсовета, Ленгорфинотделу и главному контролеру-ревизору КРУ № ГОССР по гор. Ленинграду к 1 июля 1957 года.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛИ ИСПОЛКОМА
ЛЕНГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ:

/ В. ТОЛСТИКОВ /

верно: *Лев*

57

П Р О Т О К О Л

Совещания у Заведующего Ленгорфинотделом т. МАСЛАКОВА В.П.

по вопросу о хозяйственной и финансовой деятельности
Управления Ленинградского Метрополитена им. В.И. Ленина
за 1956 год.

от 8 мая 1957 года.

Присутствовали: от Ленгорфинотдела: Зав. Ленгорфинотделом
Маслаков В.П., Зам. Зав. Ленгорфинотделом
Виноградов В.А., Нач. отдела финансирования
коммун.-жилищного хоз-ва Ломаченко В.Н.,
ст. экономист Зотина А.М.

от Управления Метрополитена: Нач. Управления Новиков И.С.,
" планов. отдела Подольный И.Н.
главн. бухгалтер Прокофьев С.А.

Обсудив итоги хозяйственно-финансовой деятельности
Управления Ленинградского Метрополитена за 1956 год, совеща-
ние отмечает:

Уточненный план перевозки выполнен на 100,9%.
Себестоимость перевозок снижена на 1,7%.

Однако в деятельности Метрополитена имели место недо-
статки:

Нарушался график выхода поездов на трассу из-за опоз-
даний.

Имели место случаи отмены поездов, возвратов поездов
с трассы в депо и другие.

В отдельных случаях не отрывалась контрольная часть
билетов и погашенные билеты не возвращались пассажирам.

Управление Метрополитена в нарушение Постановления
Совета Министров СССР № 2999 от 9-го августа 1948 г. "Об
изменении тарифов на коммунальные услуги" предоставляло
право бесплатного проезда в метро, путем выдачи проездных
билетов.

В расходовании средств имелись излишества, а именно:

- а/ Управление Метрополитена приняло на себя снабжение
работников топливом и за счет эксплуатационных
расходов производит выплату дотации на разницу в
ценах по топливу, отпускаемому населению. Затраты
эти за 1956 г. составили 57 тыс. рублей.
- б/ Несмотря на значительное сокращение штата и сокра-
щения расходов по Метрополитену, имело место досроч-
ное укомплектование штата дикторов до ввода в
эксплуатацию радио-узлов и излишние штатные единицы
в комнатах отдыха депо.

Непроизводительные затраты составили 15 тыс.руб. Эксплуатационные и производственные планы подведомственных управлению хозяйств в течение года подвергались неоднократным изменениям, в том числе и в декабре месяце /об"единенные мастерские/.

Грузовой автопарк управления используется нерационально. Простой автомобилей под погрузкой и разгрузкой превысили плановую норму на 93%.

Недостаточно изучается потребность хозяйств в материалах. Заявки на фондовые материалы составляются без учета требований хозяйств.


Имели место случаи нарушения правил выдачи подотчетных сумм, положения о ведении кассовых операций, ~~выполнения~~ сроков проведения инвентаризации материальных ценностей, также не полностью были охвачены ревизиями подведомственные хозяйства.

Совещание приняло следующее решение:

I. Обязать начальника управления Метрополитена тов.Новикова И.С.:

- а) Обеспечить строгое соблюдение Постановления Совета Министров СССР № 2999 от 9 августа 1948 года, запрещающего бесплатное представление населению транспорта.
- б) Потребовать от помощников дежурных по контролю возвращать пассажирам погашенную часть билета. Широко оповещать пассажиров о правилах проезда в Метрополитене. Осуществлять систематически контроль за выполнением этих правил.
- в) Продолжать работу по изучению структуры аппарата, добиваясь упрощения и сокращения его, а также сокращения и других расходов.
- г) Не допускать образования непроизводительных расходов, при наличии их выявлять причины и относить на виновных лиц.
- д) Производить организованное снабжение топливом работников Метрополитена, без доплат за разницу в ценах на топливо для населения, обеспечивая снабжение топливом через трест "Ленгортот".
- е) Не допускать приобретения оборудования за счет строительно-монтажных работ.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛЕНГОРФИНОТДЕЛОМ


/МАСЛАКОВ/

В деле подшито и пронумеровано 58/пятьдесят восемь
(цифрами и прописью)

с № 1 по № 58, в том числе:

литерные номера листов: _____

пропущенные номера листов: _____

+ листов внутренней описи _____

+ 1 старая обложка; Дано расшить для оцетровки

Особенности физического состояния и формирования дела	Номера листов
1	2
Поврежденные листы	1-58
Следы от дорожки	1-58
Капюль	21-23
	П. зав. архивохр. №6 Ф.А. М.А. Белых 22.10.2024

Должность _____

(подпись, расшифровка подписи)

(дата)

(название архива)

Фонд № 1853 Описание № 7 Дело № 3078

Заголовок дела

[illegible]