

F 124
F 162

1904

отдѣлъ 8111
шкафъ 2
полка
№ 884.

F 124
162

69
56

О Т Ч Е Т Ъ

НОВГОРОДСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

по дорожной повинности

за счетъ суммъ смѣты уѣзднаго земскаго ебора

за 1904 годъ.



БИБЛИОТЕКА
УЪЗДНАГО УПРАВЛЕНІЯ
ВЪ ДѢЛѢНІИ УЪЗДНАГО ЗЕМСКАГО
М. В. Е. Н. О.

НОВГОРОДЪ.

ГУБЕРНСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.

1905.

F 124
162

О Т Ч Е Т Ъ

НОВГОРОДСКОЙ УЪЗДНОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

ПО ДОРОЖНОЙ ПОВИННОСТИ

за счетъ суммъ смѣты уѣзднаго земскаго сбора

за 1904 годъ.



БИБЛИОТЕКА
УЪЗДСКОГО УПРАВЛЕНІЯ
ПО ДѢЛАМЪ МѢСЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
М. В. Д.

НОВГОРОДЪ.

ГУБЕРНСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.

1905.

Печатано съ разрѣшенія г. Новгородскаго Губернатора.

Госуд. резиденция
ордена Ленина
БИБЛИОТЕКА СССР
им. В. И. Ленин

71548-49



2011096702

О т ч е т ь

въ израсходованіи суммъ по дорожнымъ работамъ отъ Оттурицкаго перевоза до Лугской границы.

(Въ завѣдываніи члена управы А. С. Тыркова)

№№ статей смѣты.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по смѣты.	Болѣе смѣтъ.	Менѣе смѣты.	Объясненія.
	Отъ Оттурицкаго перевоза до гра- ницы съ Лугскимъ уѣздомъ.					
1	Для ремонта полотна дороги вывезено гравія съ разсыпкою: на 8 верстъ 2 куб., на 10 верстѣ 6 куб., на 11 верстѣ 8 куб. и за дер. Глухой Бережокъ 24 куб., всего 40 куб. по 5 р. 95 к. за кубъ	238 —	344 —	—	106 —	По смѣтъ назначено 43 куб. по 8 р. всего 344 р.
2	Содержаніе перевозчика при Оттурицкомъ перевозѣ	60 —	—	60 —	—	
	Р. С.	298 —	344 —	60 —	106 —	
				46 —		
	Ассигновано по смѣтъ 344 —					
	Израсходовано 398. —					
	Къ 1 января 1905 года образовался остатокъ . . . 46. --					

Вслѣдствіе уменьшенія смѣты, устройство старо-го парома отнесено на дорожный губернской ка-питаль.

О Т Ч Е Т Ъ

въ израсходованіи суммъ по IV дорожному участку отъ ст. Любань къ дер. Костуя и отъ Московскаго шоссе къ дер. Коркино на протяженіи 24 версты за 1904 годъ.

(Въ завѣдываніи члена управы А. С. Тыркова).

№ ст. статей сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.	Объясненія.										
1	<p>Отъ ст. Любань къ д. Костуи на 2 и 5 верстахъ устроить двѣ каменные трубы, для чего требуется:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">каменя 2 куб. по 3 р.</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">60. —</td> </tr> <tr> <td>песку $\frac{1}{4}$ куб. по 8 р.</td> <td style="text-align: right;">2. —</td> </tr> <tr> <td>цементу 3 б. по 6 р.</td> <td style="text-align: right;">18. —</td> </tr> <tr> <td>работа</td> <td style="text-align: right;">24. —</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	каменя 2 куб. по 3 р.	60. —	песку $\frac{1}{4}$ куб. по 8 р.	2. —	цементу 3 б. по 6 р.	18. —	работа	24. —			—	—	—	—	<p>Въ виду дождливаго лѣта работы непроизво- дились.</p>
каменя 2 куб. по 3 р.	60. —															
песку $\frac{1}{4}$ куб. по 8 р.	2. —															
цементу 3 б. по 6 р.	18. —															
работа	24. —															
2	<p>Отъ ст. Любань къ С. Пельгоры на 6,9 и 10 вер. прочищено канавъ по полотну дороги, размѣромъ по верху $2\frac{1}{2}$ арш. ширина дна 12 вершк. съ полуторными откосами, съ выбрасываніемъ земли на обочину дорожнаго полотна, съ разравниваніемъ и утрамбовкою 497 пог. саж. по 14 коп.</p>	58.	58.													
			104	—	—	104										

№ ст. статей сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.	Объясненія.
	Тамъ-же на 6 верстѣ возобновлена прошлогодняя очистка канавъ съ одной стороны 104 пог. саж. по 3 коп.	3.	12.			
	На 6 верстѣ выравнено обочинъ 140 пог. саж. по 3 коп.	4.	12.			
		76	82	72	—	4 82 — —
3	Для ремонта шоссе отъ ст. Любань къ Бородулину на 1, 2, 3, 4 и 5 верст. вывезено камня 12 куб. по 30 р. за кубъ . . .	360.	—			
	Разбито камня въ шебень дкя ремонта 12 куб. по 10 р.	120.	—			
	Разбито обойнаго камня $1\frac{3}{8}$ 12 р. за кубъ. . .	16.	50.			
	Разсыпано щебня по ремонту $9\frac{1}{8}$ куб. по 2 р. 50 к. за кубъ	22.	81.			
	Тоже $2\frac{7}{8}$ куба по 2 р. за кубъ	5.	75.			
	За сборку обойнаго камня $1\frac{2}{8}$ куб по 4 р. за кубъ . . .	5.	—			
	За присмотръ при разсыпкѣ щебня между Любань и Бородулино . .	4.	20.			
		534	26	504	—	30 26 — —
4	Устройство новаго шоссе на 10 вер. Отъ Любань на полѣ Пистолькорсъ на протяж. 213 пог. саж. вывезено камня 22 куб. по 30 р. за кубъ (на сплошникѣ)	660.	—			
						По сметѣ заготовка камня 22 куб. по 30 р. за кубъ = 660 р.

№ статей
сметы.

Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.
---------------------------------	---------------------------	-----------------	-----------------

Объясненія.

Въ концѣ 9 и въ на-
чалѣ 10 вер. отъ ст. Лю-
бань къ дер. Костуя близъ
усадьбы Пистолькорсь вы-
везено песку 31 1/2 куб. по
6 р. 50 к. 204. 75.

Тоже заготовка песку
30 куб. по 6 р. 50 к. =
195 р.

Устройство полотна пути,
т. е., выемку подъ песокъ
и щебень съ воронками и
подсыпкою песку подъ
щебень и сверхъ онаго
послѣ укатки на протя-
женіи 213 пог. саж. по
65 к. пог. саж. 138. 45.

По сметѣ назначено
устройство полотна пути
150 п. с. по 65 к. = 97 р.
50 к.

Разбивка новаго камня
въ щебень 27 1/2 куб. по
10 р. за куб. 275. —

Тоже разбивка щебня
22 куба по 10 р. = 220 р.

Грохотка новаго щебня
27 1/2 куб. по 1 р. 50 к.
за кубъ 41. 25.

Тоже грохотка 22 куба
по 1 р. 50 к. = 33 р.

Разсыпано новаго щебня
27 1/2 куба по 2 р. за кубъ 55. —

Тоже разсыпка 22 куба
по 2 р. = 44 р.

Устроено дренажей 7 по
1 руб. 7. —

Поднято обочинъ канавъ
противъ новаго шоссе на
9 и 10 верстахъ 426 п. с.
по 3 коп. 12. 78.

Тамъ-же произведена
подсыпка земли подъ новое
шоссе 6 куб. по 1 р. за
кубъ 6. —

Прокопано вновь канавъ
на 10 и 11 вер. по объ-
имъ сторонамъ дороги
306 пог. саж. считая съ
полотна по 23 к. съ п. с. 70. 38.

По сметѣ прокопка ка-
навъ 500 п. с. по 15 к. =
75 р.

№ ст. статей сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.	Объясненія.
	За укатку шоссе	49. —				По сметѣ укатка шоссе 60 р.
	Поденныхъ работъ во время укатки 6 дней по 50 коп.	3. —				
	За присмотръ при укаткѣ дороги	6. —				Устроено болѣе противъ сметы шоссе на 63 п. саж., поэтому и образовался перерасходъ.
	За присмотръ при разсыпкѣ песка и щебня	4. 20.				Продолжено дорожное полотно въ силу непрѣздимости въ этомъ мѣ-стѣ.
	За устройство 2-хъ объѣздовъ	4. —	1536 81	1384 50	152 31	
5	Отъ Любань къ С. За-мостье на 15 вер. устрой-ство новаго моста размѣ-ромъ въ 1 саж.	10. —				
	На 21 верстѣ отъ Ве-ретья близъ дер. Костуи за устройство 2-хъ мости-ковъ по 11 р. кажды	22. —	32 —	43 —	11 —	
6	Для ремонта дрожнаго полотна на 1, 2, 3 и 4 в. отъ Московскаго шоссе къ дер. Бол. Переходну вы-везено камня 10 куб. по 30 р. за кубъ	300. —				
	Разбито камня на ще-бень для ремонта 10 куб. по 10 р	100. —				
	Разсыпано щебня по ре-монту 8 ¹ / ₈ куб. по 2 р. за кубъ	16. 25.				
	Тоже ³ / ₈ куб. по 2 р. 50 к.	— 94.				

№ статьи сметы.	Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.	Объясненія.
-----------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------	-----------------	-------------

За сборку обойнаго камня $\frac{5}{8}$ куб. по 4 р. за кубъ 2. 50.

419 69 420 — — — — 31

7 За устройство новвой трубы на 6 верстѣ между дер. Больш. Переходно и Коркино 15. —

За ремонтъ трубы на 5 верстѣ 1. 50.

16 50 25 10 — — — — 8 60

Такъ какъ на 6 верстѣ вслѣдствіе отвода воды потребовалось устроить новую трубу, то на 5 верстѣ произведенъ только ремонтъ.

8 Отъ ст. Любань къ д. Корки но на 5 верстѣ прокопано канавъ по полотну 70 пог. саж. по 10 коп. 7. —

Водоспусковъ 25 п. с. по 10 коп. 2. 50.

Тамъ-же за доставку и разсыпку песка $4\frac{1}{2}$ куб. по 4 р. за куб. 18. —

27 50 41 — — — — 13 50

9 Прокопано новыхъ канавъ на 6 верстѣ отъ Московск. шоссе къ дер. Коркино по полотну съ выбрасываніемъ земли на обочину, съ разравниваніемъ н утрамбовкою ее 200 пог. саж. по 23 к. съ пог. саж. 46. —

Тамъ-же прокопана новая отводная канава 45 п. саж. $11\frac{1}{2}$ коп. 5. 17.

Для устройства дорожнаго полотна вывезено фашины 14 куб. по 2 р. 50 к. за куб. 35. —

№ статей сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Больше сметы.	Менше сметы.	Объясненія
	За 25 с. канавъ по 16 к. 4. —					
	На 6 верстѣ отъ Лю- бань къ дер. Коркино за вывозку песка съ разсып- кою 5 куб. по 4 р. 20. —					
	<hr/>	11017	135	—	—	2483
10	Жалованье дорожному смотри- телю 60. —	60	60	—	—	
11	Случайныя расходы и поден- ныя работы:					
	исправленіе моста чрезъ рѣку Тигоду 12. —					
	ремонтъ моста чрезъ р. Тигоду близъ ст. Любань, съ разборкою части ста- раго верняго настила и за- мѣною новаго за матери- аль и работу 25. —					
	за бревна для моста на 10 верстѣ 13 шт. по 75 к. 9. 75.					
	разныя поденныя ра- боты 21. 58.					
	<hr/>	6833	6140	693	—	
	<hr/>					
	Р. С. 2882 08	2882 08	2850	—	19432	16224
	Въ 1904 г. ассигновано по сметѣ 2850. —				3208	—
	Въ 1904 г. израсходо- вано 2882. 08.					
	Къ 1 января 1905 года образовался перерасхоль 32. 08.					

**БИБЛИОТЕКА
УПРАВЛЕНІЯ
ПО ДѢЛАМЪ МѢСТНАГО ХОЗЯЙСТВА**

Устройство моста по-
требовалось въ силу вет-
хости его.

Перерасх. образовался
вслѣдствіе устройства но-
ваго шоссе, которое пред-
полагалось по сметѣ уст-
роить 150 п. с., вмѣсто
этого сдѣлано 213 п. с.

О т ч е т ь

въ израсходованіи земскихъ суммъ на дорожныя работы по 1-му участку отъ гор. Новгорода до р. Луи на протяженіи 34 верстъ за 1904 годъ.

(Въ завѣдываніи члена управы А. С. Тыркова).

№ стайей смѣты.	Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по смѣтѣ.	Болѣе смѣты.	Менѣе смѣты.	Объясненія.
Отъ города Новгорода до дер. Вашкова.					
I	Для ремонта дорожнаго полотна вывезено камня:				
	на 1, 2 и 3 вер. отъ Новгорода $6\frac{7}{8}$ куб. по 16 р. 50 к. за куб. 113. 45.				
	на 4 вер. отъ Новгорода 2 куб., на 5 вер. $3\frac{3}{4}$ куб. на 6 вер. $3\frac{3}{4}$ куб., всего $9\frac{1}{2}$ куб. по 14 р 50 к. . . 137. 75.				
	на 7, 8 вер. отъ Новгорода 8 куб. и на 9 вер. $3\frac{7}{8}$ куб., всего $11\frac{7}{8}$ куб. по 12 р. 50 к. за кубъ . 148. 50.				
	отъ Новгорода къ Вашкову: на 10 и 11 вер. 3 куб., на 12 вер. 2 куб., на 13, 14, 15 и 16 верст. $7\frac{1}{2}$ куб., всего $12\frac{1}{2}$ куб по 11 р. 35 к. за кубъ . 141. 87.				
	Разбито камня на щебень для ремонта 37 куб. по 10 р. за кубъ . . . 370. —				

№№ статей сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.	Объясненія.
---------------------	--	---------------------------------	---------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Разсыпано новаго щебня по ремонту 30 куб. по 2 р. за куб. 60. —

Тоже стараго щебня 1 1/8 куб. по 2 р. за кубъ 23. —

Тоже стараго щебня 1 куб. 2. 50.

Между Новгородомъ и дер. Навая Мельница разсыпано новаго щебня 7 куб. по 2 р. 50 к. за куб. . . 17. 50.

Развозка щебня по ремонту между дер. Новая Мельница и Вашково 2 дня 1 чел. съ лошадыю . . . 2. 75.

Тоже 3 дня 1 чел. съ лошадыю по 1 р. 75 к. въ день 5. 25.

Отъ Новгорода на 8 вер. за укатку по ремонту полотна дороги 4. 60.

1027 17 1294 — — — 266 83

2. Кр. дер. Вашково Ивану Александрову по условію отъ 24 окт. 1903 г. за устройство деревянныхъ трубъ на 11 и 16 вер. отъ г. Новгорода къ дер. Вашково 2 трубы и на 15 верстѣ отъ Вашкова къ дер. Жестяной Горки 1 труба, съ его лѣснымъ матеріаломъ 86 — 150 55 — — 64 55

3. Прочищено канавъ по полотну на 2 и 3 верстахъ 300 пог. саж. по 14 к. съ пог. саж 42. —

№ статей сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болье сметы.	Менѣ сметы.	Объясненія.
	Тоже на 4 верстѣ по полотну 334 пог. саж. по 14 к. съ пог. саж.	46. 76				
	Тоже на 9 верстѣ по полотну 210 пог. саж. по 14 к. съ пог. саж.	29. 40.				
	Сдѣлана подсыпка земли на обочины полотна до- роги съ разравниваніемъ и утрамбовкою на 2 и 3 вер. 45 куб. по 1 р. 38 к. за кубъ	62. 10.				
	Тоже на 4 вер. 23 куб. по 1 р. 38 к.	31. 74.	212	284	72	
4	Вырубка мелкорастущ. лѣса на обочинахъ полотна дороги на 8 и 9 верстахъ отъ Новгорода	10. —				
	Тоже между дер. Нѣ- хино и Жестяной Горки на 14 и 15 верстахъ	22. 50.	3250	48	1550	
	Отъ Вашкова до люблядь.					
5	Для ремонта дорожнаго полотна вывезено камня: на 1 и 2 вер. $3\frac{1}{8}$ куб., на 3 вер. $2\frac{1}{8}$ куб., на 4 верстѣ 2 куб. и на 5 и 6 верстахъ $2\frac{6}{8}$ куб. всего $10\frac{6}{8}$ куб. по 7 р. 50 к. за кубъ	80. 62.				

№ слагаеи сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Больше сметы.	Менше сметы.	Объясненія
	разбивка $10^{6/8}$ куб. по 10 руб. 107. 50. разсыпка $10^{6/8}$ куб. по 2 руб. 21. 50. <hr/>	209 62	324 —	—	114 38	
	Отъ Люболядь до Нѣхина.					
6	Для ремонта дорожнаго полотна вывезено камня: на 7 вер. $1^{1/2}$ куб. и на 10 вер. 1 куб. всего $2^{1/2}$ куб. по 7 р. за куб. . . 17. 50. разбивка $2^{1/2}$ куб. по 10 руб. 25. — разсыпка $2^{1/2}$ куб. по 2 руб. 5. — <hr/>	47 50	59 —	—	11 50	
	Отъ Нѣхина до рѣки Луги.					
7	Для ремонта полотна дороги вывезено камня: на 11, 12 и 13 верст. 5 куб., на 14 и 15 верст. $3^{3/4}$ куб., на 16 и 17 вер. 3 куб. и на 18 вер. $1^{1/2}$ куб., всего $13^{3/8}$ куб. по 7 р. за кубикъ 92. 75. разбивка въ щебень $13^{2/8}$ куб. по 10 руб. . . 132. 50. разсыпка $13^{2/8}$ куб. по 2 руб. 26. 50. <hr/>	251 75	348 —	—	96 25	
8	Жалованье дорожному смотри- телю	60 —	60 —	—	—	

О т ч е т ь

*въ израсходованіи суммъ по дорожнымъ работамъ въ районъ VI участка
за 1904 годъ.*

(Въ завѣдываніи члена управы А. С. Тыркова).

№ статей сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметы.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.	О б љ а с н е н і я.
1	<p>Для ремонта полотна дороги вывезено гравія съ разсыпкою:</p> <p>отъ С. Медвѣдя къ дер. Закибье на 2 вер.—5 куб., 3 вер.—5 куб., 4 вер.— 10 куб, 5 вер.—7 куб. и на 6 вер.—3 куб. всего 30 куб. по 5 р. 25 к. за кубъ 157. 50.</p> <p>тамъ-же на 7 верстѣ— 13 куб. и на 8 верстѣ— 12 куб., всего 25 куб. по 7 руб. 175. —</p> <p>отъ С. Медвѣдя къ Луг- ской границѣ: на 17 вер.— 1 куб., на 18 вер.—2 куб., на 19 вер. 4¹/₂ куб., на 20 вер. 7 куб. и на 21 вер. 4 куб., всего 18¹/₂ куб. по 8 р. за кубъ. 148. —</p> <hr style="width: 100%;"/>	480	50	510	—	—
2	<p>На 10 и 11 верстахъ отъ С. Медвѣдя для подсыпки по ремонту шоссирован- наго дорожнаго полотна вывезено песку 8 куб. по 5 р. 50 к. за кубъ 44. —</p>					29 50

№ статьи сметы.	Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Больше сметы.	Менше сметы.	Объясненія.
4	202 04	160 —	42 04	— —	
5	35 —	35 —	— —	— —	
6	52 —	60 50	— —	8 50	
7	139 55	83 50	56 05	— —	
	1049 59	955 —	132 59	38 —	
	94 59	—	94 59	— —	

прочищено канавъ по
 полотну дор. отъ С. Мед-
 вѣдя на 8, 10, 12 и 13 в
 1309 пог. саж. по 8 к. съ
 пог. саж. 104 72.
 на 10 верстѣ прокопано
 новыхъ канавъ 134 п. с.
 по 10 коп. съ пог. саж. 13. 40.

На 10 верстѣ у моста черезъ
 рѣку Кебу за починку ряжей съ
 обшивкою пластинникомъ и обив-
 кою угловъ полосовымъ желѣ-
 зомъ 35 —

Устройство 2-хъ саж.
 трубы на каменныхъ стѣн-
 кахъ на 16 верстѣ за Ма-
 лыми Угородами къ Кле-
 венцу за работу съ лѣсн.
 матеріаломъ 35 —
 Камня 2 куба по 4 р. 50 к. 9. —
 Цементу 2 б. по 4 р. 8. —

Жалованье дорожному смотри-
 телю 50 —

Случайныя и поденныя работы:
 ремонтъ трубъ и мос-
 товъ: на 2, 3, 4, 5, 6, 8,
 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19
 и 20 верстахъ 118. 25.
 разныхъ поденныхъ ра-
 ботъ на 21. 30.

Ассигновано по сметѣ 955. —
 Израсходорано 1049, 59.
 Къ 1 января 1905 года
 образовался перерасходъ 94. 59.

О т ч е т ь

въ израсходованіи суммъ по III дорожному участку 2 половины между: отъ Равенскаго моста до дер. Апраксинъ Боръ и отъ Апраксина Бора до дер. Коркино, всего на протяженіи 27 вер. за 1904 годъ.

(Въ завѣдываніи члена управы А. С. Тыркова).

№ ст. статей сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.	Объясненія.
1	На 8, 9 и 10 верстахъ по правой сторонѣ отъ дер. Ручьи къ дер. Вдицко прокопано канавъ, съ выбрасываніемъ земли на обочину полотна дороги съ утрамбовкою ее 1000 пог. саж. по 12 ¹ / ₂ куб. съ пог. саж.	125 —	125 —	—	—	
2	Вырубка кустовъ по сторонамъ дороги на 8, 9 и 11 верстахъ отъ Апраксина Бора къ дер. Вдицко	15 —	18 —	—	3 —	
3	Для ремонта дорожного полотна вывезено камня:					
	на 7 верстѣ около рѣки					
	Ровани 2 куб. по 8 р. 75 к.	17. 50.				
	на 10 верстѣ 5 куб. по					
	8 р. 75 к.	43. 75.				
	разбито камня въ ще- бень 5 ¹ / ₈ куб. по 10 р. за куб.	51. 25.				
	на 7 верстѣ отъ Вдицка разсыпано щебня 1 ¹ / ₈ куб. по 2 руб.	2. 25.				
		114 75	140 —	—	25 25	

№ статей сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.	Объясненія.
4	Для ремонта полотна дороги вывезено и разсыпано песку на 9 верстѣ отъ вдицка къ Апраксину Бору 15 куб. по 4 р. за кубъ .	60 —	67 50 —	— —	7 50	
5	На 14 верстѣ на Ручевскомъ полѣ отъ Вдицка прокопано канавъ 120 п с. по 10 к. съ пог. саж. . 12. —					
	Тамъ же вывезено фашины для полотна дороги 7 куб. по 2 р за кубъ . 14. —	26 —	45 —	— —	19 —	
6	Между д.д Апраксинъ Боръ и Коркино, у Хутынского ручья, для ремонта дорожного полотна вывезено гравя съ разсыпкою 3 куб. по 4 р. . 12. — Къ дер. Апраксинъ Боръ уплачено за взятый съ ихъ земли гравій 3 куб. по 50 коп. 1. 50.	13 50	17 —	— —	3 50	
7	На 2, 3, 5 и 6 верстахъ отъ Апраксина Бора за вырубку зарослей на нбочинахъ полотна дороги 6 50	6 50	10 —	— —	3 50	
8	На 5 и 6 верстахъ отъ дер. Апраксинъ Боръ къ дер. Коркино для ремонта полотна дороги вывезено гравя съ разсыпкою 15 куб. по 4 р. за кубъ 60. — Кр. д. Апраксинъ Боръ уплачено за взятый съ ихъ земли гравій 15 куб. по 50 коп. 7. 50.	67 50	97 50	— —	30 50	

№№ статей сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Больше сметы.	Менше сметы.	Объясненія.
9	На 6 верстѣ отъ дер. Апраксинъ Боръ въ Мос- тищахъ прокопано канавъ 72 пог. саж. по 10 к. 7. 20. Тамъ-же вывезено фа- шины для полотна дороги 3 ¹ / ₂ куб. по 1 р. за кубъ 3. 50.	10 70	14	—	—	3 30
10	На 7 верстѣ прокопать канавъ по полотну дороги 25 пог. саж. по 20 к. — —	—	5	—	—	5 —
11	На 13, 14, 15 и 16 верстахъ прорубить просвѣтъ — —	—	12	—	—	12 —
12	На 16 верстѣ въ Коркинскомъ казенномъ лѣсу прокопано канавъ по полотну дороги 100 пог. саж. по 10 коп. 10 —	10	40	—	—	30 —
13	Случайныя работы: За устройство новыхъ трубъ съ матеріаломъ и работой: на 9 верстѣ отъ Вдипка къ Апраксину Бору 1 тр. 11. — на 11 верстѣ отъ Вдипка къ Апраксину Бору 1 тр. 5. — разныя поденн. работы 9. 65.	25 65	34	—	—	8 35
14	Жалованье дорожному смотри- телю 25 —	25	25	—	—	—
	Р. С.	499 60	650	—	—	150 40
	Въ 1904 году ассигно- вано по сметѣ 650. — Въ 1904 году израсхо- довано 499. 60 Къ 1 января 1905 года образовался остатокъ . . . 150. 40					

О т ч е т ь

въ израсходованіи суммъ по III дорожному участку 1 половины между: отъ дер Чащи до Вдицка и отъ Вдицка до р. Равани, всего на протяженіи 21 вер. за 1904 годъ.

(Въ завѣдываніи члена управы А. С. Тыркова).

№ статей смѣты.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по смѣты.	Болѣе смѣтѣ.	Менѣе смѣты.	Объясненія.
1	<p>Для ремонта полотна дороги вывезено гравія съ разсыпкою:</p> <p>на 1 вер. 1 куб., на 2 вер. 1 куб., на 3 вер. 2 куба, на 4 верстѣ 4 куба, на 5 вер. 5 куб. на 6 вер. 3 куба, на 7 вер. 2 куба, на 8 вер. 2 куба, на 9 вер. 2 куба, на 10 вер. 5 куб., на 11 вер. 1 кубъ и на 12 вер. 1 кубъ, всего 29 куб., по 9 р. 60 к. за кубъ</p>	278 40	300 —	—	21 60	
2	<p>Для устройства подѣздовъ къ трубамъ разбито камня $1\frac{3}{8}$ куб. по 10 р. за кубъ 13. 75.</p> <p>За устр. дерев. трубъ:</p> <p>2-хъ на 1 в. отъ д. Чащи . 12. — 2-хъ » 3 » » » . 14. — 1-й » 12 » » » . 13. — 1-й » 13 » » » . 7. —</p> <p>За починку дерев. трубы на 8 верстѣ 2. —</p>	61 75	60 —	175 —	—	

№№ статей сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣ сметы.	Объясненія.
---------------------	--	---------------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-------------

3 Прокопано канавъ по полотну дороги съ выбрасываніемъ земли на обочину, разравнивая ее и утрамбовывая на 13 вер. отъ дер. Чащи 103 пог. саж. по 25 к. съ пог. с. . 25. 75.

Прокопана отводная канава 20 пог. саж. по 12¹/₂ к. съ пог. саж. 2. 50

Фашины при устройствѣ полотна дороги 3 куба по 2 р. 6. —

34 25 30 — 4 25 — —

4 Для ремонта полотна дороги вывезено камня между д. Вдицко и Апраксинъ Боръ:
на 1 верстѣ 1¹/₂ куба,
на 2 верстѣ 1¹/₂ куба,
на 3 и 4 вер. 1¹/₂ куба,
на 5 верстѣ 1¹/₂ куба,
на 6 верстѣ 3 куба и на
7 верстѣ 3 куба, всего
12 куб. по 8 р. 75 коп.
за кубъ 105. —

Разбито камня 12¹/₄ куб.
по 10 р. за кубъ . . . 122. 50.

Разсыпано 10⁶/₈ куб. по
2 р. за кубъ 21. 50.

249 — 252 — — — 3 —

5 Устройство 2-хъ деревянныхъ трубъ на 5 и 6 верстахъ отъ дер. Вдицко къ Апраксину Бору . . .

12 — 60 — — — 48 —

№ статьи сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Больше сметы.	Менше сметы.	Объясненія
-----------------	--	---------------------------------	---------------------------	------------------	-----------------	------------

6 Устройство новаго моста на р. Равани на 7 верстѣ, длиною 5 саж., шириною 3 саж.

За лѣсной матеріаль для моста:

бревень дл. 3 с. толщ.
4 в. 130 по 60 к. 78. —

бревень дл. 3 с. толщ.
5 в. 16 по 1 р. 15 к. 18. 40.

бревень дл. 4 с. толщ.
3 в. 2 по 60 к. 1. 20.

бревень дл. 4¹/₂ с. толщ.
отъ 5 и 6 в. 14 по 4 р. 56. —

За доставку 1 куб. камня
и 2 куб. песку въ ряжи 14. —

За желѣзн. скрѣпленія:

10 шт. болтовъ по 1 р. 10. —

4 скобы въ прог. по 75 к. 3. —

За добавочную забивку
свай 7. 40.

За сдѣланіе 32 столб.
при сѣздахъ съ моста 5. —

За одну мостовую для
моста — 30.

Новгородскому мѣщан.
Е. И. Прибыткову, со-
гласнт условія отъ 24-го
января 1904 г., за устр.
моста 87. —

За поденныя работы при
устройствѣ сѣздовъ на
мостъ 4. —

За присмотръ при устр.
моста 5. —

289 30 300 40 — — 11 10

№ статьи сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣ сметы.	Объясненія.
7	Содерж. дорожн. смотрителя .	25 —	25 —	—	—	
8	Разные случайные расходы и поденныя работы	43 80	22 60	21 20	—	
	<hr/> Р. С.	993 50	1050 —	27 20	83 70	
	Въ 1904 году ассигно- вано по сметѣ 1050. —			—	56 50	
	Въ 1904 году израсхо- довано 993. 50.					
	Къ 1-му января 1905 г. образовался остатокъ 56. 50.					

О т ч е т ь

*въ израсходованіи суммъ по дорожнымъ работамъ по V участку 1 половины
отъ д. Раглицъ до д. Воронино, протяженіемъ 18 верстъ за 1904 годъ.*

(Въ завѣдываніи члена управы С. А. Струбинскаго).

№ статьи сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы	Менѣе сметы.	Объясненія.
I	<p>Кр. дер. Борки Алек- сандру Васильеву за вы- возку гравія съ разсып- кою на 1 и 2 версту 1 куб. и на 5 и 6 версту 4 куб., всего 5 куб. по 7 р. 75 к. съ кубика 38. 75.</p> <p>Кр. д. Головской Ми- хаилу Владимірову за вы- возку гравія съ разсыпкою на 8 вер. отъ д. Раглицъ 10 куб. по 7 р. 15 к. за кубикъ 71. 50.</p> <p>Кр. дер. Подборовья Василью Тюлину съ това- рищами за вывозку гравія съ разсыпкою: отъ рѣки Мойки 8¹/₂ куб., отъ дер. Борка 65 куб., всего 73¹/₂ куб. по 7 р. 50 к. за куб. 551. 25.</p> <p>Кр. д. Раглицъ Семену Никитину за укатку гра- війнаго полотна дороги . 35. 20.</p>					
	696 70 928 — — — 231 30					<p>Работа полностью не исполнена и отнесена на смету 1905 года въ виду недоставки подрядчиками полнаго количества гра- вія.</p>

№ статей сметы.	Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.	Объясненія.
2	<p>Кр. д. Головской Мих. Владимірову и Ал. Степанову за вывозку камня на 7 вер. у Черновскаго моста 2 куб., на 7 и 8 вер. въ лѣсу А. П. Рыкачева 5 куб., на 9 вер. $\frac{1}{2}$ куб., на 11 вер. $\frac{1}{2}$ куб. и на 12 версту $\frac{1}{2}$ куб., всего $8\frac{1}{2}$ куб. по 7 р. 50 к. за куб. 63. 75.</p>				
	<p>За поставку камня на 15 вер. у р. Блядогъ 2 куб. по 6 р. 95 к. за куб. . . 13. 90.</p>				
	<p>Каменобойцу Степану Ильину за разбивку камня для ремонта между с. Черное и д. Воронино 11 куб по 10 р. съ куб. . . . 110. —</p>				
	<p>Разсыпано камня по ремонту $6\frac{3}{8}$ куб. по 2 р. 50 коп. 15. 94</p>	203 59	80 —	123 59 —	Перерасходъ образовался въ виду того, что работы по разбивкѣ и разсыпкѣ камня небыли внесены въ смету.
3	<p>Землекопу Антону Виндигу за прокопку новыхъ канавъ по полоту на 12 вер. 150 пог. с. по 18 коп. съ пог. саж. <i>по смете 27</i> 27 —</p>		45 —		Экономія образовалась въ виду дешевизны цѣны работъ противъ сметнаго назначенія.
4	<p>Зму-же на той-же 12 вер за прочистку старыхъ канавъ 100 п. саж. по 18 коп. съ пог. саж. . . . 18 —</p>	18 —	20 —		
5 и 6	<p>Кр. с. Сабля Ильѣ Кирилову за поставленный камень для устройства каменной трубы на 15 вер. на р. Блядогъ $1\frac{1}{2}$ куб. по 6 р. 95 к. за куб. . . 10. 43.</p>				
	<p>За вывозку песка для трубъ 4. —</p>				

№ статей сметы.	Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.	Объясненія.
Кр. д. Заполья Василью Гоноболину за устройство каменной трубы на 15 вер. на рѣкѣ Блядогѣ 10. —					
На рѣкѣ Блядогѣ для дамбы за укладку камня, за разсыпку щебня и на- стиль фашины 12. —					Къ расходу по устрой- ству цементной трубы на 15 вер. слѣдуетъ считать къ ее стоимости 17 руб. 50 коп. за перевозку изъ г. Новгорода на дорогу и 2 руб. 20 коп. за ра- боты по укладкѣ, всего стоимость трубы опре- дѣлится 58 руб. 20 коп.
Кр Витебской губ. Ми- хаилу Бардашевичу за уст- ройство бетонныхъ трубъ 7 шт., діаметромъ 1 арш. длиною въ 1/2 саж. по 11 р. за саж. съ укладкою. 38. 50.	74 93	97 40	— —	22 47	
7 Содержаніе дорожнаго смотри- теля 40 —	40 —	40 —	— —	— —	
8 Разные случайные расходы и поденныя работы 59 25	59 25	89 60	— —	30 35	
Р. С.	1119 47	1300 —	— —	123 59	304 12
Ассигновано по сметѣ. 1300. —				180 53	
Израсходовано . . . 1119. 47.					
Къ 1 января 1905 г. образовался остатокъ . . 180. 53.					

О т ч е т ь

*въ израсходованіи суммъ по дорожнымъ работамъ въ районъ II участка
1-й половины за 1904 годъ между д.д. Раглицы и Кусони.*

(Въ завѣдываніи члена управы С. А. Струбинскаго).

№ статей сметы.	Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.	Объясненія.	
1	<p>Обществу кр-нъ дер. Вольной Горки за постав- ленный гравій: на 1 вер. 3 куб., на 5 вер. 22 куб. и на 8 и 9 версту 8 куб., всего 33 куб. по 6 руб. 50 коп. за куб. 214. 50</p> <p>Кр. дер. Горки Павлу Кондратьеву за разсыпку гравія: на 2 вер. 3 куб., на 5 вер. 22 куб. и на 8 вер. 7 куб., всего 32 куб. по 73 коп. съ куб. 23. 36.</p> <p>За укатку дорожнаго полотна на 5 верстѣ отъ Раглицъ къ дер. Горки 10. —</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/>	247 86	192 —	55 86	— —	<p>Перерасходъ произо- шелъ по необходимости поставить гравій для ре- монта полотна дороги на 8 и 9 верстахъ, что не было назначено по сметѣ.</p>
2	<p>Кр. д. Вольной Горки Павлу Кондратьеву за по- ставку камня на 2, 3 и 4 вер. 8 куб. и на 5 вер. 5 куб., всего 13 куб. по 6 р. 75 к. за куб. 87. 75.</p>					

№ статей сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Асситнов. по сметѣ.	Болье сметы.	Менѣ сметы.	Объясненія.
--------------------	--	---------------------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-------------

Каменобойцу Степану Ильину: за разбивку ~~ре-монтнаго~~ камня въ щебень 1⁵/₈ куб. по 10 р. за куб. 16. 25.

За разсыпку его по 2 р. съ куб. 3. 25.

Ему-же за разбивку камня въ щебень для ремонта полотна дороги, между д.д. Раглицы и Вольной Горки, 14 куб. по 10 р. за куб. 140. —

За разсыпку 14 куб. по 2 р. 50 к. съ куб. 35. —

282 25 196 50 85 75 — —

3 Кр. дер. Горки Михаилу Петрову за прокопку новыхъ канавъ ~~по полотну дороги~~ на 5 вер. отъ Раглиць 105 пог. саж по 13 к. съ пог. саж. *по полотну дороги на 5 вер. отъ Раглиць 105 пог. саж по 13 к. съ пог. саж.* 13 65

58 75 — — 45 10

4 Кр. дер. Вольной Горки Андрею Петрову, согласно заключен-условія отъ 12 декабря 1903 г., за переустройство моста на Нетыльскомъ болотѣ шириною 2 с. длиною 97 пог. саж. съ его лѣснымъ матеріаломъ 671 —

738 — — — 67 —

5 Кр. дер. Горки Ивану Андре-еву Кошелеву за устройство дамбы изъ стараго лѣснаго матеріала передъ мостомъ на Нетыльскомъ болотѣ 40 пог. саж по 1 р. 20 к. за пог. саж. 48 —

45 — 3 — — —

6 Ему-же за устройство деревян. трубъ съ 2-хъ саженымъ отверстіемъ на 11 и 12 вер. 2 и на 3 вер. 2-хъ саж. на каменныхъ стѣнкахъ 1, всего 3 трубы. 43. 75.

Перерасходъ произо-шелъ въ виду необходи-мой заготовки камня въ лѣсу на 2 и 3 вер., что небыло предусмотрѣно сметою.

Экономія произошла въ виду сокращеннаго протяженія по прокопкѣ канавъ и дешевизны ра-ботъ противъ сметнаго назначенія.

№ статьи сметы.				Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.	Объясненія.
--------------------	--	--	--	---------------------------------	---------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Кр. дер. Заполья Вас.
Гоноболину за каменную
работу 2-хъ трубъ на 3 вер. 20. —

Цементу для трубъ
3 бочки по 4 р. за бочку. 12. —

За доставку цемента къ
мѣсту работъ 1. 50.

За подвозку обойнаго
камня для трубъ 3. 75.

За подвозку песку 1. 50.

Кр. д. Горки Андрею
Петрову за устройство ~~же~~^{доре}
~~столов~~ трубы на 5 верстѣ
отъ дер. Раглиць 9. —

91 50 225 — — 133 50

Остатокъ произошелъ
въ виду дешевизны цѣнъ
на работы и матеріалъ
противъ сметнаго назна-
ченія.

7 Кр. д. Велегощи Ивану
Алексѣеву за поставку кам-
ня для устройства трубъ
на 15 верстѣ 1 куб. и на
20 верстѣ 1 куб., всего
2 куб. по 7 р. 90 к. за
куб. 15. 80.

Цементу 12 бочекъ по
по 4 руб. за бочку 48. —

За доставку цемента
къ мѣсту работъ 7 70.

За вывозку обойнаго
камня на 22 версту для
2-хъ трубъ и на 16 вер.
для одной трубы 5. —

За доставку песку
1¹/₂ куб. по 7 р. за куб. 10 50.

За доставлу 1 куб.
камня для двухъ трубъ
на 6 и 10 верстахъ 7. —

№ статей сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.	Объясненія.
--------------------	--	---------------------------------	---------------------------	-----------------	-----------------	-------------

За каменную работу за
7 трубъ кр. дер. Заполья
Василью Гоноволину . . . 70. —

За работы деревян-
ныхъ частей съ матеріа-
ломъ за 9 трубъ кр. дер.
Вольной Горки Андрею
Петрову уплачено . . . 131. 25.

За устройство прижи-
мовъ на каменной трубѣ
на 13 верстѣ 1. 50.

296 75 463 20 — — 166 45

Т о ж е

8 За присмотръ Нетыльскаго мо-
ста 30 —

30 — 30 — — — —

9 Содержаніе дорожному смо-
трителю 60 —

60 — 60 — — — —

10 Поденныя работы и случайныя
расходы 63 04

71 55 — — 8 51

Р. С. 1804 05 2080 — 144 61 420 56

— 275 95

Ассигновано по сметѣ. 2080. —

Израсходовано . . . 1804. 05.

Къ 1 января 1905 г.
образовался остатокъ . . 275. 95.

О т ч е т ь

въ израсходованіи суммъ по дорожнымъ работамъ по V участку 2 половины за 1904 г. (Отъ д Воронино до Оттурицкаго перевоза протяж. 15 верстъ).

(Въ завѣдываніи члена управы С. А. Струбинскаго).

№ статьи сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.	Объясненія.
I	<p>Кр. Новая Деревня за поставку гравія съ разсыпкою: на 20 вер. 5 куб., на 21 вер 5 куб., на 22 вер. 3 куб., на 23 вер. 5 куб., за Теребонями на 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 вер. по 1 куб. итого 7 куб., всего 25 куб. по 7 р. 25 к. за кубъ 181. 25.</p> <p>Кр. дер. Борокъ Якову Матвѣеву за вывезенный гравій съ разсыпкою на 18 версту между дер. Воронино и Голишино 1 куб. по 7 руб. 50 коп. 82. 50.</p> <p>Кр. дер. Раглиць Семену Никитину за укатку сплошной гравійной насыпи на 18, 19, 20, 22, 23 верстахъ 17. 50.</p> <p>Кр. дер. Подборовья Василью Тюлину съ товар. за вывозку гравія съ разсыпкою за дер. Голишино 8 куб. по 7 руб. 50 коп. 60.</p>	341 25	480	—	—	<p>Ст. 1. Сумма 480 руб. образовалась изъ суммы сметнаго назначенія по всей статьи 824 руб., за вычетомъ назначенія гравія отъ 7 верстъ до границы съ Лугскимъ уѣздомъ всего 344 руб.; остатокъ-же образовался по случаю недоставки подрядчиками полного количества гравія.</p>
		138 75				

№ статей сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.	Объясненія.
2	<p><i>Иванову и Демидку</i> За разбивку камня по дорогѣ близъ р. Тресны 1/4 куба 4. —</p> <p>Кр. С. Сабля Ильѣ Ки- рилову за поставку камня для дамбы у р. Тресны 1 куб. 6. 95.</p> <p>Камнебойцу Степану Ильину за разбивку камня 1 куба 10. —</p>	20 95	22 —	— —	— 1 05	
3	Кр. дер. Голишина Ивану Але- ксандрову за устройство на 20-й верстѣ отъ Раглицъ саженой деревянной трубы съ его лѣснымъ материаломъ	15 —	245 —	— —	230 60	Три другія трубы ис- полнены въ 1905 году.
4	Содержаніе дорожн. смотрителя	40 —	40 —	— —	— —	
5	Разные случайные расходы и поденныя работы	61 68	68 40	— —	7 27	
С. Р.		478 33	856 —	— —	377 67	
Ассигновано по сметѣ 856. —						
Израсходовано . . . 478. 33.						
Къ 1 января 1905 года образовался остатокъ . . 377. 67.						

О т ч е т ь

по устройству и ремонту полотна дороги и мостовыхъ сооружений по VII уч. отъ Медвѣдскаго шоссе до границы Порховскаго уѣзда чрезъ село Мшагу на протяженіи 22 верстъ.

(Въ завѣдываніи члена управы С. А. Струбинскаго).

№ статьи сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.	Объясненія.	
1	<p>Крестьянину дер. Боръ Павлу Яшкину за вывозку гравія съ разсыпкою на 1 и 4 версты 10 куб. по 8 р. 50 к. за кубъ 85. —</p> <p>Крестьянину с. Мшаги Александру Ванькову за вывозку гравія съ разсыпкою по полотну дороги на 7, 8, 9, 10 и 13 верстахъ 17 куб. по 7 руб. 60 коп. за кубъ 129. 20.</p> <p>Кр. дер. Скирино Кириллу Кустову за вывозку гравія на 14, 16, 17 и 18 верстахъ 12¹/₂ куб. по 7 р. за кубъ 87. 50.</p>	301 70	337 —	— —	— —	35 30	<p>Экономія образовалась вслѣдствіе дешевизны цѣны на матеріалъ противъ сметнаго назначенія.</p>
2	Ремонтъ трубы на 2 верстѣ	4 60	5 —	— —	— —	40 —	
3	Ремонтъ трубы на 10 верстѣ, перемѣнено 12 штукъ слани по 70 коп. за штуку	8 40	8 —	— —	40 —	— —	

№ статьи сметы.		Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.	Объясненія.	
4	На 14 верстѣ на трубѣ перемѣ- нено слани 4 штуки по 70 коп. за штуку	2 80	19 20	—	—	16 40	Остатокъ образовался вслѣдствіе того, что вмѣ- сто 24 мостовинъ приш- лось перемѣнить 4 штуки.
5	Содержаніе дорожн. смотрителю	60 —	60 —	—	—	—	
7	Разные случайные расходы и по- денныя работы	66 90	70 80	—	—	3 90	
Р. С.		444 40	500 —	—	40	56 —	
					—	55 60	
Ассигновано по сметѣ на 1904 годъ			500. —				
Израсходовано			444. 40.				
Къ 1-му января 1905 г. образовался остатокъ						55. 60.	

О т ч е т ь

*въ израсходованіи суммъ по дорожнымъ работамъ въ районъ II участка
2 половины за 1904 годъ между д.д. Кусони и Чащи.*

(Въ завѣдываніи члена управы С. А. Струбинскаго).

№ ст. статей смѣты.		Дѣйстви- тельный расходъ!	Ассигнов. по смѣтѣ.	Болѣе смѣты.	Менѣе смѣты.	Объясненія.
1	Крестьянину дер. Замостья Василю Гаврилову за постановку 17 верстовыхъ столбовъ отъ дер. Заполья до дер. Чащи	18 —	30 —	—	12 —	Экономія произошла въ дешевизнѣ за работы и матеріалы противъ смѣтнаго назначенія.
2	Крестьянину дер. Любища Федору Михайлову за поставленный камень отъ дер. Кусонь до дер. Любища 7 ¹ / ₂ куб. по 6 р. 35 коп. за кубъ	47. 63.				
	Кр. д. Заполья Василю Гоноболину за поставленный камень отъ дер. Любища до д. Заполья 5 куб. по 4 р. 75 к. за кубъ	23. 75.				
	За уборку обойнаго камня между дер. Вольныя Кусони и Заполье, оставшагося отъ бойки 1902, 1903 и 1904 г.г. въ количествѣ 7 куб. по 3 р. 25 к. за кубъ	20. 75.				
	Камнебойцу Степану Ильину за разбивку камня въ щебень между дер. Заполье и Вольныя Кусони 14 куб. по 10 р. за кубъ	140. —				
		234 13	276 25	—	42 12	

№ статьи сметы.	Дѣйстви- тельный расходъ.	Ассигнов. по сметѣ.	Болѣе сметы.	Менѣе сметы.	Объясненія.						
3	Крестьянину д. Донца Василью Кошелеву за по- ставленный гравій: между Запольемъ и За- горьемъ 2 куба по 7 р. за кубъ 14. — между Загорьемъ и Вол- кино 4 куб. по 7 р. . . . 28. — между Волкино и Ве- ряжино 2 куба по 7 р. . . 14. — между Веряжино и Бол. Березницы 9 куб. по 7 р. . 63. — между Бол. Березницы и Мал. Березницы 2 куба по 7 руб. 14. — между Мал. Березницы и Пустое Рыдно 9 куб. по 7 руб. 63. — между Пустое Рыдно и Чащи 3 куба по 7 руб. . . 21. — За разсыпку гравія 31 куб. по 75 к. съ куба . . 23. 25.				240	25	231	—	9 25	—	—
4	Крестьянину д. Донца Василью Семенову за ремонтъ моста съ его лѣснымъ матеріаломъ на р. Те- совѣ 65 —				65	—	75	—	—	10	—
5	Содержаніе дорожн. смотрителя 60 —				60	—	60	—	—	—	—
6	Разные расходы и поденныя ра- боты 26 95				26	95	72	75	—	—	45 80
Р. С.		644	33	745	—	9 25	109	92			
Ассигновано по сметѣ 745. —						—	—	100	67		
Израсходовано 644, 33.											
Къ 1-му января 1905 г. образовался остатокъ 100. 67.											



2011096702