ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

Сводно

ОЦИФРОВАНО

ДЕЛО № 10 сс

Сводный годовой отчет по особым расходам за 1940 год

НАЧАТО „26" января 1941 г.

ОКОНЧЕНО „31" января 1941 г.

На 66 листах

Хранить постоянно лет

(по перечню ст. №_____)

Государственный архив Октябрьской Революции и Социалистического строительства Ленинградской области

Фонд №	Опись	Ед. хр. №
1853	8	1

Тип. им. Котлякова. 111—75. 20/XI-57 г, б/ц.

Д-10.

М-56сс

РАССЕКРЕЧЕНО

26 Января 41 г.

Сов.секретно.

НАЧАЛЬНИКУ ВОЕННОГО ОТДЕЛА
Н.К.Ф. Р.С.Ф.С.Р.

Тов. Ильину В.Д.

Ленинградский Горфинотдел препровождает при этом годовой отчет о выполнении плана финансирования МПВО г.г. Ленинграда и Кронштадта за 1940г.

Об"яснительная записка будет выслана дополнительно 28/I с.г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Отчет по МПВО г.Ленинграда за 1940г./форма № 1/ на "12" листах.

2. Т о ж е /форма № 2/ на "4" листах.

3. Отчет по МПВО г.Кронштадта за 1940г./форма № 1/ на "4" листах.

4. Т о ж е /форма № 2/ на "1" листах.

5. Об"яснительная записка по г.Кронштадту на "4" листах.

Заведывающий Горфинотделом /Гужков/

Начальник Спецсектора /Вихрова/

Отп.2экз.
25/I-41г.
ВВ.

2

РАССЕКРЕЧЕНО

УТВЕРЖДЕНО ЦУНХУ Госплана СССР
№ 1035 - 10 Сентября 1940 г.

СОВ. СЕКРЕТНО.

Форма № I.

5

О Т Ч Е Т

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА И ПО ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЮ по г. ЛЕНИНГРАДУ

за 4-й кв. 1940 года.

/ в тысячах рублей/

№№ по пор.	Отрасли хозяйства и перечень мероприятий.	ПЛАН на 1940 год. Натуральные показатели.	Объем финансирования по всем источникам.	В том числе: Местный бюджет.	Финплан предприятий.	Выполнение плана с начала года по отчетный квартал включительно. Натуральные показатели.	ВСЕГО израсходовано по всем источникам.	В том числе: Местный бюджет	Финплан предприятий	% выполнения плана финансирования гр.6:2.
А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. МЕСТНАЯ ПВО ГОРСОВЕТА.									
I.	Содержание Горштаба	I - 48 ч.	608,3 615,5	608,3 615,5	-	-	577,3	577,3	-	93,8
	" Райштабов	18 -180 ч.	I700,0	I700,0	-	-	I602,I	I602,I	-	94,2
	" Участковых Штабов	37 -222 ч.	I837,8	I837,8	-	-	I604,4	I604,4	-	87,3
	ИТОГО на содержание штабов	-	4I46,I 4I53,3	4I46,I 4I53,3	-	-	3783,8	3783,8	-	9I,I
2.	Обучение участковых команд и командирская учеба	-	I67I,I 457,I	I67I,I 457,I	-	-	436,6	436,6	-	95,5
3.	Учения и маневры	-	57,0	57,0	-	-	43,0	43,0	-	75,4
4.	Оснащение и дооснащение участковых формирований	-	600,0 850,0	600,0 850,0	-	-	849,4	849,4	-	99,9
5.	Приобретение имущества для казарменного размещения дежурных подразделений участков	5360 ч.	500,0	500,0	-	-	499,7	499,7	-	99,9
6.	Приобретение автомашин									
	а/легковых	I8	I80,0	I80,0	-	-	9,8	9,8	-	5,4
	б/пожарных автонасосов	I0	I50,0	I50,0	-	I0-	I48,I	I48,I	-	98,7
7.	Содержание помещений штабов города, районов и участков, КП, складов и гаражей	-	549,6	549,6	-	-	6I8,0	6I8,0	-	II2,4
8.	Охрана гаражей, складов, штабов и КП	-	784,0 634,0	784,0 634,0	-	-	439,5	439,5	-	69,3
9.	Эксплоатационные расходы по автотранспорту	- 36 груз. 265 боев. и учебн.	840,6 740,5	840,5 740,5	-	-	584,7	584,7	-	79,0
I0.	Содержание и ремонт узлов связи по штабам	33 узла	I45,0	I45,0	-	33	I20,3	I20,3	-	83,0
II.	Содержание лагеря и химполигона	-	29,0	29,0	-	-	27,4	27,4	-	94,5
I2.	Ремонт помещений КП и Штабов	-	I20,0	I20,0	-	-	I23,0	I23,0	-	I02,5
I3.	Ремонт гаражей	5	45,0	45,0	-	5	38,3	38,3	-	85,I

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9
I4.	Ремонт складов	43	50,0	50,0	-	3I	49,5	49,5	-	99,0
I5.	Ремонт вышек ВНАР	35	I7,5	I7,5	-	7	I2,I	I2,I	-	69,I
I6.	Текущий ремонт лагеря и химполигона	-	30,0	30,0	-	-	29,3	29,3	-	97,7
I7.	Приспособление помещений под КП района /подвальное/.	5	250,0	250,0	-	-	-	-	-	-
I8.	Приспособление помещения под склады имущества	I0	I25,0	I25,0	-	7	I30,0	I30,0	-	I04,0
I9.	Приспособление помещения под штабы участков и учебные пункты	8	I00,0	I00,0	-	8	I00,8	I00,8	-	I00,8
20.	Оборудование узлов связи на КП районов и участков	7	I80,0	I80,0	-	4	6I,I	6I,I	-	33,9
2I.	Оборудование связью наблюдательных вышек.	6I	I0,0	I0,0	-	-	3,9	3,9	-	39,0
22.	Оборудование вышек для сушки пожарных рукавов	6	20,0	20,0	-	6	I9,0	I9,0	-	95,0
23.	Устройство и оборудование новых вышек ВНАР	I0	20,0	20,0	-	9	I7,7	I7,7	-	88,5
24.	Средства оповещения:									
	а/в Колпине	I5	47,0	47,0	-	-	47,0	47,0	-	I00,0
	б/в Петергофе	-	35,0	35,0	-	-	35,8	35,8	-	I02,3
25.	Оборудование районных мастерских при гаражах	-	40,0	40,0	-	-	20,7	20,7	-	5I,8
26.	Приобретение инвентаря для КП города и районов	6	85,0	85,0	-	6	83,9	83,9	-	98,7
27.	Содержание КП при Смольном	-	60,0	60,0	-	-	46,2	46,2	-	77,0
28.	Опытно-исследовательские работы . . .	-	50,0	50,0	-	-	3I,9	3I,9	-	63,8
29.	Содержание Ленинградских Курсов Усовершенствования Начсостава ПВО.	-	27I,0 475,0	27I,0 475,0	-	-	402,8	402,8	-	84,8
30.	Расходы по содержанию участковых команд на казарменном положении . . .	-	4438,0 3945,8	4438,0 3945,8	-	-	3401,4	3401,4	-	86,2 x/
3I.	Капвложения /см. ф. № 2/	-	5I20,0 5420,0	5I20,0 5420,0	-	-	2062,I	2062,I	-	38,0
	ИТОГО по Штабу	-	20765,8	20765,8	-	-	14276,8	14276,8	-	72,9
	х/В т.ч.по Кронштадту II,7 т.р.		I9570,8	I9570,8						

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9
	II. ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО.									
I	Окончание работ по устройству газоубежищ программы 1939 г.	194 уб.	578,0	578,0	-	166 уб.	595,9	595,9	-	103,1
2	Устройство вентилируемых убежищ/перех./	50 уб.	4000,0	4000,0	-	4	2521,4	2521,4	-	63,0
3	Переоборудование простейших убежищ 1937 г.	29 уб.	1160,0	1160,0	-	3	1160,4	1160,4	-	100,0
4	Замена входных деревянных дверей и ставней металлическими в вентилируемых убежищах 1935-37 г.	100	632,0	632,0	-	122 уб.	468,6	468,6	-	74,1
5	Приобретение и установка фильтров . .	4000	2200,0 2100,0	2100,0	-	5 ф.	2,7	2,7	-	0,1
6	Устройство связи в вентилируемых убежищах	100 уб.	100,0	100,0	-	63 уб.	45,0	45,0	-	45,0
7	Приобретение твердого инвентаря для убежищ	-	500,0	500,0	-	-	429,9	429,9	-	86,0
8.	Опытно-исследовательские работы . . .	-	30,0	30,0	-	-	17,2	17,2	-	57,3
9.	Подготовка групп самозащиты	-	237,0	-	237,0	-	157,7	-	157,7	66,5
10.	Приобретение специмущества для групп самозащиты	-	400,0	-	400,0	-	247,7	-	247,7	61,9
	ИТОГО по ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ. . .	-	9837,0 9737,0	9200,0 9100,0	637,0	-	5646,5	5241,1	405,4	58,0
	III. АВТО-ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.									
I.	Приобретение оборудования для аварийных машин	-	50,0	-	50,0	-	50,0	-	50,0	100,0
2.	Светомаскировка об,ектов и авто - транспорта	-	60,0	60,0	-	59,1	59,1	59,1	-	98,5
3.	Приобретение имущества ПВО	-	300,0	-	300,0	-	323,7	-	323,7	107,9
4.	Подготовка кадров	7200	50,0	50,0	-	-	47,8	47,8	-	95,6
5.	Опытно-исследовательские работы . . .	-	30,0	30,0	-	-	26,0	26,0	-	86,7
6.	Капвложения	-	223,0	223,0	-	194,	194,2	194,2	194,2	87,1
	ИТОГО по Авто-Транспортному Упр.	-	713,0	363,0	350,0	-	700,8	132, 9	567,9	98,3

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9
	IУ. ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.									
I.	Оборудование бункеров	-	36,0	-	36,0	-	0,I	-	0,I	-
2.	Приобретение фильтров для убежищ	72	36,0	-	36,0	20	0,4	-	0,4	I,I
3.	Светомаскировка ВАРЗ/а	-	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-
4.	Светомаскировка парков и линейных сооружений	-	45,0	45,0	-	-	22,0	22,0	-	48,9
5.	Светомаскировка вагонов	-	30,0	30,0	-	-	I9,7	I9,7	-	65,7
6.	Приобретение специмущества для команд	-	200,0	-	200,0	-	II7,9	-	II7,9	58,9
7.	Подготовка кадров	-	55,0	55,0	-	-	38,3	38,3	-	69,6
8.	Проведение учений МПВО	-	20,0	20,0	-	-	22,8	22,8	-	II4,0
9.	Опытно-исследовательские работы	-	20,0	20,0	-	-	5,9	5,9	-	29,5
I0.	Оборудование помещений для командПВО	7	30,0	-	30,0	2	2I,4	-	2I,4	7I,3
II.	Капвложения /ф. № 2/	-	557,0	557,0	-	-	480,5	-	480,5	86,3
	ИТОГО по Трамв.-Тролл.Упр.	-	I079,0	777,0	302,0	-	729,0	I08,7	620,3	67,6
	У. Трест "ЛЕНВОДПУТЬ".									
I.	Поддержание в эксплоатационной готовности паромов	-	30,0	-	30,0	-	I2,I	-	I2,I	40,3
2.	Приобретение имущества для об,ектов и паромов	-	40,0	-	40,0	-	I5,8	-	I5,8	39,5
3.	Светомаскировка	-	4,0	-	4,0	-	3,5	-	3,5	87,5
4.	Подготовка кадров	-	I5,0	I5,0	-	-	9,2	3,0	6,2	6I,3
5.	Капвложения /ф. № 2/	-	390,0	390,0	-	-	34I,6	-	34I,6	87,6
	ИТОГО по Тресту "Ленводпуть"	-	479,0	405,0	74,0	-	382,2	3,0	379,2	79,8
	УI. УПР. ПРЕДПРИЯТИЯМИ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Трест " ЛЕНСВЕТ ".									
I	Приобретение специмущества	-	30,0	-	30,0	-	8,9	-	8,9	29,7
2	Подготовка кадров	-	I0,0	I0,0	I0,0	-	5,4	5,4	-	54,0

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Капвложения /ф.№.2/	-	2I0,0 II0,0	-	2I0,0 II0,0	-	I04,9	-	I04,0	95,4
4	ИТОГО по Тресту "Ленсвет"	-	250,0 I50,0	I0,0	240,0 I40,0	-	II9,2	5,4	II3,8	79,5
	Трест Уличной Очистки.									
I	Приобретение специмущества	-	60,0	60,0	-	-	4I,4	4I,4	-	69,0
2	Подготовка кадров /с лагерной подготовкой/	I50	I5,0	I5,0	-	78	9,6	9,6	-	64,0
	ИТОГО по Тресту Уличной Очистки . . .	-	75,0	75,0	-	-	51,0	51,0	-	68,0
	Трест Домовой Очистки .									
I	Освоение зарядной станции	-	50,0	50,0	-	-	35,4	35,4	-	70,8
2	Опытно-исследовательские работы . . .	-	I0,0	I0,0	-	-	I0,0	I0,0	-	I00,0
3	Подготовка кадров	I50	I0,0	I0,0	-	60	5,I	5,I	-	5I,0
4	Капвложения /ф. № 2/.	-	60,0	-	60,0	-	-	-	-	-
	ИТОГО по Тресту Домовой Очистки . . .	-	I30,0	70,0	60,0	-	50,5	50,5	-	38,8
	Трест Прачечных.									
I.	Светомаскировка	-	25,0	25,0	-	-	I9,2	I9,2	-	76,8
2.	Приобретение специмущества	-	25,0	25,0	-	-	I8,0	I8,0	-	72,0
3.	Подготовка кадров	I00 ч.	2,0	2,0	-	I00 ч.	I,6	I,6	-	80,0
	ИТОГО по Тресту Прачечных	-	52,0	52,0	-	-	38,8	38,8	-	74,6
	Б а н и.									
I.	Оснащение имуществом ОП	-	I00,0	I00,0	-	-	66,0	66,0	-	66,0
2.	Подготовка кадров	I060 ч.	25,0	25,0	-	II69 ч.	I9,4	I9,4	-	77,6
3.	Капвложения	-	200,0	-	200,0	-	I29,0	-	I29,0	64,6
	ИТОГО по баням.	-	325,0	I25,0	200,0	-	2I4,4	85,4	I29,0	66,0
	ИТОГО по Упр. Предпр.Комм. Обслуживания	-	832,0 732,0	332,0	500,0 400,0	-	473,9	23I,I	242,8	64,7

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9
	УП. УПРАВЛЕНИЕ "ДОРМОСТ".									
	Контора Эксплоатации мостов и набережных.									
I.	Приобретение имущества	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	I00,0
2.	Подготовка кадров	I.I40 ч.	32,0	32,0	-	349	I7,0	I7,0	-	53,I
3.	Учения и маневры	-	I3,0	-	I3,0	-	0,6	-	0,6	0,5
4.	Капвложения /ф. № 2/	-	760,0 500,0	-	760,0 500,0	-	5II,4	-	5II,4	I02,3
	ИТОГО по Конторе Эксплоатации Мостов и набережных	-	835,0 575,0	32,0	543,0	-	559,0	I7,0	542,0	97,2
	Контора Эксплоатации дорог.									
I.	Приобретение имущества П В О	-	34,0	-	34,0	-	34,3	-	34,3	I00,9
2.	Подготовка кадров	505	20,0	20,0	-	259	I5,4	I5,4	-	77,0
3.	Оборудование склада для имущества ПВО	-	I0,0	I0,0	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по Конторе эксплоатации дорог	-	64,0	30,0	34,0	-	49,7	I5,4	34,3	77,7
	ВСЕГО по Упр."ДОРМОСТ". . .	-	899,0 639,0	62,0	837,0 577,0	-	608,7	32,4	576,3	95,3
	УШ. УПРАВЛЕНИЕ "ВОДОКАНАЛ".									
	Трест "Ленводопровод".									
I.	Маскировка сооружений водопроводной станции и светомаскировка. .	-	20,0	20,0	-	-	I4,8	I4,8	-	74,0
2.	Приобретение имущества ПВО	-	50,0	50,0	-	-	37,7	37,7	-	75,4
3.	Подготовка кадров	-	25,0	25,0	-	-	4,7	4,7	-	I8,8
4.	Опытно-исследовательские работы . . .	-	50,0	50,0	-	-	24,8	24,8	-	49,6
5.	Капвложения /ф.№ 2/	-	660,0	-	660,0	-	582,6	-	582,6	88,3
	ИТОГО по Тресту "Ленводопровод"	-	805,0	I45,0	660,0	-	664,6	82,0	582,6	82,6

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трест "Ленканализация".									
I	Приобретение табельного имущества . .	-	40,0	-	40,0	-	9,9	-	9,9	24,7
2	Подготовка кадров	365 ч.	30,0	30,0	-	-	II,7	II,7	-	39,0
	ИТОГО по Тресту "Ленканализация"	-	70,0	30,0	40,0	-	2I,6	II,7	9,9	30,9
	Завод "Лентрублит".									
I	Светомаскировка	-	20,0	20,0	-	-	20,0	20,0	-	I00,0
2	Приобретение имущества ПВО	-	25,0	25,0	-	-	I3,0	I3,0	-	52,0
	ИТОГО по заводу "Лентрублит"	-	45,0	45,0	-	-	33,0	33,0	-	73,3
	ВСЕГО по УПР. "ВОДОКАНАЛ"	-	920,0	220,0	700,0	-	719,2	I26,7	592,5	78,2
	IX. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ									
	Коксо-Газовый Комбинат "ЛЕНГАЗ".									
I	Приспособление траншей для убежищ. . .	-	40,0 0	-	40,0 0	-	-	-	-	-
2	Приобретение специмущества	-	24,0	-	24,0	-	I6,2	-	I6,2	75,0
3	Светомаскировка	-	4,0	-	4,0	-	3,5	-	3,5	87,5
4	Подготовка кадров	-	I7,0	I7,0	-	-	6,8	6,8	-	40,0
5	Капвложения /ф. № 2/	-	70,0	-	70,0	-	60,3	-	60,3	86,I
	ИТОГО по "Ленгазу"	-	I55,0 II5,0	I7,0	I38,0 98,0	-	86,8	6,8	80,0	75,5
	"Ленстройгаз".									
I	Строительство склада для имущества ПВО	-	I5,0	I5,0	-	-	9,8	9,8	-	65,3
2	Приобретение имущества ПВО	-	I0,0	-	I0,0	-	9,9	-	9,9	99,0
3	Подготовка кадров	-	6,0	6,0	-	-	I,I	I,I	-	I8,4
4	Городские, районные и об,ектовые учения	-	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по "Ленстройгазу".....	-	33,0	23,0	I0,0	-	20,8	I0,9	9,9	63,0

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9
	"Ленгортоп".									
I.	Подготовка кадров	-	I5,0	I5,0	-	-	6,6	6,6	-	44,0
2.	Приобретение имущества ПВО	-	I5,0	-	I5,0	-	I5,0	-	I5,0	I00,0
3.	Светомаскировка	-	I0,0	-	I0,0	-	8,3	-	8,3	83,0
	ИТОГО по "Ленгортопу".	-	40,0	I5,0	25,0	-	29,9	6,6	23,3	74,8
	ВСЕГО по Топливно-Энергетическому Управлению	-	228,0 I88,0	55,0	I73,0 I33,0	-	I37,5	24,3	II3,2	73,1
	X. УПР. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТ. ПРЕДПРИЯТ.									
I.	Подготовка кадров	-	I4,0	I4,0	-	-	4,2	4,2	-	30,0
2.	Приобретение специмущества	-	40,0	40,0	-	-	29,5	29,5	-	73,8
3.	Инженерно-технические мероприятия. . .	-	233,0	233,0	-	-	228,6	228,6	-	98,I
	ИТОГО по Упр. Кул.-Просв.Предпр.	-	287,0	287,0	-	-	262,3	262,3	-	9I,4
	В С Е Г О по КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ	-	I5274,0 I4774,0	II70I,0 II60I,0	3573,0 3I73,0	-	-	6I62,5	-	65,5
	VI. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.									
I	Приспособление помещений под СПМ . . .	2	200,0	200,0	-	I	I28,I	I28,I	-	64,I
2	Дооборудование СПМ стр-ва 1936 г. . . .	I0	I50,0	I50,0	-	I0	I70,8	I70,8	-	II3,9
3	Строительство подвальных убежищ . . .	5	400,0	400,0	-	5	335,5	335,5	-	83,9
4	Дооборудование существующих убежищ . .	20	I00,0	I00,0	-	I8	92,2	92,2	-	92,2
5	Оборудование дегазкамер	2	85,0	85,0	-	I	83,5	83,5	-	98,2
6	Дооборудование дегазкамер	I0	I00,0	I00,0	-	9	99,9	99,9	-	99,9
7.	Приобретение палаток для А.Г.В. . . .	25	I50,0	I50,0	-	-	8,0	8,0	-	-
8.	Окончание стр-ва стоянок д/машин. . . .	5	I83,0	I83,0	-	8	I78,3	I78,3	-	97,4
9.	Дооснащение имуществом стационарных лабораторий	20	50,0	50,0	-	-	32,9	32,9	-	65,8
I0.	Оснащение имуществом существ. С.П.П.	50	240,0	240,0	-	-	I94,4	I94,4	-	8I,0
II.	Оснащение имуществом новых СПМ. . . .	2	45,0	45,0	-	-	24,2	24,2	-	53,8
I2.	Дооснащение существующих СПМ, СОП и ОП	55	I00,0	I00,0	-	-	43,9	43,9	-	43,9

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9
I3	Оснащение дегазкамер	I8	I08,0	I08,0	-	-	53,6	53,6	-	49,6
I4.	Светомаскировка лечучреждений	-	I00,0	I00,0	-	-	I00,3	I00,3	-	I00,3
I5.	Содержание спецмашин	243 м	300,0	300,0	-	-	3I2,5	3I2,5	-	I04,2
I6.	Содержание складов для имущества ПВО	-	I80,0	I80,0	-	-	I52,5	I52,5	-	84,7
I7.	Приобретение детских противогазов : . . .									
	конвертов	3000	I20,0	I20,0	-	-	-	-	-	-
	палаток	5000	300,0	300,0	-	-	-	-	-	-
I8.	Приобретение противогазов БН	3000	93,0	93,0	-	3.000	93,5	93,5	-	I00,5
I9.	Подготовка кадров :									
	а/врачей с отрывом от производства	350 ч.	280,0	280,0 x/	-	295	259,7	259,7 x/	-	92,7
	б/врачей без отрыва от производства	750 ч.	II2,5	II2,5	-	469	92,5	92,5	-	82,2
	в/среднего медперсонала	3000 ч.	I50,0	I50,0	-	2607	I50,8	I50,8	-	I00,5
	г/младшего медперсонала / в т.ч. шофера/. . . .	5000 ч.	75,0	75,0	-	45I4	60,2	60,2	-	80,3
20.	Тренировочные учения по ПВО и сборы медсанкоманд	-	2I0,0	2I0,0	-	-	I59,0	I59,0	-	75,7
2I.	Приобретение носилок военного образца	800 шт.	48,0	48,0	-	800 шт.	48,0	48,0	-	I00,0
22.	Приобретение амортизаторов.	-	-	-	-	300 шт.	I24,5	I24,5	-	-
23.	Инвентаризация об,ектов МСС.	-	-	-	-	-	I8,2	I8,2	-	-
	ИТОГО по Здравоохранению.	-	3879,5	3879,5	-	-	3017,0	3017,0	-	77,8
	х/В т.ч.республиканский бюджет . . .	-	-	280,0	-	-	-	259,7	-	92,7
	XII. П Р О С В Е Щ Е Н И Е.									
I.	Приобретение противогазов БН	6000	I80,0	I80,0	-	7036	209,7	209,7	-	II6,5
2.	Приобретение противогазов ДП	9700	I94,0	I94,0	-	-	-	-	-	-
3.	Подготовка кадров	4426	27I,9	27I,9	-	4485	2I8,5	2I8,5	-	80,4
4.	Подготовка и переподготовка групп самозащиты и начсостава	708	88,0	88,0	-	747	60,4	60,4	-	68,7
5.	Светомаскировка	350	350,0	350,0	-	350	377,8	377,8	-	I07,9
6.	Учения по ПВО	89I	I78,2	I78,2	-	4825	I50,9	I50,9	-	I84,3
7.	Оснащение и дооснащение имуществом команд	89I	300,0	300,0	-	89I	335,0	335,0	-	III,7

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Средства оповещения	I42	I8,5	I8,5	-	I42	I6,0	I6,0	-	86,5
9.	Достройка газоубежищ плана 1938 г.	98	3979,6	3979,6	-	34	3312,9	3312,9	-	83,2
I0.	Дооборудование газоубежищ плана 1938 г.									
	ИТОГО по ПРОСВЕЩЕНИЮ	-	5560,2	5560,2	-	-	4680,5	4680,5	-	84,2
	XIII. С О В Е С .									
I.	Приобретение специмущества	-	97,2	97,2	-	-	90,6	90,6	-	93,2
2.	Светомаскировка	-	42,0	42,0	-	-	2,0	2,0	-	4,7
3.	Средства оповещения	-	0,8	0,8	-	-	0,9	0,9	-	II2,5
	ИТОГО по СОВЕСУ	-	I40,0	I40,0	-	-	93,5	93,5	-	66,8
	XIУ. ВЕТСЛУЖБА.									
I.	Оборудование, оснащение и дооснащение имуществом	-	20,0	20,0	-	-	20,0	20,0	-	I00,0
2.	Подготовка кадров	-	I0,0	I0,0	-	-	I0,0	I0,0	-	I00,0
	ИТОГО по ВЕТСЛУЖБЕ	-	30,0	30,0	-	-	30,0	30,0	-	I00,0
	XУ. РАДИОДИРЕКЦИЯ.									
I.	Установка уличных динамиков	50	I00,0	I00,0	-	37	7I,8	7I,8	-	7I,8
2.	Прокладка специальных соединительных линий между подстанциями	I0 клм.	60,0	60,0	-	I0,4 клм.	60,0	60,0	-	I00,0
3.	Расходы по содержанию и эксплоатации динамиков и сирен	-	I50,0	I50,0	-	-	I50,0	I50,0	-	I00,0
	ИТОГО по Радио-Дирекции	-	3I0,0	3I0,0	-	-	28I,8	28I,8	-	90,9
	XУI. УПР. ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ.									
I	Оборудование КП /капитальное/	-	I50,0	I50,0	-	-	I50,0	I50,0	-	I00,0
2	Приобретение специмущества (капвложения)	-	200,0	200,0	-	-	-	-	-	-
3	Светомаскировка	-	50,0	50,0	-	-	I9,6	I9,6	-	39,2
	ИТОГО по Упр. Пожарной Охраны . .	-	400,0	400,0	-	-	I69,6	I69,6	-	42,4

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9
	XУП. МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.									
	Ленингр. Гор.Упр. Местной Промышленности									
I	Подготовка кадров	2476	29,6	29,6	-	III0	I5,0	I5,0	-	50,0
2	Приобретение специмущества	-	I05,8	-	I05,8	-	28,9	-	28,9	27,3
3.	Инженерно-Технические мероприятия	-	I42,0	-	I42,0	-	36,4	-	36,4	25,6
	ИТОГО по Горместпрому	-	277,4	29,6	247,8	-	80,3	I5,0	65,3	28,9
	XУШ. Торговая с е т ь .									
I.	Подготовка кадров	381,2 / 71,0	331,2 / 71,5	331,2 / 71,5	-	79,2	79,2	79,2	-	II0,8
2.	Оснащение специмуществом	-	905,9 / 488,2	-	905,9 / 488,2	-	397,5	-	397,5	8I,4
3.	Инженерно-технические мероприятия. . . .	-	879,0 / 555,5	-	879,0 / 555,5	-	478,3	-	478,3	86,I
	ИТОГО по Торговой Сети.	-	2II6,I / III5,2	331,2 / 71,5	I784,9 / I043,7	-	955,0	79,2	875,8	85,0
	XIX. ЛЕНГОСНАРПИТ.									
I.	Подготовка кадров	-	I35,0 / 203,3	I35,0 / 203,3	-	-	I7I,I	I7I,I	-	84,2
2.	Приобретение специмущества	-	80,0 / 2I0,I	-	80,0 / 2I0,I	-	I89,4	-	I89,4	90,I
3.	Инженерно-технические мероприятия. . . .	-	I70,0 / 232,2	-	I70,0 / 232,2	-	258,6	-	258,6	III,3
	ИТОГО по Ленгоснарпиту	-	385,0 / 645,6	I35,0 / 203,3	250,0 / 442,3	-	6I9,I	I7I,I	448,0	95,9

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9
	XX. ЛЕНЗАГОТПЛОДООВОЩТОРГ.									
I	Подготовка кадров	-	45,0 I9,0	45,0 I9,0	-	-	I8,3	I8,3	-	96,3
2	Приобретение специмущества	-	50,0 232,3	-	50,0 232,3	-	258,7	-	258,7	III,4
3	Инженерно-технические мероприятия . . .	-	I00,0 I48,2	-	I00,0 I48,2	-	78,7	-	78,7	53,I
	ИТОГО по Лензаготплодоовощторгу	-	I95,0 399,5	45,0 I9,0	I50,0 380,5	-	355,7	I8,3	337,4	89,0
	ИТОГО по М П В.О г. ЛЕНИНГРАДА . .	-	49333,0 47I02,2	43327,3 4I8I4,9	6005,7 5287,3	-	34219,4	28995,3	5224,I	72,6
	В том числе: по республиканскому бюджету . . .	-	-	280,0	-	-	-	259,7	-	92,7

" " Января I94I г.

Заведывающий ЛЕНИНГРАДСКИМ ГОРФИНОТДЕЛОМ: / ГУЛКОВ /

Начальник СПЕЦСЕКТОРА ГОРФИНОТДЕЛА: / ВИКРОВА /

Исп. т.Серов

отп.3 экз.
ЗА. 25/I-4I г.

ФОРМА № 2.

РАССЕКРЕЧЕНО

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО.

О Т Ч Е Т

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МПВО

ПО ГОР.ЛЕНИНГРАДУ

ЗА 1940 ГОД.

№ по пор.	Наименование об,ектов капитального строительства.	Натуральные показатели.	Полная сметная стоимость строительства.	Выполнено на 1/1-40г. Натуральные показатели /един. измер./	Выполнено на 1/1-40г. Сметная стоимость	Выполнено на 1/1-40г. По фактической стоимости.	План на 1940 г. Натуральные показатели /ед. изм./	План на 1940 г. По сметной стоимости.	Выполнено с начала года по отчетный квартал включит. По сметной стоимости	Выполнено с начала года по отчетный квартал включит. По фактической стоимости.	План финансирования 1940 г. с учетом снижения или удорожания стр-ва	Получено из Банка с начала года по отчетный квартал вкл.	Сдано в действие с начала года по отчетный квартал включит. В натуральных показателях	Сдано в действие с начала года по отчетный квартал включит. По сметн. стоимости.	Сдано в действие с начала года по отчетный квартал включит. По фактической стоимости.
А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	I.МЕСТНАЯ ПВО ГОРСОВЕТА														
I.	Строительство защищенного КП при Доме Советов	I	3000,0	-	-	-	I	3000,0 2800,0	396,0	396,0	2800,0	396,0	-	-	-
2.	Окончание строит.гаражей	3	3I8,7	-	I56,I	I56,I	3	200,0 I80,0	I70,0	I70,0	200,0	I88,7	2	I58,0	I48,7
3.	Новое строительство -"-	3	450,0	-	-	-	3	500,0 450,0	4I8,8	4I8,8	550,0	475,I	-	-	-
4.	Новое -"- складов	3	I20,0	-	-	-	3	I20,0	76,0	76,0	I20,0	76,I	2	80,0	76,0
5.	Строительство базисн.склада	I	320,0	-	-	-	I	250,0 320,0	292,0	292,0	350,0	336,6	-	-	-
6.	Дооборуд.КП при Смольном	I	664,5	-	284,2	284,2	-	300,0	34,0	34,0	300,0	34,5	-	-	-
7.	Строит.здания для Республ. Курсов.	I	945,I	-	-	-	I	750,0 950,0	486,9	486,9	II00,0	555,I	-	-	-
	ИТОГО:		5818,8	-	-	-	-	5I20,0	I873,7	I873,7	5420,0	2062,I		238,0	224,7
	II.АВТО-ТРАНСПОРТНОЕ УПР.														
I.	Строительство стацион.дегаз. площадок.	3	I38,5	-	-	-	3	I20,0	I27,0	I04,9	I20,0	I0I,0	I	40,0	39,I
2.	Оборудование стационарных и перевозных бучильников	7	70,0	-	-	-	7	68,0	70,0	68,0	63,0	66,2	7	70,0	68,0
3.	Изготовление перевозных дегазостокад	5	55,0	-	-	-	5	40,0	42,0	3I,8	40,0	27,0	3	33,0	3I,8
	ИТОГО:		263,5	-	-	-	-	223,0	239,0	204,7	223,0	I94,2		I43,0	I38,9

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	Ш. ТРАМВ.-ТРОЛЛ. УПР.														
I.	Приспособл.и оборудов.помещений под ОП	I	379,0	-	-	-	I	I30,0 x/	I37,3	I52,4	I30,0	I57,6	-	-	-
2.	Расширение и дооборудов. в парках ОП	I	59,8	-	-	-	I	68,0 55,8	54,5	60,9	55,8	60,9	I	59,8	60,9
3.	Реконструкция и ремонт существующих дегазплощадок	I	-	-	-	-	3	I00,0 x/	-	-	I00,0	-	-	-	-
4.	Оборудов.осадочников	2	27,2	-	-	-	3	69,0	27,2	27,2	69,0	27,2	2	27,2	27,2
5.	Оборудов.КП при трампарках	I	39,I	-	-	-	4	80,0 38,3	37,8	42,7	38,3	42,7	-	-	-
6.	Устройство складов для хлорной извести и имущества	I	6I,9	-	-	-	I	50,0	37,6	64,8	50,0	64,8	I	6I,9	64,8
7.	Строительство гаражных стоянок....	I	60,5	-	-	-	I	60,0	58,6	66,0	60,0	66,0	I	58,6	66,0
8.	Оборудование газоубежища	I	6I,4	-	-	-	-	0,0 53,9	54,2	6I,3	53,9	6I,3	I	6I,4	67,5
	ИТОГО:		688,9	-	-	-	-	557,0	407,2	537,0 475,3	557,0	480,5	-	268,9	286,4
	IУ.ТРЕСТ"ЛЕНВОДПУТЬ".														
I.	Постройка паромов	2п.	345,0	-	-	-	2	300,0	3I,0	285,2	300,0	282,8	2п.	300,0	285,2
2.	Приобретение противопож. имущества.....		30,0	-	-	-	-	30,0	5,4	5,4	30,0	5,4	Imото-помпа	5,4	5,4
3.	Приобретение такелажа и инвентаря.....		50,0	-	-	-	-	50,0	4I,0	4I,0	50,0	4I,0	-	4I,0	4I,0
4.	Устройство прич.бочек	2	I0,0	-	-	-	-	I0,0	I0,0	I0,0	I0,0	I2,4	2	I0,0	I0,0
	ИТОГО.		435,0	-	-	-	-	390,0	387,4	34I,6	390,0	34I,6		356,4	34I,6
	У. УПР.ПРЕДПР.КОММ.ОБСЛУЖ.														
	Трест "Ленсвет".														
I.	Устройство боевого освещения		-	-	-	-	500	I50,0 50,0	5I,0	5I,0	50,0	50,0	I54	5I,0	5I,0
2.	Оконч.проектно-сметных работ по автоматиз.включ.и выключ.боевого освещения	-	60,0	-	-	-	-	60,0	59,0	59,0	60,0	54,9	-	59,0	54,0

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	Трест Домовой Очистки														
I.	Приобрет.запасного оборудования для Зарядн.станции	-	40,0	-	-	-	-	40,0	-	-	40,0	-	-	-	-
2.	Модернизация ВДМ	-	20,0	-	-	-	-	20,0	-	-	20,0	-	-	-	-
	Итого:	-	60,0	-	-	-	-	60,0	--	-	60,0	-	-	-	-
	Б а н и														
I.	Дооборудов.дегазкамер	I0	200,0	-	-	-	I0	200,0	I27,I	I27,I	200,0	I29,0	4	68,9	69,8
	ИТОГО по УПКО:		320,0	-	-	-	-	470,0 370,0	237,I	237,I	370,0	233,9		I78,9	I74,8
	У. УПРАВЛ. „ДОРМОСТ".														
	Ленмосттрест:							260,0							
I.	Строительство пирсов:..	-	-	-	-	-	-	0,0	Задание	снято	решением	СНК РСФСР	I0/VI-40г.		
2.	-"- склада для имущества	I	298,8	-	7,4	7,4	I	250,0	245,6	258,6	250,0	26I,4	-	-	-
3.	Приобретение в НЗ оборудования и запасн.частей	-	3200,7	-	799,3	799,3	-	250,0	248,I	248,6	250,0	250,0	-	248,I	248,I
	ИТОГО:	-	3499,0	-	806,7	806,7	-	760,0 500,0	493,7	507,2	500,0	5II,4	-	248,I	248,I
	VI. УПРАВЛ. „ВОДОКАНАЛ".														
	Трест Ленводопровод.														
I.	Работы по устройству дублера водоснабжения	I2	3500,0	3	3I56,2	3I56,2	3	I00,0	I64,5	I34,4	I00,0	94,0	3	526,6	5I7,6
2.	Тоже-электроснабжения для Главной и Заречной станций	2	I067,0	-	85,2	85,2	2	250,0	22I,5	3I6,5	250,0	235,2	-	-	-
3.	Проектно-изыскат.работы по строит.дублера водоснабжения 2 очереди.....	-	I50,0	-	33,9	33,9	-	50,0	43,0	39,0	50,0	43,0	-	-	-
4.	Строительство склада для имущества ПВО.....	I	II0,0	-	-	-	I	II0,0	I08,0	III,0	II0,0	I0I,7	-	-	-
5.	Окончание стр-ва убежищ	2	90,0	-	82,9	76,2	2	90,0 20,0	I3,8	I3,8	20,0	I0,5	2	90,0	90,0
6.	Проектирование и подготов. работы по строительству хлорохранилища.....	I	54,0	-	-	3,I	I	0,0 70,0	45,0	45,2	70,0	45,I	-	-	-
7.	Приобретение механизмов для аварийно-восстан.команд	3	79,4	-	-	-	3	50,0	49,2	50,4	50,0	42,I	2	I3,5	I3,5

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8.	Дублирование телефонной связи на Заречной станции	I	I5,0	-	-	-	-	I0,0	8,0	8,0	I0,0	4,0	-	-	-
	ИТОГО:	-	5063,4	-	-	-	-	660,0	648,0	7I8,3	660,0	582,6	-	630,I	62I,I
	УП. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТ.УПР.														
	Коксо-газовый Комбинат "Ленгаз".														
I.	Оборудов.КП и газоубеж. отдельным электрооборудованием и освещением	-	-	-	-	-	-	30,0 0,0	-	-	-	-	-	-	-
2.	Оборудов.газоубежища	I	99,5	-	20,8	20,8	I	40,0 70,0	60,4	60,4	70,0	60,3	-	-	-
	ИТОГО:		99,5	-	20,8	20,8	-	70,0	60,4	60,4	70,0	60,3	-	-	-
	ВСЕГО ПО г.ЛЕНИНГРАДУ:		-	-	-	-	-	8250,0 7890,0	4346,5	44I8,3	8I90,0	4466,6	-	2068,4	2004,0

Примечание: I. В графе 7 показан план, утвержденный СНК РСФСР.
2. Под X показаны 2 мероприятия, проходящие по одному титулу.

Заведывающий Ленгорфинотделом /ГУЖКОВ/

Начальник Спецсектора /ВИХРОВА/

ВВ
3 экз.
I-4Iг.

РАССЕКРЕЧЕНО

Сов. секретно.

ОБ,ЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о выполнении плана капитального строительства МПВО по гор. ЛЕНИНГРАДУ за 1940 г.

к ф. №

План финансирования капиталовложений по МПВО г. Ленинграда, с учетом увеличения ассигнований на удорожание стоимости стройматериалов определился в сумме 8190,0 тыс. руб. при выполнении в сумме 4.418,3 тыс. руб. или 54 % к годовому плану.

Финансирование капвложений проходило под контролем спецбанков /Коммунального и Торгового/.

По отдельным хозяйствам выполнение плана капитального строительства следующее:

I. Городская ПВО Горсовета.

План финансирования по Городскому Штабу выполнен в целом на 38 %, а за исключением строительства, защищенного КП при Доме Советов, который проходит самостоятельно, выполнение составит 63,6 %.

Об,екты строительства:

I. Планом 1940 г. предусматривалось окончание 3-х гаражей: в Володарском, Выборгском и Смольнинском р-нах. По состоянию на I/I-41 г. гараж в Володарском районе сдан в эксплоатацию, в Выборгском не проложен додонапорный ввод но гараж может эксплоатироваться, как стоянка для машин, а в Смольнинском - не сделаны полы и потому он не может быть сдан в эксплоатацию.

2. По новому строительству 3-х гаражей Володарского, Кировского районов и Штаба города закончены полностью строительные работы:

По гаражу Штаба /Коломенская ул./ техническая готовность выполненных работ 96 %; остались не сделанными электротехнические и малярные работы и не установлена колонка для душа.

По Володарскому району закончены все работы, за исключением электропроводки и

по Кировскому - не закончены работы по наружной канализации.

Невыполнение плана полностью об,ясняется не только отсутствием необходимого материала, но и задержкой оформления финансирования в Банке.

2. Окончание строительства гаражей: в Володарском районе гараж закончен и сдан в эксплоатацию.

3. Строительство новых складов: из 3-х закончены и сданы в эксплоатацию 2 склада в Московском и Петроградском районах.

Строительство 3-го склада не начато.

4. Базисный склад для специмущества по Коломенской ул. строился одновременно с гаражем и имеет техническую готовность 94 %. Не закончены малярные, электро-технические работы, наружная штукатурка и не вывезен мусор.

Сметная стоимость незаконченных работ = 17,6 т.р.

5. Здание для Республиканских Курсов подведено под крышу, перекрытия закончены, оконные проемы заполнены, кроме остекления внутренних переплетов.

Техническая готовность - 51,7 %.

Финансирование на проектные работы было оформлено 25/Ш, а на работы только в Августе месяце, вследствие чего строительство затянулось.

П. Авто-Транспортное Управление.

План капитального строительства выполнен в сумме 194,2 т.р. или 87,1 %.

1. По намеченному планом строительству 3-х дегазационных площадок в г. Ленинграде были приняты типовые сметы. В Апреле месяце по настоянию Городского Штаба МПВО была изменена дислокация строительства, в силу чего появились добавочные работы.

Дегазплощадка в Петергофе закончена. Сметная стоимость определялась в 40,0 т.р., израсходовано 39,1 т.р.

В г. Пушкине выполнено работ на 38,1 т.р. при смете 40,5 т.р.

Не закончены мостовые работы частично и прокладка канализации в Пушкине.

2. По плану 1940 г. предусматривалось строительство 7-ми стационарных бучильников. По этому плану с начала года было начато строительство 2-х бучильников, которые закончены по сметной стоимости в 18,0 т.р. Затем, Городским Штабом был утвержден новый тип бучильников - перевозных, сконструированный инженером АТУ,а, которые имеют тактические и технические преимущества.

Изменение конструкции повлекло увеличение стоимости, в связи с чем вместо 63,0 т.р. израсходовано 58,2 т.р., при выполнении работ по об,ему на 97,1 % /5 бучильников/.

3. В начале годапроектировалось строительство 5-ти перевозных дегазэстокад, ориентировочная стоимость которых определялась по 8,0 т.р.

В процессе изготовления и испытания первой эстокады, выявились недостатки, которые затем устранены и точная стоимость определилась в 11,0 т.р.

По указанным выше причинам сделано только 3 перевозных эстокады.

Ш. Трамвайно-Троллейбусное Упр.

План капитального строительства в целом выполнен в сумме 480,5 т.р. или 86,3 % к плану.

I. Приспособление и оборудование помещений под ОП: работы выполнены на 157,6 т.р. - освоена территория, построены временные сооружения, вырыт котлован, заложен фундамент и частичная кладка кирпичных стен.

2. Расширение и дооборудование ОП в парках: переходящие работы с 1939 г. полностью закончены и ОП сдан в эксплоатацию.

3. Оборудование осадочников: приспособлены помещения в трамвайных парках им. Калинина и Леонова. Об,екты сданы в эксплоатацию.

4. Оборудование КП при трампарках: в Трамвайном парке им. Калинина закончены строительные работы, а электромонтажные являются переходящими на 1941 г.

5. Строительство склада для хлорной извести и имущества ПВО закончено, и склад сдан в эксплоатацию. Не сделаны работы по замощению, которые будут произведены в 1941 г.

6. Оборудование газоубежища: работы закончены и убежище сдано в эксплоатацию.

Следует сказать, что по Трамвайно-Троллейбусному Упр. строительные работы по спецоб,ектам, как правило, не заканчиваются, а переходят на следующий год. Кроме того, систематически увеличивается стоимость строительства одних об,ектов за счет снятия с плана других.

В ближайшее время будет произведена ревизия Трамвайно-Троллейбусного Упр., во время которой будут выяснены причины изменения плана и удорожания работ.

IУ. Трест "Ленводпуть".

План капитального строительства выполнен в сумме 341,6 т.р. или 87,6 %.

По плану Треста "Ленводпуть" закончено строительство 2-х паромов в г.Череповце, которые доставлены в Ленинград. Также закончено устройство причальных бочек и к ним мертвых якорей.

Что касается противопожарного имущества и такелажа, то из за невыделения фондов - план выполнен лишь на 45%.

У. Упр. Предприятиями Коммунального Обслуживания.

План капитального строительства выполнен в сумме 233,9 т.р. или 63,2 %, в том числе:

I. По Ленсвету - план выполнен на 100 %, денежные средства освоены на 92,5 % в виду того, что работы, выполненные в последней декаде Декабря месяца 1940 г. будут оплачены в Январе 1941 г.

2. По Тресту Домовой Очистки по плану капитального строительства ничего не сделано.

3. По Баням - из 10 дегазкамер в течение года закончены и сданы в эксплоатацию только 4 камеры. Для остальных не было получено необходимого оборудования от Росснабсбыта.

УI. Управление "Дормост".

План капиталовложений выполнен на 100 %. Перерасход по строительству склада вызван удорожанием строй - материалов и погашением задолженности 1939 г. /4,3 т.р./ за проектные работы.

УII. Трест "Ленводопровод".

План капитального строительства выполнен в сумме 511,4 т.р. или 102,3 к плану.

I. Работы по устройству дублера водоснабжения закончены по следующим точкам: Завод им. Сталина, "Совпрен" и завод "Электрик", общей сметной стоимостью в 517,6 т.р.

2. Работы по устройству дублера электроснабжения для Главной и Заречной Станций в таком состоянии:

а/Главная Станция: Строительная Часть Распредустройства закончена. Закончены работы по оборудованию Фидерной станции на 2-ой ГЭС. Выполнены работы по прокладке кабеля на территории станции и не закончено оборудование ячейки в 30б Фидерной и присоединение внутри станции из за отсутствия электрического оборудования.

б/Заречная Станция - строительство Фидерной Станции закончено. К монтажным работам не приступлено из за отсутствия электрооборудования.

3. Строительство склада для имущества ПВО в основном закончено. Производятся внутренние отделочные работы.

4. Строительство 2-х убежищ закончено. Средства не освоены полностью потому, что Банк отказался финансировать в Декабре мес. приобретение оборудования для убежищ.

5. Для строительства хлорохранилища составлен и согласован с АСЗС Ленгорисполкома технический проект.

6. Для аварийно-восстановительных команд приобретены 2 машины АДУ и внесены средства по договору с заводом № 211 за частичное изготовление генератора тока высокой частоты.

Кроме этого, по Заречной станции для дублирования телефонной связи в Декабре мес. приобретен коммутатор.

УШ. Топливно-Энергетическое Управление.

В течение года закончены строительные и санитарно-технические работы по строительству и оборудованию газоубежища, но сдать его в эксплоатацию нельзя, так как нет фильтров и резины для герметических дверей.

Заведывающий Ленгорфинотделом: Кузнецов

Начальник Спецсектора:

/Вихрова/

отп. 3 экз.
ЗА. 31/I-41г.

РАССЕКРЕЧЕНО

Сов. секретно.

С П Р А В К А

к отчету о выполнении плана МПВО по г. ЛЕНИНГРАДУ за 4 квартал 1940 г.

I. Расходы по капвложениям Авто-Транспортного Управления, показанные в отчете ф. № I с покрытием по финплану предприятий, надлежит считать с покрытием из местного бюджета.

С внесением этих исправлений итоговые результаты составят:

	Выполнение плана.		
	ВСЕГО израсходовано.	В том числе:	
		Местный бюджет	Финплан предприятия
Капвложения.....	194,2	194,2	-
ИТОГО по Авто-Трансп. Упр.	700,8	327,1	373,7
Всего по Мил.-Комм. Хоз.-ву	9660,1	6356,7	3303,4
ИТОГО по МПВО г. Ленинграда	34219,4	29189,5	5029,9

2. Расходы по капвложениям Управления Пожарной Охраны, не показанные в отчетной форме № 2, следует отразить в следующем виде:

	Нат. показат.	Полная смет - ная стоимость	План на 1940 г. по смет - ной стоимости:	Выполнено с нач. года по отч. квартал.		План финансир. 1940 г. с учетом снижен. или удорожания.	Выдано Банком с нач. года по отч. квартал.
				По смет. стоимости	По фактич. стоим.		
Оборудование КП Пожарной Охраны города	I	664,0	I50,0	I50,0	I50,0	I50,0	I50,0

2306

С внесением этих затрат, соответственно должны быть изменены итоги в форме № 2 в следующем виде:

План 1940 г. по сметной стоимости.	Выполнено с начала года.		План финансирования 1940г. с учетом снижения или удорожания.	Выдано Банком с нач. года по отчетн. кварт. включ.	Сдано в действие с нач. года по отчетный кв. включит	
	По сметной стоимости.	По фактической стоимости.			По сметной стоимости.	По факт. стоимости.
8400,0 8040,0	4496,5	4568,3	8340,0	4616,6	2063,4	2004,6

Начальник Спецсектора
Ленгорфинотдела: /Вихрова/

31 Января 1941 г.

исп. т. Серов

отп. 2экз.
ЗА.31/I-41г.

РАССЕКРЕЧЕНО

Секретно.

Об,яснительная записка

о выполнении плана МПВО по гор. КРОНШТАДТУ

за 4-ый квартал 1940 г.

При годовых назначениях в 1.523,9 т.р. выполнение плана за 1940 г. составило 961,3 т.р. или 63,1 %.

В течение 4-го квартала 1940 г. решением СЗ Ленгорисполкома от 2/X-40 г. увеличены ассигнования по плану МПВО г.Кронштадта на 94,0 т.р., из них:

а/на окончание строительства гаража по плану Штаба 50,0 т.р

б/на дооборудование дегазстанции по плану РЗО 40,0 " "

в/на достройку склада . . . . . 4,0 " "

за счет уменьшения ассигнований:

а/на оснащение имущества участковых команд . . . 20,0 " "

б/на приобретение казарменного инвентаря . . . . 10,0 " "

в/на приобретение дегазаторов ПД . . . . . 4,0 " "

г/на оснащение убежищ инвентарем по РМУ . . . . 10,0 " "

д/на светомаскировку по плану Трамвайно-Троллейбусного Управления гор. Ленинграда . . . . . 50,0 " "

Несмотря на то обстоятельство, что эти изменения не были подтверждены СНК РСФСР, строительство гаража велось с учетом увеличенных ассигнований и с расчетом закончить работы в 1940 г.

Выполнение плана по отдельным хозяйствам характеризуется следующими данными:

I. Местная ПВО Горсовета.

При годовом плане в 485, тыс. руб. выполнение составило 442,6 тыс. руб. или 91,2 % к плану.

I. Выполнение расходов по содержанию Штаба по отдельным статьям составило:

см. на сл.стр.

	Назначено.	Выполнено.	% выполнения.
По зарплате	72,7	60,I	82,7
По начислениям	2,9	2,9	I00,0
По канц.-хоз. расходам. . .	I5,5	I5,I	97,4
По прочим расходам	3,4	3,3	97,0
ИТОГО . . .	94,5	8I,4	86,I

2. План по боевой подготовке выполнен на I0I,4 %. Личный состав формирований /I/3/, находившийся до 22 Января на казарменном положении, проходил подготовку по программам Штаба города. Затем, в начале второго полугодия после новой приписки формирований, с личным составом были проведены 5-ти и I0-ти дневные сборы с отрывом от производства, I0-ти дневные сборы команд об,ектов без отрыва от производства и зачетные учения на об,ектах. Из вновь приписанного состава подготовлено: политруков - 47 чел., рядового и младшего начсостава - 204 чел. и командного состава - 39 чел.

3. Строительство гаража, переходящее с плана I938 г., закончено и гараж сдан в эксплоатацию.

Превышение расходов об,ясняется тем, что плановые назначения в 46,0 т.р. были уточнены в соответствии со строительными сметами до 96,0 т.р. Фактические же затраты по данному титулу составили I04,0 т.р., вследствие конъюнктурной разницы на стройматериалы и транспорт.

4. Вышка ВНАР также сдана в эксплоатацию.

5. По строительству КП закончены строительные работы и по оборудованию его связью, но об,ект в эксплоатацию еще не сдан. Перерасход по этому титулу вызван тем обстоятельством, что Карело-Финской Республике был передан I коммутатор, расчеты за который еще не произведены.

6. План по оснащению специмуществом участковых команд и по устройству оповещения недовыполнен, главным образом, из за необеспеченности фондами на имущество и провод ПР.

7. Что касается освоения средств на содержание, охрану складов и эксплоатационные расходы, то это зависит от загрузки складских помещений и наличия автомашин.

II. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

а/По жилищному хозяйству.

При плановых назначениях в 38I,0 т.р. выполнение составил

лишь 16,1 т.р. или 6,2 %.

Недовыполнение плана можно об,яснить только тем, что Кронштадтское Р У не занималось в достаточной мере вопросами МПВО и это привело к тому, что строительство 3-х убежищ, работы по которым должны были быть развернутыми с 15/VIII, - из за не обеспеченности рабсилой и материалами, совершенно не были развернуты. Это в известной мере явилось даже предлогом у Кронштадтского Райисполкома обратиться с ходатайством в Ленгорисполком о снятии с него этого задания, однако решения СЗ Горисполкома по этому вопросу не было.

б. По Водопроводу.

Строительные работы по герметизации резервуаров чистой воды закончены полностью. Осталась установка фильтров, стоимостью 17,0 т.р., которые не были получены в 1940 г.

в/ По Банному хозяйству.

Оснащение имуществом ОП упиралось в вопрос фондового снабжения, а так как фонды на мягкий инвентарь и ткань не были выделены, в силу этих причин и не выполнен план.

г/ По устройству боевого освещения.

Вопрос об устройстве боевого освещения обсуждался на СЗ Ленгорисполкома и так как эти работы не обеспечивались фондами на кабель и электроизмерительную аппаратуру - мероприятие было из плана исключено, а перед СНК РСФСР возбуждено ходатайство о санкции этого изменения. Совнарком отклонил ходатайство Горисполкома и предложил восстановить в плане гор. Кронштадта 100,0 т.р. на боевое освещение. Таким образом, работы по устройству боевого освещения были вновь включены в план, но так как в течении всего года фонды выделены не были, то и расходов по этому мероприятию не производилось.

III. Здравоохранение.

При годовом плане в 279,6 т.р. выполнение составило 267,7 % или 95,9 % к плану.

Выполнение заданий характеризуется следующим:

I. Работы по приспособлению и оборудованию СПМ, а также и по дооборудованию СПМ, закончены полностью, причем 2 СПМ ~~из них~~ сданы в эксплоатацию.

2. Работы по строительству дегазстанции с установкой

2-х дегазкамер, переходящие с 1938 г., в основном, также закончены. Остались невыполненными работы по устройству вентиляции, прокладки тоннеля и паропровода в нем и отделочные работы. Недоосвоение средств об,ясняется недостатком рабсилы и отсутствием необходимого для камеры оборудования.

3. Достройка склада для хранения имущества ПЗ не закончена из за отсутствия двутавровых балок.

4. Боевая подготовка проходила одновременно по всем службам.

IУ. ПРОСВЕЩЕНИЕ.

При годовых плановых назначениях в 113,8 т.р. выполнение составляет 106,2 т.р. или 93,3 %. План ИПВО Кронштадтским Отделом Народного Образования выполнен по всем мероприятиям, за исключением приобретения детских противогазов, которых не было в продаже вообще, и подготовки кадров.

Заведывающий Ленгорфо: /Рабинович/

Начальник Спецсектора: /Вихрова/

/Вихрова/

отп. 3 экз.
24/I-41г.

Сов. секретно. Форма № I

РАССЕКРЕЧЕНО

О Т Ч Е Т

о выполнении плана МПВО и его финансировании по гор. КРОНШТАДТУ за 4-ый квартал 1940 года.

№№ по пор.	Перечень мероприятий.	План 1940 года. Натуральные показатели.	Об,ем финансирования по всем источникам /в тыс.руб./	В том числе: Республиканский бюджет	Местный бюджет	Фин. план /т.р./	Выполнено с начала года по отчетный квартал включительно. Натуральные показатели.	ВСЕГО израсходовано по всем источникам /в тыс.руб./	В том числе: Республиканский бюджет /тыс.руб./	Местный бюджет /тыс.р./	Финплан /тыс.р./	% выполнения /гр.7:?/
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I?	I3
	I. МЕСТНАЯ П В О ГОРСОВЕТА.											
I.	Содержание Штаба МПВО.....	I	94,5	-	94,5	-	I	8I,4	-	8I,4	-	86,I
2.	Обучение участковых команд и командирская учеба.....	-	5I,0	-	5I,0	-	-	5I,9	-	5I,9	-	I0I,4
3.	Учения и маневры	-	I,6	-	I,6	-	-	I,5	-	I,5	-	93,8
4.	Оснащение имуществом участковых команд.....	-	70,0	-	70,0	-	-	5I,I	-	5I,I	-	73,0
5.	Приобретение казарменного инвентаря.....	-	30,0	-	30,0	-	-	23,3	-	23,3	-	77,7
6.	Приобретение дегазаторов ПД.....	4	4,0	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-
7.	Дооборудование пожарных насосов участковых команд.....	I	5,0	-	5,0	-	I	4,3	-	4,3	-	86,0
8.	Приобретение автомашин:											
	а/ грузовой	I	I3,0	-	I3,0	-	-	-	-	-	-	-
	б/пожарной.....	I	I5,0	-	I5,0	-	-	-	-	-	-	-
	в/ легковой	I	I0,0	-	I0,0	-	-	-	-	-	-	-
9.	Окончание строительства каменных сараев 1938 г. для автомашин.....	-	46,0	-	46,0	-	-	I04,0	-	I04,0	-	226,I
I0.	Средства оповещения:											
	а/Установка телефонных розеток	25	5,0	-	5,0	-	5	2,5	-	2,5	-	50,0
	б/Установка электросирен.....	4	5,0	-	5,0	-	3	2,9	-	2,9	-	58,0
	в/Установка репродукторов.....	-	I0,0	-	I0,0	-	3	4,7	-	4,7	-	47,0
II.	Устройство вышек ВНАР	I	2,0	-	2,0	-	I	I,4	-	I,4	-	70,0
I2.	Устройство КП и оборудование его связью	-	40,0	-	40,0	-	-	4I,3	-	4I,3	-	I03,2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3.	Содержание и охрана складов.....	4	3I,0	-	3I,0	-	4	28,0	-	28,0	-	90,3
I4.	Содержание гаража.....	на I0 м.	25,0	-	25,0	-	на I0 м.	27,7	-	27,7	-	II0,8
I5.	Эксплоатационные расходы по автотранспорту.....	-	27,0	-	27,0	-	-	I6,6	-	I6,6	-	6I,5
	ИТОГО по Местной ПВО Горсовета...	-	485,I	-	485,I	-	-	442,6	-	442,6	-	9I,2
	II. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.											
	Жилищное Хозяйство.											
I.	Приспособление новых подвальных убежищ.....	3	300,0	-	-	300,0	-	-	-	-	-	-
2.	Оснащение убежищ инвентарем	-	25,0	-	25,0	-	-	7,6	-	7,6	-	50,7
3.	Ремонт существующих убежищ	I6	I6,0	-	-	I6,0	-	I4,5	-	-	I4,5	90,6
4.	Оснащение ОП при убежищах	-	I2,0	-	I2,0	-	-	-	-	-	-	-
5.	Приспособление помещений для хранения имущества.....	-	8,0	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-
6.	Учения и маневры.....	-	5,0	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-
7.	Подготовка кадров.....	I97	I5,0	-	-	I5,0	-	I,6	-	-	I,6	I0,7
	Итого по Жилищному хоз-ву.....	-	38I,0	-	37,0	344,0	-	23,7	-	7,6	I6,I	6,2
	Водопровод.											
I.	Светомаскировка фильтро-установок и хлорохранилища.....	-	3,0	-	3,0	-	-	I,8	-	I,8	-	60,0
2.	Герметизация резервуаров чистой воды /капвложения см. ф. № 2/.....	-	27,0	-	-	27,0	-	8,0	-	-	8,0	29,6
3.	Обеспечение подачи воды в сеть помимо очистных сооружений.....	-	4,0	-	4,0	-	-	3,8	-	3,8	-	95,0
4.	Подготовка кадров и маневры.....	-	3,0	-	3,0	-	-	3,0	-	3,0	-	I00,0
	Итого по Водопроводу.....	-	37,0	-	I0,0	27,0	-	I6,6	-	8,6	8,0	44,9
	а/ Банное Хозяйство.											
I.	Окончание дооборудования дегазкамер Погоржельского	2 к.	60,0	-	60,0	-	- 2к.	60,0	-	60,0	-	I00,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	Оснащение СПМ имуществом.....	-	I0,0	-	I0,0	-	-	2,8	-	2,8	-	28,0
3.	Светомаскировка бань и прачешных	-	5,0	-	5,0	-	-	3,5	-	3,5	-	70,0
4.	Устройство сучильников.....	2	9,0	-	-	9,0	2	8,7	-	-	8,7	96,7
5.	Подготовка кадров, учения и маневрн.....	-	3,0	-	3,0	-	-	I,5	-	I,5	-	50,0
	В том числе:											
	а/старший начсостав.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	б/средний "	-	-	-	-	-	-	I,5	-	I,5	-	-
	в/младший "	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	г/рядовой состав.....	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	д/число учений.....	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	Итого по банному хоз-ву	-	87,0	-	78,0	9,0	-	75,5	-	67,8	8,7	87,9
	Автогужтранспорт.											
I.	Окончание строительства дегаз - площадок /капвложения см.ф.№ 2/	I	25,0	-	-	25,0	I	25,0	-	-	25,0	I00,0
2.	Приобретение специмущества.....	-	7,0	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-
3.	Светомаскировка транспорта.....	-	3,0	-	3,0	-	-	I,I	-	I,I	-	37,0
4.	Подготовка кадров.....	-	5,0	-	5,0	-	-	I,9	-	I,9	-	38,0
	ИТОГО по автотранспорту.....	-	40,0	-	I5,0	25,0	-	28,0	-	3,0	25,0	70,0
	Устройство боевого освещения....	-	I00,0	-	I00,0	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по ЖИЛИЩНО-КОММУН. ХОЗ-ВУ	-	645,0	-	240,0	405,0	-	I44,8	-	87,0	57,8	45,9
	Ш. ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.											
I.	Приспособление и оборудование С П М.....	I	I5,0	-	I5,0	-	2	I5,0	-	I5,0	-	I00,0
2.	Дооборудование существующих СПМ	2	26,0	-	26,0	-	2	26,6	-	26,6	-	I02,3
3.	Дооборудование дегазстанции.....	I	I56,0	-	I56,0	-	-	I46,2	-	I46,2	-	93,7
4.	Достройка склада для хранения имущества.....	I	30,0	-	30,0	-	-	30,0	-	30,0	-	I00,0
5.	Приобретение амортизаторов.....	4	2,0	-	2,0	-	5	2,I	-	2,I	-	I05,0
6.	Оснащение СПМ.....	I	22,5	-	22,5	-		23,2	-	23,2	-	90,9
7.	Дооснащение СПМ.....	2	3,0	-	3,0	-	-					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
8.	Светомаскировка лечучреждений.....	-	7,0	-	7,0	-	-	7,4	-	7,4	-	I06,0
9.	Содержание склада имущества НЗ.....	-	I0,0	-	I0,0	-	-	I0,0	-	I0,0	-	I00,0
I0.	Подготовка кадров:											
	а/врачей с отрывом от производства	3	3,0	3,0	-	-	3	3,0	3,0	-	-	I00,0
	б/врачей без отрыва от производства	I5	2,3	-	2,3	-	I5	2,I	-	2,I	-	9I,3
	в/средний медперсонал.....	20	I,4	-	I,4	-	23	I,5	-	I,5	-	I07,2
	г/санитаров.....	50	0,8	-	0,8	-	30	0,6	-	0,6	-	75,0
	ИТОГО по Отделу Здравоохранения	-	279,0	3,0	276,0	-	-	267,7	3,0	264,7	-	95,9
	IУ. ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.											
I.	Оборудование газоубежищ.....	2	72,0	-	72,0	-	2	72,0	-	72,0	-	I00,0
2.	Устройство оповещения.....	4	0,7	-	0,7	-	4	0,7	-	0,7	-	I00,0
3.	Оснащение имуществом групп самозащиты	-	I2,0	-	I2,0	-	-	I2,0	-	I2,0	-	I00,0
4.	Приобретение противогазов ЕН.....	I00	3,0	-	3,0	-	I00	3,0	-	3,0	-	I00,0
5.	Приобретение противогазов ДП.....	300	6,0	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-
6.	Светомаскировка	-	I2,0	-	I2,0	-	-	I2,0	-	I2,0	-	I00,0
7.	Подготовка групп самозащиты.....	I2	2,4	-	2,4	-	I2,	2,4	-	2,4	-	I00,0
8.	Тренировочные учения команд.....	-	2,4	-	2,4	-	-	2,4	-	2,4	-	I00,0
9.	Подготовка кадров.....	55	3,3	-	3,3	-	55,	I,7	-	I,7	-	5I,6
	В том числе:											
	а/Начальники об,ектовых школ.....	I0	-	-	-	-	I0,	-	-	-	-	-
	б/Начальники детских садов.....	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в/Начальники групп самозащиты.....	9	-	-	-	-	8,	-	-	-	-	-
	г/Пом.начальников по МТС.....	I0	-	-	-	-	I0,	-	-	-	-	-
	д/Политруков.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	е/командиров звеньев.....	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
	ж/инструкторов ПВО.....	I9	-	-	-	-	2I	-	-	-	-	-
	И Т О Г О по РОНО.....	-	II3,8	-	II3,8	-	-	I06,2	-	I06,2	-	93,3
	У. ВЕТСЛУЖБА.											
	Подготовка кадров.....	-	I,0	-	I,0	-	-	-	-	-	-	-
	В С Е Г О по г. КРОНШТАДТУ.....	-	I523,9	3,0	III5,9	405,0	-	96I,3	3,0	900,5	57,8	63,I

кв.
/I-4Iг.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛЕНГОРИНОТДЕЛОМ: /ГУЛКОВ/

НАЧАЛЬНИК СПЕЦСЕКТОРА ГОРВО: /ВИХРОВА/

О Т Ч Е Т

о выполнении плана капитального строительства и приобретения оборудования по мероприятиям МПВО г.КРОНШТАДТА

за 4-ый квартал 1940 г. /в тыс. руб./

№№ по пор.	Наименование об,ектов капитального строительства.	Натуральные показатели.	Полная сметная стоимость строительства.	Выполнено на 1/1-40г. Натуральные показатели /един. измер./	Выполнено на 1/1-40г. Сметная стоимость	Выполнено на 1/1-40г. По фактической стоимости.	План на 1940 г. Натурал. показ. /един. измер./	План на 1940 г. По сметной стоимости.	Выполнено с начала года по отчетный кв. вкл. По сметной стоимости.	Выполнено с начала года по отчетный кв. вкл. По фактической стоимости	Планфинансирования 1940г. с учетом снижения стоимости строительства или удорожания стр-ва	Получено из Банка с начала года по отчетный квартал включ.	Сдано в действие с начала года по отчетный квартал включительно. В натуральных показателях	Сдано в действие с начала года по отчетный квартал включительно. По сметной стоимости.	Сдано в действие с начала года по отчетный квартал включительно. По фактической стоимости.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
I.	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ Х-ВО.														
	а/Водопровод.														
	Герметизация резервуаров чистой воды.....	-	33,0	-	6,0	6,0	I	27,0	8,0	8,8	27,0	8,0	-	-	-
	б/Автогужтранспорт.														
	Окончание строительных дезплощадок	I	70,0	-	45,0	45,0	I	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	I	25,0	25,0
	ИТОГО по ЖИЛ.-КОММ. Х-ВУ	-	103,0	-	51,0	51,0	-	52,0	33,0	33,0	52,0	33,0	I	25,0	25,0

Заведующий Ленинградским Горфинотделом: /ПУЧКОВ/

Начальник Спецсектора: /ВИХРОВА/

отп. 3 экз.
ЗА.23/I-41г.

10

33

№ М-57сс

РАССЕКРЕЧЕНО

26 Января 41г.

Сов.секретно.

НАЧАЛЬНИКУ ВОЕННОГО ОТДЕЛА
Н.К.В. Р.С.Ф.С.Р.

Ленинградский Горфинотдел препровождает при этом годовой отчет об израсходовании средств местного бюджета по хозобслуживанию органов НКО и ОСОАВИАХИМА по г. Ленинграду за 1940 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет по НКО и ОСО за 1940г. на "2 "л.

Об"яснительная записка к отчету на 1л.

Заведывающий Горфинотделом /Гужков/

Начальник Спецсектора /Вихрова/

Отп.2 экз.
1-адресату
1-в дело
25/I-41г.
ВВ

РАССЕКРЕЧЕНО

Секретно.

О Т Ч Е Т

ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРФИНОТДЕЛА в израсходовании средств местного бюджета по хозобслуживанию органов НКО и ОСОАВИАХИМА по г.ЛЕНИНГРАДУ за 4-ый квартал 1940 г.

34

в тыс.руб.

№ по пор.	Перечень мероприятий.	План финансирования на 1940 г.		Фактически израсходов.		Открыто кредитов с начала года, вкл. отчетн. квартал.	% фактич. расхода к годов. плану
		В нат. показателях	Об"ем финансирования.	В нат. показ.	ВСЕГО израсходовано с начала года вкл. отч. квартал		
I	2	3	4	5	6	7	8
	I. РАСХОДЫ ОРГАНОВ НК ОБОРОНЫ.						
I.	Текущий ремонт муниципализированных зданий, занятых частями и учреждениями НКО	-	I4,2	-	I4,0	I4,0	I00,0
2.	Ремонт учебно-сборных пунктов, отведенных для РВК...	-	23,4	-	23,4	23,4	I00,0
3.	Оборудование казарменным инвентарем учебно-сборных пунктов.....	-	50,0	-	20,0	20,0	40,0
4.	Охрана учебно-сборных пунктов	-	5,2	-	5,2	5,2	I00,0
5.	Коммунальное обслуживание очередного призыва.....	-	55,8	-	4I,I	5I,2	73,7
6.	Текущий ремонт помещений РВК	-	I75,0	-	I82,4	I75,2	I04,2
	ИТОГО по органам НКО.....	-	323,6	-	286,I	289,0	88,4
	II. РАСХОДЫ ОРГАНОВ ОСОАВИАХИМА.						
I.	Коммунальное обслуживание запасных I,2 и 3 года обучения.....	-	2I2,6	-	I75,8	I75,9	82,7
2.	Мелкий текущий ремонт стационарных ВУП,ов ОСО.....	-	303,8	-	256,9	263,7	84,1
3.	Текущий ремонт лагерей....	-	I2I,5	-	49,5	49,5	40,9

I	2	3	4	5	6	7	
4.	Коммунальное обслуживание и мелкий текущий ремонт аэроклубов	-	I46,0	-	I44,7	I44,7	9
5.	Коммунальное обслуживание и мелкий текущий ремонт военно-морских учебных пунктов и военно-морских школ.....	-	8I,0	-	68,2	68,2	8
	ИТОГО по органам ОСО.....	-	864,9	-	695,I	702,0	8
	Ш. Расходы Исполкома.						
I.	Мобподготовка председателей сельсоветов.....	-	-	-	-	-	-
	В С Е Г О	-	II88,5	-	98I,2	99I,0	8

Заведывающий Ленинградским Горфинотделом:

/Гужков/

Начальник Спецсектора:

/Вихрова/

По сут районам.

" " Января 1941 г.

гор. Ленинград.

РАССЕКРЕЧЕНО

Секретно.

Об,яснительная записка

к отчету в израсходовании средств местного бюджета

по органам НК Обороны и Осоавиахима по г.ЛЕНИНГРАДУ

за 4-ый квартал 1940 г.

36

При годовом плане в I.188,5 т.р. выполнение составило 988,0 т.р. или 83,2 % к плану.

981,2 33,6

По отдельным видам расходов выполнение характеризуется следующим:

I. По расходам органов НК Обороны.

I. На оборудование учебно-сборных пунктов инвентарем расходы к финансированию были приняты по рассмотренной смете в сумме 45,0 т.р., однако фактические затраты составили лишь 20,0 т.р. или 44 %.

2. По коммунальному обслуживанию очередного призыва недовыполнение плана расходов об,ясняется тем, что по Куйбышевскому и Петроградскому районам средства в сумме 5,4 тыс. рублей были направлены на текущий ремонт помещений РВК, а по Володарскому району отпущенные средства в сумме 3,0 т.р. оказались к I/I-с.г. недоиспользованными.

II. По расходам органов ОСО.

Сметы по расходам Осоавиахима оформлялись с большой задержкой и полностью плановые назначения подтверждены не были, отсюда естественно и недоиспользование средств по всем мероприятиям.

Коммунальное обслуживание запасных I, 2-х и 3-х годичного обучения и мелкий текущий ремонт ВУП,ов финансировались из районных бюджетов и составили 86,8 % плана.

Остальные мероприятия - текущий ремонт лагерей /Вырицкого и Павлово/, аэроклубов и 3-х военно-морских школ профинансированы из городского бюджета полностью в пределах рассмотренных смет.

Заведывающий Ленгорфинотделом:

Начальник Спецсектора:/Вихрова/

отп.3экз.
ЗА.24-I-41г.

№ 65 сс

М- 28 Января 41 г.

РАССЕКРЕЧЕНО

Сов.секретно.

НАЧАЛЬНИКУ ВОЕННОГО ОТДЕЛА
Н.К.Ф. Р.С.Ф.С.Р.

тов.Ильину В.Д.

Ленинградский Горфинотдел препровождает при этом годовой отчет о выполнении плана финансирования оборонных мероприятий /Особых Заданий Правительства/ за 1940 год.

Об"яснительная записка к нему будет выслана дополнительно 28/I-41г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: отчет по плану Особых Заданий Правительства за 1940 год на "10 листах.

Заведывающий Горфинотделом /Гужков/

Начальник Спецсектора /Вихрова/

Отп.2 экз.
I-адресату
I-в дело
25/I-41г.
ВВ

Утверждено НУНХу Госплана СССР
№ 1035 от 10/IX-1940 г.

РАССЕКРЕЧЕНО

Сов. секретно. Ф. № I

28

О Т Ч Е Т

о выполнении плана финансирования особых /оборонных/ заданий за IУ-ЫЙ КВАРТАЛ 1940 г.

по гор. Л Е Н И Н Г Р А Д У.

/в тыс. руб./

№ № по пор.	Наименование отраслей хозяйств и мероприятий.	ПЛАН 1940 года. Натуральные показатели.	Объем финансирования по всем источн.	В том числе: Республиканский бюджет	Местный бюджет.	Финплан предприятий.	Выполнено с начала года по отчетный квартал включительно. Натуральные показатели.	ВСЕГО израсходовано по всем источникам.	В том числе: Республик. бюджет.	Местный бюджет.	Финплан предприятий.	% % выполнения.
А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I. МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.											
	Наращение производственных мощностей для выполнения мобзаданий /капвложения - см. ф№ 2/.....	-	I900,0	-	-	I900,0	-	III4,4	-	-	III4,4	I27,I
	II. ТОРГОВЛЯ.											
I.	Оплата хранения мобфондов на складах продторгов....	-	205,9	-	540,9	-	-	292,7	-	292,7	-	54,I
			540,9									
2.	Капвложения /ф. № 2/.....	-	367,0	-	-	367,0	-	385,5	-	-	385,5	I05,0
	ИТОГО по Торговле	-	572,9 907,9	-	540,9	367,0	-	678,2	-	292,7	385,5	74,7
	III. КОММУНАЛЬНО-ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО.											
I	Реконструкция трамвайных вагонов для санперевозок	-	62,0	-	-	62,0	-	27,5	-	-	27,5	44,4
2	Опытно-исследовательские работы.....	-	I0,0	-	-	I0,0	-	7,3	-	-	7,3	73,0
3	Создание мобзапаса санхимущества для госпиталей по перечню № 2...	-	497,6	-	497,6	-	-	497,7	-	497,7	-	I00,0
4	Капвложения /ф. № 2/...	-	400,0	-	-	400,0	-	400,I	-	-	400,I	I00,0
	ИТОГО по Комм.-жил. х-ву	-	969,6	-	497,6	472,0	-	932,6	-	497,7	434,9	96,2
	IУ. ПРОСВЕЩЕНИЕ.											
I.	Приспособление школ старого фонда под госпиталя:											
	а/по г.Ленинграду.....	7 шк.	432,2	-	432,2	-	-	432,2	-	432,2	-	I00,0
	б/по г.Кронштадту	I шк.	I9,5	-	I9,5	-	-	I9,5	-	I9,5	-	I00,0
	ИТОГО	8 шк.	45I,7	-	45I,7	-	-	45I,7	-	45I,7	-	I00,0

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	Установка 3-го котла для горячего водоснабжения в школах строительства 1936-39г. приспосабливаемых под госпитали:.....											
	I/шк.№ 5пр.25 Окт.I4	I939	-	I8,2	-	I8,2	-	-	0,4	-	0,4	-	2,2
	2/" № 7. Демидов,I2	I939 г.	-	I6,2	-	I6,2	-	-	I4,5	-	I4,5	-	89,5
	3/" № 20,Ул.Скороходова, 2-4	I936	-	I7,8	-	I7,8	-	-	I8,7	-	I8,7	-	I05,I
	4/" № I3 6-ая Советская д.24/I9	I939	-	I4,9	-	I4,9	-	-	II,2	-	II,2	-	75,2
	5/" № 25 Ярославская, I3	I936	-	3,5	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-
	6/" № 22 М.Детскосельский 23	I936	-	I7,5	-	I7,5	-	-	I3,3	-	I2,3	-	I04,5
	7/" № 4I Матятин, 4.	I938	-	I5,9	-	I5,9	-	-	I6,7	-	I6,7	-	I05,I
	И Т О Г О		-	I04,0	-	I04,0	-	-	79,8	-	79,8	-	76,7
3	Приспособление школ под госпитали стр-ва I936-I939г. на 880 мест:												
	I/шк.№ I8-В.О. I2 л.,59	I938	-	I9,9	-	I9,9	-	-	II,7	-	II,7	-	58,7
	2/ " № I9-В.О.3 л.,62	I939	-	I4,5	-	I4,5	-	-	I2,2	-	I2,2	-	84,I
	3/" № 26-Пр.бер.Невы, д.96	I938	-	I3,8	-	I3,8	-	-	I4,8	-	I4,8	-	I07,I
	4/" № I4-Батенина ул.II	I936	-	I6,4	-	I6,4	-	-	I4,8	-	I4,8	-	90,2
	5/" № 24- Болотная ул.I5	I936	-	53,3	-	53,3	-	-	52,8	-	52,8	-	99,I
	6/" № 3I- Пр.Энгельса,5I	I937	-	I3,7	-	I3,7	-	-	I0,5	-	I0,5	-	76,6
	7/" № 37- Шувалово,Александровская дорога	I938	-	50,4	-	50,4	-	-	49,9	-	49,9	-	99,0
	8/" № 34- Б.Спасская,4	I938	-	I3,8	-	I3,8	-	-	I4,8	-	I4,8	-	I07,2
	9/" № I8- Сердобольская 50-52	I939	-	I4,8	-	I4,8	-	-	I3,0	-	I3,0	-	87,8
	I0/" № 24- Ул.Маяковского 26-28	I939	-	I2,2	-	I2,2	-	-	I3,2	-	I3,2	-	I08,3
	II," № 22- Кутузовская,I8	I938	-	I3,8	-	I3,8	-	-	I0,I	-	I0,I	-	73,2

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2/	Шк.№I8 Автово II квартал I939	-	I3,6	-	I3,6	-	-	I0,9	-	I0,9	-	80,2
I3/	" I3 Пр.Мечникова,2 I938	-	I3,8	-	I3,8	-	-	I4,6	-	I4,6	-	I05,8
I4/	" 2I Александровская, I9 I938	-	I3,7	-	I3,7	-	-	I0,7	-	I0,7	-	78,I
I5/	" 30 Минеральная,5 I939	-	I4,6	-	I4,6	-	-	8,4	-	8,4	-	57,6
I6/	" Весенняя ул. I939	-	I3,3	-	I3,3	-	-	0,4	-	0,4	-	3,0
I7/	" I8 Пролетарский,I I938	-	I3,5	-	I3,5	-	-	I5,9	-	I5,9	-	I7,8
I8/	" 20 8-ая Кр.-Армейская,I45 I936	-	53,7	-	53,7	-	-	54,5	-	54,5	-	I0I,5
I9/	" 3I Нарвский 6/3 I938	-	I3,5	-	I3,5	-	-	I4,8	-	I4,8	-	I09,9
20/	" 3 Ул.Розенштейна,30 I939	-	I5,0	-	I5,0	-	-	I4,I	-	I4,I	-	94,0
2I/	" 25 Ул.Егорова,24 I936	-	I6,3	-	I6,3	-	-	I7,5	-	I7,5	-	I07,4
22/	" 20 Тамбовская, I7/I9 I938	-	I3,8	-	I3,8	-	-	I4,7	-	I4,7	-	I06,6
23/	" 33 У Мясокомбината I939	-	I4,6	-	I4,6	-	-	I2,5	-	I2,5	-	85,6
24.	" I9 Московское шоссе I939	-	I4,6	-	I4,6	-	-	I2,3	-	I2,3	-	84,3
25.	" 27 Мясная ул. II/I3 I938	-	46,7	-	46,7	-	-	46,2	-	46,2	-	98,9
26.	" II Ул.Мира, 22 I936	-	I5,6	-	I5,6	-	-	I2,9	-	I2,9	-	82,7
27.	" 27 Ул.Р.Люксембург 3 I938	-	I3,6	-	I3,6	-	-	I4,6	-	I4,6	-	I07,4
28.	" 26 Зверинская ул. 35 I938	-	I3,3	-	I3,3	-	-	I4,4	-	I4,4	-	I08,2
29.	" I0 Ул.Р.Люксембург I7/I9 I939	-	I5,0	-	I5,0	-	-	I5,9	-	I5,9	-	I06,0
30.	" I4 Левашевский 5 I938	-	I3,7	-	I3,7	-	-	I4,8	-	I4,8	-	I08,I
3I.	" 299 Крестовский 24 I938	-	I3,8	-	I3,8	-	-	I4,8	-	I4,8	-	I07,3
32.	" 3I Малый пр.,6/9 I939	-	I6,8	-	I6,8	-	-	I7,5	-	I7,5	-	I04,2
33.	" I7 В.О. I7 л. 34/36 I938	-	38,7	-	38,7	-	-	26,3	-	26,3	-	68,0

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34.	Шк. № 22-В.О. I9 л., I8 I939	-	I5,6	-	I5,6	-	-	I2,3	-I2,3	I2,3	-	79,0
35.	" № I3.-Верейская, 20 I939	-	I4,2	-	I4,2	-	-	I4,7	-	I4,7	-	I03,6
36.	" № 2I -Миргородская, 2 I938	-	I3,8	-	I3,8	-	-	II,3	-	II,3	-	82,0
37.	" № 42- Международный, 52 I938	-	I3,8	-	I3,8	-	-	I4,7	-	I4,7	-	I06,6
38.	" № I0- Лиговская, 70 I938	-	I6,9	-	I6,9	-	-	I8,0	-	I8,0	-	I07,6
39.	" № 22- Очаковская, I/7 I939	-	I5,6	-	I5,6	-	-	I3,6	-	I3,6	-	87,2
40.	"№ 2I- М.Детскосельский I7/I9 I936	-	I8,3	-	I8,3	-	-	I8,9	-	I8,9	-	I03,3
	ИТОГО	36/40	756,0	-	756,0	-	-	700,0	-	700,0	-	92,6
4.	Инвентаридация технических работ по демонтажу госпиталей	-	0/I00,0	-	0/I00,0	-	-	I03,0	-	I03,0	-	I03,0
5.	Производство работ по демонтажу госпиталей:											
	I. Ул.Плеханова,27	-	4I,9	-	4I,9	-	-	39,2	-	39,2	-	93,6
	2.Пр.25 Окт.,I76	-	43,5	-	43,5	-	-	43,5	-	43,5	-	I00,0
	3. Балтийская ул. 35	-	3I,2	-	3I,2	-	-	3I,2	-	3I,2	-	I00,0
	4.22-ая лин.,7	-	22,3	-	22,3	-	-	22,3	-	22,3	-	I00,0
	5.Наб.р.Фонтанки,36 ...	--	78,8	-	78,8	-	-	0,8	-	0,8	-	I,0
	6.Скороходова,I4.....	-	33,5	-	33,5	-	-	33,5	-	33,5	-	I00,0
	7.Бородинская, 8/I0.....	-	28,9	-	28,9	-	-	24,0	-	24,0	-	85,8
	8.Выборгская,3	-	29,2	-	29,2	-	-	I5,6	-	I5,6	-	53,4
	9.Ул.Восстания, 8.....	-	47,4	-	47,4	-	-	47,4	-	47,I	-	99,4
	I0.Обводный кан. I7-а ...	-	38,9	-	38,9	-	-	34,8	-	34,8	-	89,5
	II.Обводный кан. I9::::::	-	46,5	-	46,5	-	-	2I,I	-	2I,I	-	45,4
	I2.Опочинина ул.3	-	33,0	-	33,0	-	-	I8,4	-	I8,4	-	55,8
	I3.Ул.Салтыкова-Щедрина,54	-	50,I	-	50,I	-	-	I9,4	-	I9,4	-	38,7
	ИТОГО.....	-	0/525,2	-	0/525,2	-	-	350,9	-	350,9	-	66,7

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
	Во Дворце Культуры им. Кирова	-	0/36,I	-	0/36,I	-	-	36,I	-	36,I	-	I00,0
	В Пушкинском Доме Партпросвещения ...	-	0/55,9	-	0/55,9	-	-	55,9	-	55,9	-	I00,0
	ИТОГО.....	-	0/6I7,3	-	0/6I7,3	-	-	442,9	-	442,9	-	7I,7
6.	Капвложения.....	-	I60,0 /0	-	I60,0/ -	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по ПРОСВЕЩЕНИЮ ...	-	I47I,7 2029,0	-	I47I,7 2029,0	-	-	I777,4	-	I777,4	-	87,6
	У. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.											
I.	Содержание склада мобзапасов.....	I скл.	I92,I	-	I92,I	-	-	I83,2	-	I83,2	-	95,4
2.	Ремонт складов мобзапасов	4 скл.	207,9	-	207,9	-	-	I04,I	-	I04,I	-	50,I
3.	Доукомплектование сборно-сдаточных пунктов имуществом	-	20,0	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-
4.	Проектно-сметные работы по приспособлению в 1941 г. помещений под госпитали.....	I8об,ект.	0/344,0	-	0/344,0	-	-	I60,0	-	I60,0	-	46,5
	ИТОГО по ЗДРАВООХРАНЕНИЮ	-	420,0 764,0	-	420,0 764,0	-	-	447,3	-	447,3	-	58,5
	VI. ВСЕКОПРОМСОВЕТ.											
	Капитальные работы по наращению производственных мощностей для выполнения заданий.											
	По Машсовзу.											
	Артель "Машиностроитель"	-	200,0	-	-	200,0	-	I52,0	-	-	I52,0	76,0
	" "Красный Рабочий"	-	200,0	-	-	200,0	-	I6I,6	-	-	I6I,6	80,8
	" "Станкострой"....	-	3I,0	-	-	3I,0	-	30,3	-	-	30,3	97,8
	" "Металлоконструктор"	-	225,0	-	-	225,0	-	200,7	-	-	200,7	89,2
	ИТОГО по Машсовзу.....	-	656,0	-	-	656,0	-	544,6	-	-	544,6	83,0

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	По Метизсоюзу.											
	Артель "Металлист"Кооператор".....	-	308,0 х/	-	-	308,0	-	40,0	-	-	40,0	I3,I
	" "Об,единенный Металлист"	-	90,9	-	-	90,9	-	82,4	-	-	82,4	83,3
			98,9			98,9						
	" "Металл".....	-	225,0	-	-	225,0	-	-	-	-	-	-
			0			0						
	" "Металлопродукт".....	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-
			54,0			54,0						
	ИТОГО по.Метизсоюзу	-	623,9	-	-	623,9	-	I22,4	-	-	I22,4	26,6
			460,9			460,9						
	х/в т.ч. по капвложениям I08,0											
	ИТОГО по ПРОМСОВЕТУ	-	I279,9	-	-	I279,9	-	667,0	-	-	667,0	59,7
			III6,9			III6,9						
	ИТОГО по г. ЛЕНИНГРАДУ	-	6687,4	-	383I,5	2855,9	-	56I6,9	-	30I5,I	260I,8	84,0

" " Января I94I г.

г. Ленинград.

ЗАВЕДЫВАЮЩИЙ ЛЕНИНГРАДСКИМ ГОРФИНОТДЕЛОМ:

НАЧАЛЬНИК СПЕЦСЕКТОРА:

/Вихрова/

Утверждено КУНХУ Госплана СССР
№ 1035 от 10 Сентября 1940 г.

РАССЕКРЕЧЕНО

Сов. секретно. Ф. № 2

О Т Ч Е Т

о выполнении капитального строительства и приобретении оборудования по плану финансирования особых /оборонных/ заданий за IУ-ЫЙ КВАРТАЛ 1940 г. по г.ЛЕНИНГРАДУ.

№ по пор.	Наименование отраслей хозяйства и об,ектов строительства.	Натуральные показатели.	Полная сметная стоимость строительства.	Выполнено на 1/1-40г. Натуральные показатели	Выполнено на 1/1-40г. Сметная стоимость.	Выполнено на 1/1-40г. По фактической стоимости.	ПЛАН на 1940 г. Натуральные показатели /един. изм./	ПЛАН на 1940 г. По сметной стоимости.	Выполнено с начала года по отчетный кв. вкл. По сметной стоимости.	Выполнено с начала года по отчетный кв. вкл. По фактической стоимости.	ПЛАН финансирования 1940 г. с учетом снижения или удорожания стр-ва.	Получено из Банка с начала года по отчетн. кварт. включ.	Сдано в действие с начала года по отчетный квартал включительно. В нат. показателях	Сдано в действие с начала года по отчетный квартал включительно. По смет. стоимости	Сдано в действие с начала года по отчетный квартал включительно. По фактической стоимости.
А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	I. МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.														
I.	Листопрокатный завод.														
	а/Строительные работы	400 м³	II5,0	-	-	-	400м³	-	I02,5	I02,5	-	I02,5	-	-	-
	б/Оборудование	22 шт.	249,5	-	-	-	22 шт.	-	2I6,6	2I6,6	-	2I6,6	I9	I70,0	I70,0
	в/Монтажные работы.....	22 шт.	2,5	-	-	-	22 шт.	-	I,7	I,7	-	I,7	I9	I,7	I,7
	г/Проектные работы	По техпроекту	43,0	-	-	-	По техпроекту	-	33,3	33,3	-	33,3	По техпроекту	33,3	33,3
	д/прочие работы.....	-	-	-	-	-	-	-	II,0	II,0	-	II,0	-	II,0	II,0
	И Т О Г О	-	410,0	-	-	-	-	250,0	365,I	365,I	250,0	365,I	-	2I6,6	2I6,6
2	Завод "Новый Строитель"														
	а/Строительство	-	69,5	-	-	-	739 м³	-	35,5	35,1	-	35,I	-	-	-
	б/Оборудование	-	I30,2	-	-	57,0	9шт.	-	92,0	92,0	-	92,0	-	-	-
	в/Монтажные работы	-	32,0	-	-	25,5	7шт.	-	7,5	7,7	-	7,7	-	-	-
	г/Проектные работы.....	-	4,0	-	-	II,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	И Т О Г О	-	235,7	-	-	94,0	-	I40,0	I35,0	I34,8	I40,0	I34,8	-	-	-
3	Завод "Юный Металлист".	-	I00,0	-	-	-	-	I00,0	-	-	I00,0	-	-	-	-
	/Зав. передан в Упр. Трудовых Резервов/														
4	Гор. Механический Завод /б. Зав. Несгораемых шкафов/														
	а/Строительные работы....	-	94,8	-	-	-	-	-	92,5	92,5	-	92,5	-	92,5	92,5
	б/Оборудование.....	-	I33,6	-	-	-	I8	-	I33,6	I33,6	-	I33,6	I6	I00,8	I00,8

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	в/Монтаж и восстановление оборудования.....	-	75,0	-	-	-	-	-	73,5	73,5	-	73,5	-	73,5	73,5
	г/Приспособления .../.....	-	40,I	-	-	-	-	-	39,2	39,2	-	39,2	-	39,2	39,2
	д/Прочие работы	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	И Т О Г О	-	350,0	-	-	-	-	I00,0	338,8	338,8	I00,0	338,8		306,0	306,0
5	Завод "Газоаппарат".														
	а/Строительство	-	I0,0	-	-	-	400 м³	-	8,0	8,7	-	8,7	350м³	8,0	8,7
	б/Оборудование.....	-	I24,0	-	-	-	II шт.	-	24,5	88,2	-	88,2	7шт.	24,5	82,I
	в/Монтажные работы.....	-	I7,0	-	-	-	-	-	-	9,I	-	9,I	-	-	3,I
	И Т О Г О	-	I5I,0	-	-	-	-	II0,0	32,5	I06,0	II0,0	I06,0	-	32,5	73,9
6	Пушкинский Механический завод.														
	а/Строительство.....	-	I8,0	-	-	-	250 м³	-	I6,0	I6,0	-	I6,0	-	I6,0	I6,0
	б/Оборудование.....	-	74,5	-	-	-	I6	-	76,0	76,0	-	76,0	I4	76,0	76,0
	в/Монтажные работы.....	-	5,5	-	-	-	6	-	6,0	6,0	-	6,0	9	6,0	6,0
	г/Проектные работы.....	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	И Т О Г О	-	I00,0	-	-	-	-	I00,0	98,0	98,0	I00,0	98,0	-	98,0	98,0
7	Штамповочно-Механический завод. Московского Промкомбината.														
	а/Оборудование	-	3I,0	-	-	-	-	-	2,7	2,7	-	2,7	-	2,7	2,7
	б/Проектные работы.....	-	I5,0	-	-	-	-	-	I5,0	I5,0	-	I5,0	-	I5,0	I5,0
	в/Прочие работы.....	-	54,0	-	-	-	-	-	54,0	54,0	-	54,0	-	54,0	54,0
	И Т О Г О	-	I00,0	-	-	-	-	I00,0	7I,7	7I,7	I00,0	7I,7	-	7I,7	7I,7
	ИТОГО по МЕСТНОЙ ПРОМ-СТИ	-	-	-	-	-	-	900,0	I04I,I	III4,4	900,0	III4,4		724,8	766,2
	II. ТОРГОВЛЯ.														
	Достройка склада для хранения моброндов в г.Пушкине	7200м³	37I,6	-	-	-	7200м³	367,0	37I,6	385,0	367,0	385,5	7200м³	37I,6	385,0

А	Б	I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	III. КОММУНАЛЬНО-[illegible] ХОЗЯЙСТВО.														
	Оборудование Спеццеха на Ремонтно-Механическом З-де "Ленводопровода".														
	а/Приобретение оборудования и инвентаря.....	-	210,6	-	-	-	-	-	210,5	210,5	-	210,5	-	207,I	207,I
	б/Монтаж и изготовление приспособлений к станкам	-	80,7	-	-	-	-	-	80,7	80,7	-	88,6	-	88,6	88,6
	в/Компрессорная установка	-	8,4	-	-	-	-	-	8,4	8,4	-	9,2	-	9,2	9,2
	г/Строительные работы I-го этажа.....	-	30,0	-	-	-	-	-	30,0	30,2	-	33,I	-	33,I	33,I
	д/Паровое отопление	-	20,3	-	-	-	-	-	20,3	20,3	-	22,4	-	22,4	22,4
	е/Оксидирование.....	-	50,0	-	-	-	-	-	50,0	50,0	-	54,9	-	54,9	54,9
	И Т О Г О	-	400,0	-	-	-	-	400,0	399,9	400,I	400,0	418,7	-	415,3	415,3
	IV. ВСЕКОПРОМСОВЕТ.														
	Капитальные работы по расширению производственных мощностей для выполнения мобзаданий:														
	а/Арт. "Металлист" Кооператор"..... -Приобретение оборудования.....	5 пресс.	I08,0	-	-	-	5 пресс.	I08,0	40,0	40,0	I08,0	40,0	-	-	-
	ВСЕГО ПО гор. ЛЕНИНГРАДУ	-	-	-	-	-	-	I775,0	I852,6	I939,5	I775,0	I958,6	-	I5II,7	I566,5

" Января I94I г.

г. Ленинград.

ЗАВЕДЫВАЮЩИЙ ЛЕНИНГРАДСКИМ ГОРСОВЕТОМ:

НАЧАЛЬНИК СПЕЦСЕКТОРА: /Вихрова/

Отп. 3 экз.
№ А.27/1-41г.

М- 72сс РАССЕКРЕЧЕНО 31 Января 41 г.

Сов. секретно.

Начальнику Военного Отдела НКФ РСФСР

тов. ИЛЬИНУ В.Д.

В дополнение к нашему № М-56сс препровождаем об,яснительные записки к годовому отчету по МПВО города Ленинграда по ф. № I и ф. № 2.

Приложение: 1. Об,яснительная записка к годовому отчету по МПВО к форме № I на "12" листах.

2. Тоже по ф.№ 2 на "3" лист.

Заведывающий Ленгорфо: Гущин

Начальник Спецсектора: /Вихрова/

отп. 2экз.
I-адр.
I-в дело
ЗА 3I-I.

7. 14. 21

РАССЕКРЕЧЕНО

Сов. секретно.

ОБ,ЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о выполнении плана М П В О и его финансировании по г. ЛЕНИНГРАДУ за 4-ый квартал 1941г.

По данным предыдущего отчета за 3-ий квартал об,-ем финансирования мероприятий по годовому плану МПВО определялся в сумме 47.998,5 тыс. руб.

В течении 4-го квартала с разрешения СНК РСФСР увеличены ассигнования по титулу "оснащение участковых формирований" на 250,0 т.р. за счет сокращения ассигнований на охрану гаражей, складов, штабов на 150,0 т.р. и на эксплоатационные расходы по автотранспорту на 100,0 т.р.

Кроме этого, по Ленгаготплодовощторгу уменьшены ассигнования на подготовку кадров на 47,0 т.р.

В соответствии с указаниями о порядке составления отчетов по оборонным мероприятиям исключены организации республиканского подчинения: торговая сеть с об,емом затрат в 788,0 т.р. и Ленгоснарпит - 860,5т.р.

Таким образом с учетом всех изменений план финансирования МПВО составит 47.102,2 т.р., в том числе по местному бюджету 41.534,9 т.р., республиканскому бюджету 280,0 т.р. и по финпланам предприятий - 5.287,3 т.р.

Выполнение плана выразилось в сумме 34.219,4 т.р. или 72,6 % к годовому плану финансирования, в том числе:

	План	Выполнение	%
1. По местному бюджету	41.534,9	28.735,6	69,2
2. По республик. "	280,0	259,7	92,7
3. По финпланам предпр.	5.287,3	5.224,1	98,8

Наиболее низкий процент выполнения плана падает на местный бюджет - 69,2 %. Недовыполнение отчасти об,ясняется не выделением фондов на машины и материалы, а также и тем, что по мероприятиям со значительными плановыми назначениями расход или совсем не производился или был прекращен в начале года. К таким относятся:

I. Строительство защищенного КП при Доме Советов, где из 2.800,0 т.р. расход в виде аванса составил 390,0 т.р.

2. Приобретение фильтров по Ленжилуправлению /2.100,0 т.р./ включается из года в год и не выполняется.

3. Приобретение детских противогазов по ГОРОНО /194,0 т.р./и Горздравотделу /420,0 т.р./.

По отдельным отраслям хозяйства выполнение плана следующее:

I. Местная ПВО ГОРСОВЕТА.

При плане в 19.570,8 т.р. выполнение составило 14.276,8 т.р. или 72,9 % к плану; в том числе по содержанию Штабов МПВО 3.783,8 т.р. или 91,1 %; по мероприятиям 8.430,9 т.р. или 84,3 % и по строительству - 2.062,1 т.р. или 38,0 % к плану.

I. Содержание Штабов МПВО.

В расходах по содержанию Штабов за год имеем экономию в сумме 369,5 т.р., которая, в основном, образовалась за счет неукомплектования аппарата городского, районных и участковых Штабов МПВО.

2. Обучение участковых команд и командирская учеба.

Расход по боевой подготовке составил 436,6 т.р. или 95,5 % к плану.

По видам подготовка делится:

I/Рядовой состав участковых команд должен был пройти 5-ти дневные сборы в количестве 11.348 чел., фактически сборы прошли 10.180 чел. или 89 %. Кроме этого, прошли 5-ти дневные сборы 1.168 чел. специалистов участковых команд /водители пожарных машин, радисты, кочегары АДУ, механики АГВ и т.д./, затем 3-х дневные городские сборы вновь приписанный к участковым командам рядовой состав /6.398 чел./ и во время финских событий обучение прошли участковые команды, переведенные на казарменное положение /12.945 чел./

2/Подготовка Начсостава учебных команд.

	План.	Фактич. выполнение	%
а/10 дневный сбор нач.ко-			

б/ I0 дневный сбор политруков на курсах	399	I67	84,0
в/ " " " командиров взводов "	444	377	84,9
г/ " " " мл.начсостава "	II52	941	8I,0
И т о г о	I994	I649	82,7

3/Подготовка в условиях лагерного сбора.

а/5 дневный сборы дегазкоманд и Отделений медсанкоманд.....	42I2	3794	90 %
б/5 дневные сборы начсостава	I9	I49	
в/ I0 дневный сбор мл. начсостава дегазкоманд.....	444	430	97 %
И Т о г о	4675	4373	93,5

4/Командирская учеба.

Начсостав МПВО	I85I зан.	II83 зан.	64,0

Сверх плана проведены 5-ти дневные сборы всего начсостава участковых команд без отрыва от производства.

3. Учения и маневры.

Средства освоены в сумме 43,0 т.р. или 75,4 % к плану. Расходы производились в соответствии с утвержденной сметой.

4. Оснащение и дооснащение участковых формирований.

По годовому плану по этому титулу было утверждно 600,0 т.р., так как в IУ квартале Ленинграду была отгружена еще дополнительная партия химимущества, СНК РСФСР разрешил увеличить ассигнования на 250 т.р. за счет не освоенных средств по охране помещений штабов, гаражей и КП и эксплоатационные расходы по транспорту

Приобретено: комбинезонов импрегнированных	2.II2	шт.
-"- олифованных	2.500	"
сапог резиновых	2.900	пар
перчаток "	I.250	"
б е л ь я	850	пар
ватных шаровар и курток.....	I.080	"
санносилок	I30	шт.
сансумок	I30	шт.
пакетов индивидуальных.....	I7.0000	шт.
поясок спасательных.....	I00	шт.
рукавов выкидных.....	2.500	м.
огнетушителей	I00	шт.

сумок химразведчиков ... . 20 шт.

Брезент, бачки эмалированные, компасы, бинокли и др. мелкие предметы имущества.

В эту же сумму включен расход по ремонту имущества в сумме 24,9 т.р.

5. Приобретение имущества для казарменного размещения дежурных подразделений участков.

За весь год приобретено:

кроватей	-	2958 шт.
одеял	-	1532 шт.
подушек	-	120 шт.
матрацев	-	2015 шт.
простыней	-	5732 шт.
наволочек	-	3254 шт.
полотенец	-	317 шт.
топчанов	-	450 шт.

Ассигнования использованы полностью.

6. Приобретение автомашин.

План по легковым машинам не выполнен из за невыделения фондов на них. Пожарные же автонасосы приобретены полностью 10 штук с экономией в 1,9 т.р.

7. Содержание помещений Штаба города, районов, участков, КП, складов и гаражей.

Перерасход в сумме 68,6 т.р. против плана ассигнований об,ясняется тем, что при составлении и утверждении плана на 1940 г. пользовались ориентировочными расчетами, исходя из за занимаемой площади.

На основании заключенных договоров на аренду занимаемых помещений была выявлена фактическая потребность в сумме 660,3 т.р.

Исполком Ленгорсовета постановлением за № 145 от 2 Октября 1940 г. принял решение об увеличении ассигнований с 549,6 т.р. до 660,3 т.р., за счет неосвоенных средств на охрану.

На основании этого решения в районах были произведены расчеты.

57

8. Охрана гаражей, складов, штабов и КП.

Ассигнования израсходованы в размере - 69,3 % плана.

Неполное освоение средств об,ясняется использованием бойцов, как охраны в период казарменного положения и не - укомплектованности штата охраны полноценными работниками, так как в ряде районов охрана состоит из дворников, совмещающих работу по охране помещений, расположенных на территории домохозяйств.

9. Эксплоатационные расходы по содержанию автотранспорта.

Ассигнования освоены в сумме 584,7 т.р. или 79,0 % плана.

Неполное освоение об,ясняется отсутствием запчастей в торгующих организациях и отсутствием фондов на получение авторезины для автомашин.

IO. Содержание и ремонт узлов связи по штабам.

Средства израсходованы в размере I20,3 т.р. или 83% плана.

Произведена оплата за пользование городскими и прямыми телефонами.

Кроме того производилась оплата эксплоатационных расходов узлов связи.

II. Содержание лагеря и химполигона.

Средства израсходованы в размере 94,5 % плана.
Расходы произведены в соответствии со сметой.

I2. Ремонт гаражей.

Средства израсходованы в сумме 38,3 т.р. или 85,1% плана при I00 % выполнения натуральных показателей.

Остаток средств образовался вследствие удешевления стоимости произведенных работ по ремонту.

I3. Ремонт складов.

Хотя средства и освоены почти полностью /99,0 %/, но в натуральных показателях план резко недовыполнен.

I4. Оборудование узлов связи на РК районов и участков.

Намеченное по плану оборудование узлов связи на 4-х участках Василеостровского и Свердловского районов закончено и сдано в эксплоатацию.

Работы по оборудованию связью КП в штабах Октябрьского и Василеостровского районов выполнены только на 35 % и Дзержинского р-на на 50 %. Такое недовыполнение об,ясняется, главным образом, неподготовленностью помещений.

В текущем году произведена подача магистрального кабеля к месту установки узлов связи на КП. Необходимая аппаратура имеется, общая техническая готовность узлов - 40 %.

I5. Средства оповещения.

В Колпине, в связи с удорожанием материалов и приобретением усилителя, кроме 47,0 т.р., выделено еще по решению Горисполкома за счет перевыполнения доходной части бюджета - I4,0 т.р.

Работы проведены с таким расчетом, чтобы обеспечить оповещением главную часть города.

В Петергофе проведена линия 5 клм.с полным оборудованием, но работы не закончены.

I6. Опытно-исследовательские работы.

Ассигнования освоены в сумме 3I,9 т.р. или 63,8 % к плану.

Произведена разработка эскизного проекта, технического проекта и рабочих чертежей гидрорастворомешалки УмСЛ-I с расчетно-пояснительной запиской.

Разработана модель пламеноискрогасителя системы М.А. Кузьмина и приобретен макет для целей светомаскировки ваграпки.

Разработаны и изготовлены опытные образцы газосветных ламп.

Изготовлены опытные образцы и внедрены в жизнь светящиеся знаки различия для командного состава МПВО.

Изготовлены опытно-зеркальные и железные вывески в целях светомаскировки.

I7. Содержание Ленинградских Курсов Усовершенствования Начсостава П В О.

После утверждения плана за начсостав уч. команд, проходящий подготовку на курсах, было уменьшено финансирование боевой подготовки Горштаба на 204,0 т.р. и на равную сумму увеличено по курсам, таким образом, плановые назначения последних составили 475,0 т.р., а по рассмотренной смете - 402,8 т.р. Фактические расходы за год выразились в сумме 402,7 т.р. Кроме финансирования из бюджета Курсы имели еще 249,2 т.р. спецсредств, получаемых за подготовку начсостава об,ектов. По количеству человеко-месяцев производственный план выполнен на 102,2%.

В течение года, кроме ревизий, произведенных силами финорганов, о чем подробно сообщено в докладе о ревизионной работе, штабы районов проверялись еще и самим Городским Штабом ПВО. При этих проверках в 8 райштабах выявлены случаи нарушений финансово-бюджетной дисциплины, содержания сверхштатных работников, завышения окладов, присвоения денежных средств. Материали по Приморскому, Петергофскому и Ленинскому Райштабам переданы судебным органам.

П. ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

По измененному годовому плану в 9.737,0 т.р. за счет местного бюджета предусматривались 9.100,0 т.р., в том числе по внелимитным капзатратам 8.570,0 т.р. и за счет финпланов домохозяйств - 637,0 т.р.

Финансирование внелимитных затрат проходило под контролем Коммунального Банка.

Приобретение твердого инвентаря для убежищ и опытно-исследовательские работы финансировались из городского бюджета по рассмотренным сметам. В течение отчетного периода открыто кредитов 447,0 т.р. при равном исполнении расходов.

Задержек в финансировании не было.

В целом, годовой план Ленжилуправлением выполнен в сумме 5.646,5 т.р. или 58 %.

По отдельным мероприятиям выполнение следующее:

I. Строительство вентилируемых убежищ.

Из ассигнованных по плану 4000,0 т.р. на 50 убежищ фактически распределено согласно утвержденной сметной стоимости и оформлено в банке по 50 адресам только

3.229,5 т.р., а остальные 770,5 т.р. не распределены и по существу оказались резервными, так как годовой план был сверстан без смет.

Выполнение же за год составляет 2.521,4 т.р., в том числе оплачены герметические и защитные двери на сумму 124,2 т.р., которые не вывезены на об,екты и находятся на Пушкинском заводе Ленгорместпрома.

Из 50-ти убежищ работы велись только по 46 адресам, остальные 4 убежища не начаты строительством из за неосвобождения помещений.

Сметная стоимость неначатых 4-х убежищ составляет 315,9 т.р.

Из фактически начатых строительством 46 адресов полностью закончены:

а/Общестроительные работы	-	на 39	адресах
б/Водопровод и канализация	-	" 37	"
в/Отопление и вентиляци /без фильтров и вентиляторов КП - 4А/.	-	" 33	"
г/Электротехнические работы	-	" 6	"

Из этих же адресов полностью закончены 4, а сданы только 3 убежища.

2.Переоборудование простейших убежищ в вентилируемые.

Из установленных по плану 29 адресов все начаты строительством, из них закончены:

а/общестроительные работы	-	на 23	адресах
б/водопровод и канализация	-	" 20	"
в/отопление и вентиляция	-	" 24	"
г/электротехнические работы	-	" 3	"

Из этих же адресов полностью закончены и сданы только 3 убежища.

3. Окончание убежищ программы 1939 г.

Из предусмотренных по плану 194 убежищ /переходящих с 1939 г./ закончены 166 убежищ /в том числе без электропровода 29 убежищ/. Остальные 28 убежищ, в основном подлежащие ремонту, не закончены из за отсутствия некоторых материалов /круглого леса для креплений, фанины/. Вентиляторов КП-4А и моторов к ним почти нигде на законченных адресах нет.

4. Замена деревянных дверей металлическими.

Данное мероприятие перевыполнено, а именно: вместо установленных по плану 100 убежищ двери заменены в 122 убежищах. Стоимость выполненных работ составляет 847,1 тыс. руб., фактически же израсходовано по плану 1940 г. 468,6 т.р. Остальные же 378,5 т.р. составляют стоимость оплаченных в 1939 г. герметических дверей, поставленных в этих убежищах.

5. Приобретение и установка фильтров.

Расход в сумме 2,7 т.р. определяет стоимость случайно приобретенных 5-ти фильтров.

6. Устройство связи в убежищах.

Всего полностью оборудованы элементами связи 63 убежища. Отсутствие провода и других материалов не дало возможности полностью закончить данное мероприятие.

7. Приобретение жесткого инвентаря для убежищ.

В течение года Жилищное Управление заготовило централизованно и распредило по убежищам 8.386 четырехместных скамеек на 33,500 чел. Кроме того, приобретен разный мелкий инвентарь /тягомеры Креля, водяные манометры и др./.

8. Опытно-исследовательские работы.

По данному мероприятию велись опытные работы:

а/ по светомаскировке;
б/ по разработке префильтра для убежищ;
в/ по разработке технических условий и норм для убежищ;

9. Подготовка групп самозащиты.

Всего в 1940 г. подготовлено:

а/Начальников ПВО домов /управхозов/	- 734 чел.
б/Начальников групп самозащиты	- 505 "
в/Политруков групп самозащиты	- 181 "
г/Командиров звеньев	-1942 "
д/Комендантов убежищ.....	- 125 "
е/Рядового состава /бойцов/.....	-6497 "

IO. Приобретение специмущества для групп самозащиты.

По данным РЖУ приобретено следующее имущество:

I.	Сан. сумок	-	I44 шт.
2.	Сан. носилок	-	I32 шт.
3.	Противогазов	-	2458 шт.
4.	В Д П	-	22 шт.
5.	Р Д П	-	3 шт.
6.	Чулки резинов..	-	25 пар
7.	Сумки химразвед.	-	90 шт.
8.	Сирены.....	-	79 шт.
9.	Комбинезоны...	-	I06 шт.
I0.	Сапоги резиновые	-	30 пар
II.	Накидки резиновые	-	60 штук
I2.	Лестницы пожарные	-	48 "
I3.	Фонари "Летучая Мышь"		76 "
I4.	Перчатки резинов.	-	266 п.
I5.	Ситоносилки	-	99 шт.
I6.	Фартуки защитн.	-	I40 шт.

Из приведенных данных по каждому мероприятию в отдельности видно, что общестроительные и сан.-технические работы в основном закончены, а план строительства и переоборудования убежищ не выполнен.

Основные причины, тормозившие выполнение плана, сводятся к следующему:

1. Отсутствие таких материалов, как электропровод, вентиляторы ЦП-4А с моторами, фильтры, оказывающее существенное влияние на ход строительства, так как без освещения и указанного оборудования убежища полностью заканчиваться не могут и задерживают отделочные /малярные/ работы. Это явление наблюдается в течении 2-х лет, когда из года в год имеется переходящее незаканчиваемое строительство.

2. Следует отметить неудовлетворительную работу отдельных районов.

III. АВТО-ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

По годовому плану предусматривалось 713,0 т.р., в том числе местный бюджет 363,0 т.р. и финплан 350,0 т.р. Открыто на кредитов 331,2 т.р. при фактических расходах по местному бюджету в сумме 327,1 т.р. и 373,7 т.р. по финплану, а всего в сумме 700,8 т.р. или 98,3 % к плану. Финансирование капиталовложений в сумме 223,0 т.р. проходило под контролем Коммунального Банка.

554

I. Приобретение оборудования для аварийных машин.

Предусмотренные планом 50,0 т.р. освоены полностью. Оснащены имуществом и запасными частями 10 аварийных машин.

2. Светомаскировка об,ектов и автотранспорта.

В течение I квартала весь автотранспорт города ходил с синими лампочками и козырьками, причем светомаскировочными средствами обеспечивались такие автобусы, работавшие на Карельском перешейке. За этот период было приобретено 41.380 ламп, стоимостью 35,9 т.р. и изготовлено 374 комплекта козырьков, стоимостью 4,5 т.р.

Что касается маскировки об,ектов, то ни один полностью замаскирован не был, а лишь настолько, чтобы обеспечить нормальную работу.

Частичная маскировка 8 крупных об,ектов обошлась в 18,7 т.р. Таким образом, общие затраты по светомаскировке составили 59,1 т.р.

3. Приобретение имущества ПВО.

По плану 1940 г. было предусмотрено 300,0 т.р. на приобретение имущества ПВО, как для об,ектовых команд ПВО, так и для действующего автотранспорта, согласно табеля оснащения.

Фактически приобретено имущества ПВО на 323,7 т.р. или 107,9 % к годовому плану.

4. Опытные и научно-исследовательские работы.

В 1940 г. было отпущено 30,0 т.р. на проведение опытных и научно-исследовательских работ. За этот промежуток времени АТУЛ провел следующие работы:

а/Изготовление перевозного бучильника.

По разработанному АТУЛ,ом проекту, утвержденному Штабом МПВО г. Ленинграда, был построен опытный образец перевозного бучильника. В данное время такой проект окончательно утвержден и по нему производится строительство перевозных бучильников в других предприятиях города. Один экземпляр проекта передан Штабу МПВО гор. Москвы.

Проектные и экспериментальные работы обошлись АТУЛ, 5,4 т.р.

б/Изготовление перевозной эстокады.

По разработанному АТУЛ,ом проекту, утвержденному Штабом МПВО г. Ленинграда, был построен опытный образец

эстокады. По испытании опытного образца, проект пришлось несколько видоизменить. В данное время по измененному образцу построено 3 эстокады и даны чертежи другим предприятиям для строительства таковых у них в хозяйствах.

Данные перевозные эстокады могут найти применение, помимо местной системы ПВО, в Красной Армии для снабжения ими походных гаражей.

в/ Изготовление переносной химической лаборатории.

Для определения полноты дегазации автотранспорта, проводимой на стационарных дегазационных площадках, АТУЛом спроектирован опытный образец переносной химической лаборатории. Данный образец утвержден Штабом МПВО г. Ленинграда.

Проектные работы и изготовление опытного образца химической лаборатории обошлись АТУЛ,у в I,0 т.р.

г/ Светомаскировка автотранспорта.

Применяемые для светомаскировки автотранспорта синие авто-лампы не обеспечивают надежности светомаскировки как с воздуха /летчики видели колонну автотранспорта, снабженную синими лампами даже на высоте I,5 т. метров/, точно также и с земли /водители таких автомобилей не могли вести машины с необходимыми скоростями/.

Исходя из этого АТУЛ,ом были проведены изыскания новых способов светомаскировки автотранспорта. Согласно существовавших в то время требований, пред,являемых к светомаскировке автотранспорта, были разработаны экраны, которые удовлетворяли как водительский состав, точно также и воздушных наблюдателей. С появлением новых требований АТУЛ приступил к разрешению и этой задачи. Отсутствие в распоряжении необходимых приборов для замера освещенностей вынуждал каждый раз привлекать для этого различных специалистов, которые доставали требуемые приборы.

В данное время разрабатываемые АТУЛ,ом способы светомаскировки автотранспорта привлекли внимание научных организаций Ленинграда, которые взялись доработать таковые идеи.

На производство замеров освещенностей, изготовление опытных образцов экранов, организацию колонн автотранспорта и наблюдение их с воздуха за весь 1940 г. израсходовано I3,4 т.р.

Всего на все вышеуказанные опытные и научно-исследовательские работы израсходовано 26,0 т.р., т.е. 86,6 % годового плана.

5. Подготовка кадров ПВО.

На подготовку кадров ПВО в плане 1940 г. предусматривалось 50,0 т.р. Фактически за 1940 г. проведена следующая подготовка:

Проведено 2-х месячное обучение на курсах Штаба МПВО гор. Ленинграда 3- чел. начальников Отделов ПВО авто - парков, что обошлось в 3,9 т.р.

Обучены 52 чел. среднего начальствующего состава ко - манд ПВО об,ектов, 167 чел. младшего начальствующего состава команд ПВО и весь рядовой состав /598 ч./.

Одновременно с этим личный состав формирований общегородского значения прошел лагерный сбор на полигоне /аварийно-дегазационное отделение и отделение стационарно-дегазационных площадок/.

При ревизии АТУЛ,а установлено, что средства,предназначенные на научно-исследовательские работы, использованы не по назначению:

а/	на оплату за дежурство на КП	-	2.425 р. 70 к.
б/	" телефонов на КП	-	I.395 р. -
в/	прицепы для бучильников	-	4.8I7 р. 88 к.
г/	командировочные	-	I.I49 р. 50 к.
д/	премирование спецработников	-	2.300 р. -
е/	За работу такси.	-	3.I00 р. -

Предложено неправильно израсходованные суммы восстановить и категорически запрещено использование средств не по назначению.

IУ. ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

При плане в I.079,0 т.р. выполнение составило 729,0 тыс. руб. или 67,6 % к плану.

Задержек в финансировании не было.

За весь год по Т Т У не были начаты работы по оборудованию бучильников, причем если приобретение фильтров для убежища и маскировка ВАРЗ,а, перешедшего в другой Наркомат, не выполнены по причинам, не зависящим от Трамвайно-Троллейбусного Управления, то невыполнение плана по оборудованию бучильников следует отнести к бездеятельности ТТУЛ,а и об,яснения его о том, что не было типовых проектов бучильников и не нашлось организации, которая смогла бы принять этот заказ - не основательны, так как в конце года эта работа сдана и часть проектных работ сделана.

I. Светомаскировка парков и линейных сооружений

выполнена в сумме 22,0 т.р. или 48,9 % к плану.

На светомаскировку вагонов израсходовано I9,7 т.р. или 65,7 % к плану,-В основном,на окраску сигнальных фонарей и изготовление стаканчиков внутри вагона

5505

2. Расходы по приобретению специмущества для команд составили 117,9 т.р. или 58,9 % к плану. План не выполнен из за невыделения фондов на имущество.

На подготовку кадров из 55,0 т.р. израсходовано 38,3 т.р. или 69,6 % к плану и подготовлено:

инструкторов 2-ой ступени	-	79 чел.
Нач. Штабов об,ектов	-	62 "
Мл. начсостава	-	127 "
Инж.-технич. работников	-	120 "

Проведено 876 занятий с 7.938 чел. и 37 об,ектовых учений.

3. Опытно-исследовательские работы.

Из предусмотренных по плану 20,0 т.р. проведены следующие работы:

а/Изыскания по уменьшению искрения бугеля на трамвайных вагонах.

б/Приспособление ПД - I на грузовой платформе для целей дегазации открытых путей в парках и на линии.

4. Оборудование помещений для команд ПВО. выполнено на 71,3% к плану. Оборудованы помещения в трампарках им. Котлякова, Калинина и частично - в т/п. им. Леонова.

Произведенными ревизиями трамвайных парков установлены следующие нарушения:

а/бессметные расходы в сумме 4,4 т.р.
б/расходы без подтверждения оправдательными документами - I,8 т.р.
в/растраты - 0,6 т.р.
и другие нарушения, как нами сообщалось в докладе о ревизионной работе за IУ квартал от 6/I-41 г. № 9 сс.

У. Трест "ЛЕНВОДПУТЬ".

При годовом плане в 479,0 т.р. выполнение составило 382,2 т.р. или 79,8 % к плану, в том числе:

I. Поддержание в эксплоатационной готовности паромов - 40,3 % к плану.

Произведен частичный ремонт и просмолка каюков за №№ 231, 232, 233 и 234. Остальные каюки не отремонтированы, так как нет доков, куда их следует поставить на время ремонта.

2. Приобретение имущества для об,ектов и паромов.

При плане в 40,0 т.р. расход составил 15,8 т.р. или 39,5 %.

Приобретено следующее имущество:

Противогазы БН - 90 шт.
Комбинезоны - 50 "
резиновые сапоги - 27 "
ватные куртки и брюки 15 компл. и т.д.

Недовыполнение об,ясняется отсутствием фондов.

3.План по светомаскировке - 87,5 %. Приобретены фонари, установлена арматура и отремонтированы щиты.

4. Подготовка кадров.

Расходы по подготовке кадров в сумме 9,2 т.р. составили 61,3 %. Подготовлено 4 человека среднего и младшего начсостава, рядовой состав об,ектовой команды и оплачен буксирный пароход во время городского учения.

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

В целом план по Управлению выполнен в сумме 473,9 т.р. или 64,7 %, а по отдельным Трестам, входящим в Управление, выполнение следующее:

1. Трест. "ЛЕНСВЕТ".

а/По приобретению специмущества план выполнен на 29,7

Приобретение шло не по составленной смете, а по выделенным фондам. Выделяемые же фонды давались не в соответствии с планом.

б/План подготовки команд ИПВО выполнен на 54,0 %.

Основной причиной недовыполнения плана являлось отсутствие четкого профиля подготавливаемой специальности. Как только программа подготовки была утверждена, Трест развернул работу по подготовке и в ближайшее время, т.е. в первой половине Января выпустит 122 человека.

в/План мероприятий по устройству боевого освещения и проектно-сметные работы по автоматизации пунктов включения выключения наружного освещения выполнен на 100 %.

Финансирование освоено на 91,5 %, в виду того, что работы, выполненные в последней декаде декабря месяца 1940 г. оплачиваются в Январе 1941 г.

5605

2. Трест УЛИЧНОЙ ОЧИСТКИ.

а/План оснащения специмуществом дегазотряда не мог быть выполнен на 100 % лишь по той причине, что Наркомхоз, спустив средства на закупку специмущества, не обеспечил фондами.

Приобрести же специмущество без фондов было нельзя, вследствие отсутствия его в торгующих организациях.

б/В 1940 г. с отрывом от производства в лагере Штаба МПВО г. Ленинграда было подготовлено 78 чел.

В конце Ноября мес. 1940г. была организована учеба подразделений МПВО при об,ектах без отрыва от производства - всего было охвачено 70 человек.

В отчет эти 70 чел. не включены, так как они закончат учебу в начале Февраля мес. 1941 г.

3. Трест ДОМОВОЙ ОЧИСТКИ.

а/На освоение Зарядной Станции планом было предусмотрено 50,0 т.р. Из этой суммы в I-ом квартале на содержание станции /отопление, ремонт/ было израсходовано 17,4 т.р. Затем в Октябре месяце решением СЗ Горисполкома на восстановление 3/ станции было разрешено израсходовать 27,4 т.р.

Смета была уточнена Спецсектором до 24,4 т.р. и зачтен перерасход, допущенный в I квартале в сумме 5,9 тыс.рублей.

В ближайшие дни будет проведено испытание станции.

б/Ихнихкхкхвкухкадрах Уточненной сметой предусматривалась подготовка 50 бойцов дегазационного отряда в лагерях Штаба города и подготовка на об,ектах. Фактически подготовлено 60 чел. Кроме этого, в Ноябре была принята дополнительная смета на подготовку бойцов по спецпрограмме. Занятия велись до конца Декабря.

4. Банное хозяйство.

а/План оснащения ОП имуществом выполнен на 66 %. Основной причиной, как и по другим коммунальным предприятиям, явилось невыделение Наркомхозом фондов на имущество.

Подготовка кадров прошла удовлетворительно. Весь необходимый контингент обслуживающего персонала СОП,ов был обучен по спецпрограмме и, кроме этого, 42 Начальника СОП,ов /директора бань/ окончили курсы медсанслужбы.

Управление Предприятиями Коммунального обслуживания было обревизовано Спецсектором Горфо по всем хозяйствам с выходом даже на склады, где хранились специмущество и дегазматериалы. На месте давались практические указания и, кроме того, по каждому хозяйству были даны предложения для устранения выявленных нарушений. Финансирование проходило с учетом результатов ревизии.

УП. УПРАВЛЕНИЕ "ДОРМОСТ".

При годовом плане в 639,0 т.р. выполнение составило 608,7 т.р. или 95,3 %, в том числе:

I. Контора Эксплоатации Мостов и Набережных. план выполнила на 97,2 %. Недовыполнение проходит за счет подготовки кадров. Из предусмотренных планом 822 чел. сразу же распоряжением Городского Штаба ГПВО были сняты 272 чел. /саперная команда мостовиков/. Закончили обучение 409 чел. и 42 чел. продолжают занятия.

2. Контора Эксплоатации Дорог: план выполнила на 77,7 %. Здесь также, как и в Конторе Эксплоатации мостов Городским Штабом ПВО были сняты с подготовки саперные команды дорожников /204 чел./ и, с переходом Авто-Ремонтного Завода к Трамвайно-Троллейбусному Управлению, - не проходила подготовку унитарная команда в 40 человек. Из оставшихся 281 чел. подготовлено 259 человек: старшего начсостава 2 чел., среднего - 24 чел., младшего - 15 чел., рядового состава аварийных и унитарных команд - 208 чел. и 10 чел. водителей машин.

По титулу "оборудование склада" расходов вообще не производилось, так как намеченный склад, находящийся на территории строящейся ТЭЦ, подлежит сносу. Имущество будет храниться в одном складе вместе с Ленмостотрестом.

УШ. Управление "ВОДОКАНАЛ".

В целом по Управлению при плане в 920,0 т.р. выполнение составило 719,2 т.р. или 78,2 % к плану.

По отдельным мероприятиям план выполнен:

Наименование мероприятий.	План.	Выполнено	%
Приобретение имущества ПВО	115,0	60,6	52,7
Подготовка кадров	55,0	16,4	29,8
Светомаскировка	40,0	34,8	87,0
Опытно-исследовательские работы	50,0	24,8	49,6
Капвложения	660,0	582,6	88,3
ИТОГО..	920,0	719,2	78,2

Приведенные данные показывают, что особо плохо обстояло дело с выполнением плана подготовки кадров. Следует отметить, что в I и II кварталах рабочие были брошены на ликвидацию аварий, происшедших на водопроводно-канализационной сети, вследствие сильных морозов и лишь с Июля месяца началось обучение кадров.

По опытно-исследовательским работам план выполнен также не удовлетворительно. Разработку отдельных тем ведут Институт Усовершенствования ветврачей, не выполнивший взятых работ и Санитарно-Химический Институт, который был закрыт до Декабря мес.

Работы по маскировке сооружений Водопроводной Станции выполняет Проектный Отдел Инженерного Управления ЛВО и должен их закончить в Феврале с.г.

При ревизии предприятий "Водоканала" были установлены нарушения:

а/ Доплаты сотрудникам сверх установленных окладов, за счет средств ЛВО;

б/Средства расходовались без увязки со сметами и другие нарушения, как это было отмечено в докладе о ревизионной работе за IУ квартал.

Iх. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

При плане I88,0 т.р. выполнение составило I37,5 т.р. или 73,I % к плану, в том числе:

Наименование Меропр.	План.	Выполнено	%
I. Светомаскировка	I4,0	II,8	84,2
2. Приобретение им-ва	49,0	4I,I	83,9
3. Подготовка кадров.	40,0	I4,5	36,2
4. Строительные работы	85,0	70,I	82,5
ИТОГО	I88,0	I37,5	73,I

По всем хозяйствам Управления имеются сметы, которые при рассмотрении в Спецсекторе были значительно сокращены из за завышенных цен на имущество, включение расходов, не имеющих никакого отношения к плану МПВО и несоблюдение норм оплаты, преподанных Указанием № I9. И несмотря на это, план не выполнен и в пределах рассмотренных смет.

По Тресту "Ленстройгаз" в I940 г. закончено строительство кирпичного склада, за исключением отопительных и осветительных работ. Сметная стоимость строительства при составлении проекта и сметы была уточнена до II,5 т.р., таким образом фактическое выполнение по этому титулу - 85,2 %.

V. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.

План Управлением выполнен на 91,4 %. В числе инженерных мероприятий намечалось устройство 4-х камер хранения особо ценных музейных предметов.

В 1940 г. приспособлены 3 камеры в Петергофе, Красногвардейске и Пушкине, стоящие отдельными навальонами.

4-ую камеру в Слуцке предполагалось из за недостатка денежных средств перенести на 1941 г.

Отдельные павильоны и части парков связаны телефонами, сделаны наблюдательные пункты. Также выполнены работы по радиофикации.

Кроме этого в Гатчине оборудовано убежище на 159 чел

VI. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

Годовой план по оборонным мероприятиям выполнен на I/I-1941 г. в сумме 3.017,0 т.р., или 77,8 %.

Если исключить из плана ассигнования на приобретение детских противогазов и палаток для АГВ, выполнение которых всецело зависело от вышестоящих организаций, то % выполнения будет значительно выше - 92,2 %, при чем основное недовыполнение плана падает на следующие мероприятия:

Дооснащение стац. лабораторий	17,1 т.р.
" СПМ, СОП и СПН	56,1 " "
Оснащение имуществом дегазкамер	54,4 " "
" СПП	43,6 т.р.
ИТОГО.....	171,2 т.р.

, по которым Наркомздравом не были выделены фонды.

По отдельным разделам плана отмечается:

I. Приспособление помещений под СПМ.

а/Закончены полностью работы по строительству СПМ во 2-ой Поликлинике.

б/В СПМ по Роддому им. Снегирева заготовлены стройматериалы и выполнено работ на 40,8 т.р. /план 70,0 т.р./

в/В СПМ в дезпункте Московского р-на строительство не произведено по вине Строительной Конторы Ленгор. здравотдела.

Общий процент выполнения по приспособлению помещений под СПМ - 91,4 %.

5805

2. Дооборудование СПМ строительства 1936 года.

План выполнен на 100 %. Перерасход в 20,8 т.р. произведен за счет сумм на приспособление помещений под СПМ.

Перерасход об,ясняется выполнением ряда работ, не предусмотренных сметами и выявившихся в процессе производства работ.

3. Приспособление подвальных помещений под убежища.

Планом СНК РСФСР утверждено строительство 5-ти убежищ. Работы проводились только в больнице им. Мечникова по 6-ти убежищам. Выполнено работ на 84 % к годовому плану.

Все 6 убежищ закончены за исключением электротехнических работ, которые не выполнены из за отсутствия электропроводов.

4. Дооборудование существующих убежищ.

План выполнен на 92,2 %

Дооборудование произведено по 18-ти об,ектам, вместо 20 по плану. Не производились работы в убежище Ин-та им. Бехтерева, в виду невозможности замены дверей из за недостаточной высоты проемов и в убежище Кировского Профилактория /двери приобретены, но не установлены/.

5. Монтаж новых дегазкамер.

По плану Совнаркома утверждено 2 об,екта. Полностью закончен монтаж одной новой дегазкамеры. В Пушкинской Дегазстанции заготовлен, но не смонтирован один комплект камеры для больницы 25летия Октября. За счет остальных сумм произведено дооборудование 2-х существующих дегазкамер.

6. Переходящее строительство гаражей.

По плану Совнаркома утверждено 5 об,ектов. План выполнен на 97,4 %. Сделано переходящих работ по 8-ми об,ектам. Недовыполнение идет за счет строительства гаража в г. Петергофе, где израсходовано 42,0 т.р., но работы не выполнялись. Заготовленный материал израсходован на другое строительство, аванс строительной организации выполненными работами не погашен. Дело передано судебным органам.

7. Дооснащение имуществом стационарных лабораторий.

План выполнен на 65,8 %, что об,ясняется недостаточным отпуском реактивов, в счет заключенного договора с Центральным Аптечным Складом.

59

8. Оснащение имуществом СПМ, ССП, СПП и дегазкамер.

План выполнен по оснащению на 64 %, слабое выполнение об,ясняется невыделением фондов на мягкий и хозяйственный инвентарь Наркомздравом РСФСР.

9. Светомаскировка.

План выполнен на 100 %, приобретено светомаскировочной ткани 11.412 метров и светомаскировочной бумаги 5.000кгр.

10. Эксплоатационные расходы по содержанию спецмашин.

План выполнен на 104 %, перерасход относится за счет ремонта авто-машин, прибывших из Красной Армии.

11. Приобретение противогазов.

Противогазы ПН приобретены полностью по годовому плану в количестве 3.000 штук.
Детские же противогазы не были получены.

12. Подготовка кадров.

Не полное выполнение плана подготовки врачей и мед - сестер как с отрывом, так и без отрыва от производства,об ,ясняется во первых тем, что до 15 Марта 1940 г. занятия не производились, во вторых тем, что 89 врачей с отрывом от производства занимались по сокращенной 12-ти часовой программе и в третьих тем, что за счет подготовки врачей без отрыва от производства списано, согласно постановления Госарбитража, за подготовку шоферов в счет договора 1939 г. в сумме Р.30,4т.р.

Кроме того, за счет подготовки среднего и младшего мед персонала(эта ировка шоферов на сумму 11,0 т.р.
оплачена

При ревизии 2-го Сектора Ленгорздравотдела установлены следующие нарушения:

а/доплата сверх установленных окладов зарплаты некоторым сотрудникам Горздравотдела.

б/отсутствие учета имущества ПВО и другие нарушения.

Материалы ревизии переданы Городскому Прокурору на расследование и в Ленгорисполком для постановки вопроса на СЗ

В части учета имущества ПВО, несмотря на неоднократные наши запросы, НКЗ РСФСР до сих пор не разрешил этого вопроса.

5805

II. ПРОСВЕЩЕНИЕ.

При плане в 5.560,2 т.р. выполнение составило 4.680,5 тыс.руб. или 84,2 % к плану, причем по приобретению противогазов ВН, светомаскировке и оснащению и дооснащению имуществом команд план выполнен с превышением.

Средства по подготовке кадров освоены в сумме 218,5 тыс. руб. или 80,4 % и подготовлено:

Заведующих РОНО	11 чел.
Зам. Зав. РОНО.....	12 чел.
Нач. об,ектов	410 чел.
штабов	192 чел.
Пом. Нач. по матер. технич. обесп.	238 чел.
Нач. команд ПВО	203 чел.
Политруков	103 чел.
Командиров отделений	1818 чел.
Инструкторов ПВО	1823 чел.
Комендантов газоубежищ	93 чел.
Завхозов газоубежищ.....	82 чел.

Принято Штабом:

команд	139 чел.
групп самозащиты	65 чел.
постов ПВО.....	320 чел.

и переподготовлено:

команд.....	196 чел.
групп самозащиты.....	27 чел.

Кроме этого, в течение года проведено 4.275 учений на 891 об,екте.

Что касается достройки и дооборудования убежищ, плана 1938 г., то положение следующее:

I. Из плана исключено 4 школьных здания: 3 - переданы Упр. Трудовых Резервов и I занято под общежитие испанских рабочих.

2. Из 28 убежищ, достраиваемых централизованно ГОРОПО работы производятся в 27, но ни одно убежище полностью не закончено. Отделочные работы не закончены по 8 адресам, в остальных готовность от 30 до 80 %.

3. Из 66 убежищ, закрепленных за районами, закончены ремонтные работы в 34 убежищах и в стадии окончания находятся 24 убежища.

Одной из причин невыполнения плана явилось позднее оформление работ со стройорганизацией, так как до 19/VI все расчеты велись по 24 убежищам и только после вторичного решения СНК РСФСР вопрос встал о 98 убежищах, по которым к этому времени не было ни смет, ни проектов.

Также тормозило работу недостаточное обеспечение основными материалами.

60

XIII. УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ.

При плане в 400,0 т.р. выполнение составило лишь 42,4 %, причем капиталовложения по оборудованию КП выполнены на 100 % и произведены расходы по электроосвещению в сумме 41,7 т.р. и проектно-сметным и монтажным работам - 108,3 т.р. В то же время совершенно не приобреталось специмущество, хотя в IУ квартале имущество в Ленинград поступало. Это об,ясняется тем, что 200,0 т.р. предполагалось перебросить также на оборудование КП, о чем было внесено решение СЗ Горисполкома, отклоненное СНК РСФСР.

Финансирование расходов по светомаскировке производилось по рассмотренной смете в меру освоения средств.

10.

61

М-73сс

М- 31 Января 41 г.

Начальнику Военного Отдела НКФ РСФСР

тов. ИЛЬИНУ В.Д.

В дополнение к нашему № М-65сс пре-
провождаем об,яснительную записку к
годовому отчету по плану особых зада-
ний по ф. № 1 и ф. № 2.

Приложение: Об,яснительная записка
к годовому отчету по
плану особых заданий
на "4" листах.

Заведующий Ленгорфо: Гуркал

Нач. Спецсектора:
/Вихрова/

отп. 2экз.
1-адр.
1-в дело.
ЗА.31/1-41г.

Верно: Кобзу

РАССЕКРЕЧЕНО

Сов. секретно.

Об,яснительная записка

к отчету о выполнении плана особых /оборонных/ затрат за 4-ый квартал 1940 г. по г. Ленинграду.

Годовой об,ем финансирования по отчетным данным 3-го квартала определялся в сумме 7.452,3 т.р., а так как в течение 4-го квартала были приняты некоторые изменения в финансировании и, кроме того, Горфинотделом, на основании указаний НКФ РСФСР исключены учреждения и предприятия республиканского подчинения, об,ем финансирования таким образом определился в сумме 6.687,4 тыс. руб.

Изменения были приняты в следующем:

По увеличению ассигнований:

а/на производство работ по демонтажу госпиталей	617,3 т.р
б/на выполнение проектно-сметных работ по эвакогоспиталям, формируемых Ленгорздравотделом	344,0 т.р
в/на покрытие расходов по хранению мобфондов по торгам	335,0 т.р
г/на увеличение заданий по артели "Об,единенный Металлист" - /98,9 т.р. - 90,9 т.р./....	8,0 т.р
д/на включение заданий по артели "Металлопродукт"	54,0 т.р
ИТОГО	I.358,3т.руб

По уменьшению ассигнований:

а/В связи с исключением предприятий республиканского подчинения:	
Завода "Невгвоздь"	113,0 т.р.
I-го Ленингр.Авто-Ремонтного Завода.....	I.112,3 " "
2-го " " " "	597,0 " "
Ф-ки Ортопедической Обуви.....	8,5 " "
Завода Протезных колясок.....	27,4 " "
	I.858,2 т.р.
б/В связи с передачей завода "ВАРЗ" Наркомату Авиационной Промышленности	40,0 " "
в/В связи со снятием задания с артели "Металл"	225,0 " "
ИТОГО	2.123,2 т.р

Выполнение плана по финансированию особых заданий составило в целом 5.816,9 т.р. или 84,0 % к плану, а по капвложениям 1.958,6 т.р. или 110,3 %.

По отдельным отраслям хозяйства выполнение плана характеризуется следующим:

I. Местная промышленность.

Хотя по решению ОЗ Ленгорисполкома, основанному на письме Наркомместпрома РСФСР от 19/X-40 г. № 5193с, затраты по наращению производственных мощностей были увеличены:

по Механическому Заводу со 100,0 т.р. до 250,0 т.р. и
по Листопрокатному з-ду с 250,0 " до 510,0 т.р.

а затем при последующем перераспределении средств Механическому Заводу еще увеличили на 100,0 т.р. за счет уменьшения на равную сумму затрат по Листопрокатному заводу - в отчете об,ем затрат показан без учета указанных изменений, так как со стороны Наркомфина не было подтверждения.

При задании в 900,0 т.р. выполнение составило 1114,4 тыс.рублей или 127,1 %, учитывая же, что по решению Правительства завод "Юный Металлист", имевший выполнение задания на 338 %, передан со всем активом и пассивом Управлению Трудовых Резервов, выполнение составит 92,1 %.

Недовыполнение об,ясняется, главным образом, отсутствием соответствующего оборудования /электро-моторов шорно-сварочного аппарата, автогенно-сварочного аппарата, компрессора/ а также из за отсутствия фондов на строительные материалы /металл, дерево, цемент/.

II. Торговля.

Выполнение плана в целом составило 678,2 тыс.руб. или 74,7 % к плану, в том числе по капвложениям 385,0 т.р. или 105 % к плану.

Из предусмотренных на оплату хранения мобфондов на складах продторгов 540,9 т.р. расход составил 292,7 т.р.

В указанную сумму входит непредусмотренный сметой расход в сумме 9,3 т.р. по содержанию вновь отстроенного спецсклада в г. Пушкине для хранения мобфондов, который перекрыт Торгом за счет бюджетного финансирования, тогда как этот расход подлежал отнесению за счет собственных средств.

Расходы по спецстроительству склада предусматри-

вались по плану в сумме 367,0 т.р., а с учетом конъюнктурной разницы на удорожание материалов в сумме 27,1 т.р. и задания по снижению стоимости строительства в 8,6 т.р., полная стоимость определилась 385,5 т.р.

Склад готов и сдан в эксплоатацию, но продукция в нем не хранится до его естественной просушки.

III. Коммунально-жилищное хоз-во.

Выполнение годового плана составило 932,6 т.р. или 96,2 %.

I. Работы по реконструкции трамвайных вагонов, включенные в план особых заданий в Мае мес. /письмо НКФ РСФСР от 22/IУ-40 г. за № 3/50сс/, намечались к выполнению в 3-м квартале, но не выполнены и в 4-ом квартале и только по вине Трамвайно-Троллейбусного Управления, которое затянуло работы вплоть до передачи Завода ВАРЗ, на котором должна вестись реконструкция, в Наркомат Авиопромышленности.

Практически по этому заданию сделано: приобретены электрические печи в количестве 210 шт. на 21,4 т.р., термометры и дверные приборы на 1,1 т.р. и проведены частичные работы по переоборудованию торцевых дверей трапов и отеплению на 5,0 т.р., а всего на 27,5 т.р. или на 44,4 %.

Как видно из приведенного, вся реконструкция сводилась лишь к закупке оборудования.

2. Наряду с реконструкцией вагонов, на Трамвайно-Троллейбусное Управление возложено было задание по строительству специальных трамвайных веток к лечебным учреждениям общей протяженностью 1,9 клм с затратами в 369,6 т.р., выполнение по которому составило 346,4 т.р.

Работы велись за счет средств по капвложениям общехозяйственного плана.

3. Создание мобзапаса материалов и оборудования для госпиталей по перечню № 2 выполнено полностью в пределах плана 1940 г. в сумме 497,7 т.р., но полную потребность по 50 адресам не обеспечивает, так как общая потребность в оборудовании выражается в сумме 640,0 т.р.

Вместе с этим следует обратить внимание, что складские помещения по хранению материалов не соответствуют требованиям инструкции НКФ РСФСР /не отапливаются, не приспособлены для ускорения грузооборота и т.д./

4. Задание по оборудованию спеццеха на Ремонтно-Механическом Заводе Треста "Ленводопровод" при сметной стоимости в 400,0 т.р. выполнено с фактическими затратами в 415,3 т.р.

Превышение расходов по оборудованию цеха на 18,6 т.р. об,яснятся удорожанием стоимости материалов

IУ. П р о с в е щ е н и е .

Выполнение годового плана составило I.777,4 т.р. или 87,6 %.

I. Расчеты за 1939 г. по приспособлению школ старого фонда под госпитали закончены полностью в сумме 451,7 т.р.

Ассигнования, предусмотренные планом на приспособление школ строительства 1936 - 1939 г. за счет внелимитных затрат в размере 756,0 т.р. на установку 3-го котла для горячего водоснабжения в 104,0 т.р. были увеличены за счет общего плана Горсно на 134,1 т.р. и затем разбиты по всем 50 адресам с учетом выполнения всех работ по перечню № I.

2. Из намеченных работ по установке 3-го котла для горячего водоснабжения в школах строительства 1936-1939 г.г., выполнение на 1/I-41 г. характеризуется следующим:

а/по 3 школам /№ 20,22 и 41/ работы выполнены и предъявлены к сдаче и

б/по 2-м школам /№ 7 и № 13/ котлы установлены и бойлера изготовлены, но монтаж еще не произведен.

По оставшимся двум об,ектам, а именно по школе № 5 /пр. 25 Октября, 14/ и по школе № 25 /Ярославская ул., 13/ работы совершенно не производились, причем школа № 5 решением СЗ Ленгорисполкома от 2/IX-40 г. за № 130 со была исключена из титула поименованных работ.

3. Из предусмотренных по плану 756,0 т.р. на работу по приспособлению школ под госпитали строительства 1936 - 1939 г. выполнение составило 700,0 т.р. или 92,6 %.

По ряду школ, где велись работы, работы превысили планово-сметную стоимость, вследствие удорожания стоимости строительных материалов.

Общее состояние всех работ к I/I-41 г. представляется в следующем виде:

а/Работы выполнены в полном об,еме:

по школе № 24 - Болотная, 15 /пор. № 5/
по школе № 37 - Шувалово, Александровскаятдорога /пор.№ 7/

по школе № 20 - 3-ья Красноармейская, 14-б /пор. № 18/
" " № 27 - Ул.Маяковского, 11/13 /пор. № 25
" " № 44 - Ул. 3-го Июля, 74 /пор. № 28/
" " № 24 - Ул. Маяковского, 26/28 /пор. № 10/
" " № 13 - Пр. Мечникова, 2 /пор. № 13/
" " № 18 - Пролетарский, 1 /пор. № 17/
" " № 21 - Нарвский, 6/8 /пор. № 19/
" " № 25 - Ул. Егорова, 24 /пор. № 21/
" " № 20 - Тамбовская, 17/19 /пор. № 22/
" " № 27 - Ул.Р. Люксембург 3 /пор. № 27/
" " № 26 - Зверинская 35 /пор. № 28/
" " № 10 - Ул. Р. Люксембург 15/17 /пор.№ 29/
" " № 14 - Левашевск. пр. 5 /пор. № 30/
" " № 29 - Крестовский пр. 34 /пор. № 31/
" " № 31 - Малый пр. 6/9 /пор. № 32/
" " № 13 - Верейская ул.,20 /пор. № 35/
" " № 42 - Международный, 54 /пор. № 37/
" " № 10 - Лиговская, 70/ /пор. № 38/
" " № 21 - М. Девскосельская 17/19 /пор. № 40/

б/Работы, выполненные по перечню № I, за исключением монтажа котельной:

по школе № 17 - Вас.Остр. 17 лин. 34/36 /пор. № 33/

в/Работы не выполнены из за отсутствия котла:

по школе № 18 - В.О. 12 лин., 59 /пор. № I/
" " № 51 - пр. Энгельса, 51 /пор. № 6/
" " № 18 - Сердобольская 50/52 /пор. № 9/

По другим же об,ектам недовыполнение об,ясняется задержкой монтажных работ по причинам позднего получения арматуры и поздним развертыванием работ.

Работы по демонтажу против установленной сметной стоимости в 617,3 т.р. составили 442,9 т.р. или 71,7 %. Работы во всех школах выполнены полностью и со значительным снижением против первоначально установленного перечня.

Профинансированные из бюджета расходы по демонтажу помещений во Дворце Культуры им. Кирова в сумме 36,1 т.р. возмещены бюджету полностью.

Недовыполнение плана в целом следует рассматривать как результат неповоротливости в проведении намеченных мероприятий со стороны Лентороно.

У. Здравоохранение.

Выполнение в целом составило 447,3 т.р. или 58,5 %.

I. Расходы по содержанию склада мобзапасов определены были сметным порядком и выполнение их проходило в полном соответствии со сметой.

Хуже обстояло дело с проведением ремонта, вернее с приспособлением помещений под склады. До Сентября мес. прошлого года мобзапасы в основном хранились на одном Базисном Складе, находившемся на территории б-цы им. Нечаева, в а в связи с тем, что эта больница и находившийся при ней Медвуз реорганизованы и все хозяйство передано в Военно - Морскую Медицинскую Академию, Ленгорздравотдел выну ден был все имущество, находившееся на складе б-цы им. Нечаева, перебросить в другие помещения, которые приспосабливались под склады в различных частях города и в пригороде.

За счет средств на ремонт, проведены работы по при - способлению помещений б. мечети на сумму 34,4 т.р., проведены первоначальные строительные работы по б-це им. Мечникова и полностью выполнены работы по приспособлению помещений под склад в г. Пушкине.

2. Невыполнение плана по доукомплектованию имуществом сборно-сдаточных пунктов Ленгорздравотдел об,ясняет отсутствием в снаборганизациях наборов оптических стекол, бритв хирургических, весов для взвешиваться больных и др. предметов, но здесь следует отметить, что и у самого Горздравотдела не было желания заниматься этими вопросами, так как на протяжении всего 1939 г. и 1940 г. средства хотя и планируются, но не осваиваются.

3. Из предусмотренных по решению СЗ Ленгорисполкома от 19/XII-40г. за № 189 на проектно-сметные работы по приспособлению в 1941 г. помещений под госпитали 344,0 т.р., расходы составили всего лишь 160,0 т.р.

Эти средства выделены за счет неиспользованных кредитов по местному бюджету. Решение Горисполкома основано было на Постановлении СНК РСФСР от 16/V-40 г. за № 9с.

На ряду с этим следует сказать и о таких расходах, которые не получили никакого отражения в отчете. В данном случае, имеется в виду погашение задолженности по расходам госпиталей, подлежавшей отнесению за счет республиканского бюджета.

Погашение задолженности из местного бюджета явилось только следствием нехозяйственного и неправильного разрешения вопроса как со стороны Ленгорздравотдела, так и НК Здрава РСФСР, о чем Ленгорфинотдел в свое время информировал уже НКФ РСФСР.

Задолженность была погашена:

1. За работы по приспособлению помещений под госпитали ..... 542,7 т.р.

2. За отпущенное Гортопом топливо госпиталям 8,4 " "

66

3. За изготовление травматологического оборудования . . . . . 3,7 т.р.
4. За электроэнергию по госпиталям . . . 116,4 т.р.
5. За стирку белья для госпиталей . . . 1,2 т.р.
6. За инвентарь . . . . . 8,2 т.р.

А всего в сумме . . . 680,6 т.р.

Заведывающий Ленгорфинотделом: Гуменев

Начальник Спецсектора:

/Вихрова/

Верно:

отп. 3 экз.
ЗА. 31/I-41г.

Форма № 14

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ

Дело за 194/ г. № 10 сс

№№ п/п.	Входящий № документа	Исходящий № документа	Откуда поступил или кому адресован документ	№№ листов	Для различных отметок
1	—	56сс	В Наркомюст РСФСР	1-32	32
2	—	5-7сс	— " — " —	33-36	
3		65сс	— " — " —	37-47	
4		72сс	— " — " —	48-60	
5		73сс	— " — " —	61-66	
			5 документов		
			Шифровка		

Тип. им. Котлякова. 36—500

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ ДЕЛА № 1 оп. 8 ф. 1853

В деле подшито и пронумеровано 66 (шестьдесят шесть) листов
(цифрами и прописью)

с № 1 по № 66, в том числе:

литерные номера листов: _____

пропущенные номера листов: _____

+ листов внутренней описи 1

Особенности физического состояния и формирования дела	Номера листов
1	2
повреждение листа	10, 21, 23, 24, 31, 39, 41, 45-47, 48, 50, 62-64
оборотное листа	20, 21, 23, 48-58, 64, 65
сургучная печать	на заверительной записи на обороте листа

Подготовлено к оцифровке

Должность Вед. арх. Маш. Решетняк М.С.
(подпись, расшифровка подписи)

07 ИЮН 2021
(дата)

ЦГА СПб
(название архива)

ЛИСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Фонд № 1853 Опись № 8 Дело № 1

Заголовок дела _____

Дата использования	Кому выдано фамилия, инициалы (разборчиво)	Характер использования (копирование выписки, просмотр и др.)	№№ использованных листов	Подпись лица, использовавшего дело
1	2	3	4	5
05.12.2024	Манич Н.М	сканирование		

Оснований для отказа в копировании по содержанию документов не выявлено
Зав. спец. архивохранилищем
Г.С. Гуськова
«23» 05 2024 г.

Зак. 14 Н